

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
จ่ายขาดเงินสะสม องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง	การดำเนินการ			
				ผู้เสนอราคาต่ำสุด	วงเงินตามสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหัวหมู่ - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่ 30 สิงหาคม 2561	387,000.00	400,000.00	บริษัท เอสมหานครคอนกรีต	386,000.00	1,000.00	สัญญาเลขที่ 11/61 ลง 4 มิ.ย. 61 สิ้นสุดสัญญา ลง 3 ส.ค. 61 เบิกจ่ายแล้ว 10-ก.ย.-61
2	ซ่อมแซมถนนลำเรียงพิชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านกุดสิงห์ - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่ 25 มิถุนายน 2561	398,000.00	406,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพน้ำโขงก่อสร้าง	397,000.00	1,000.00	สัญญาเลขที่ 13/61 ลง 12 มิ.ย. 61 สิ้นสุดสัญญา ลง 10 ส.ค. 61 เบิกจ่ายแล้ว 28-มิ.ย.-61
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองแก หมู่ที่ 4 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่	400,000.00	400,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติอนันต์ก่อสร้าง	398,000.00	2,000.00	สัญญาเลขที่ 14/61 ลง 15 มิ.ย. 61 สิ้นสุดสัญญา ลง 14 ส.ค. 61 อยู่ระหว่างดำเนินการ

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
จ่ายขาดเงินสะสม องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง	การดำเนินการ			
				ผู้เสนอราคาต่ำสุด	วงเงินตามสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
4	ก่อสร้างฝายปิดทางระบายน้ำ แบบเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนปู่ - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่ 8 ตุลาคม 2561	400,000.00	400,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติอนันต์ก่อสร้าง	398,000.00	2,000.00	สัญญาเลขที่ 15/61 ลง 20 มิ.ย. 61 สิ้นสุดสัญญา ลง 19 ส.ค. 61 เบิกจ่ายแล้ว 12-ต.ค.-61
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเหล่า หมู่ที่ 7 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่ 14 สิงหาคม 2561	480,000.00	481,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.บ้านดุง ก่อสร้าง	478,000.00	2,000.00	สัญญาเลขที่ 16/61 ลง 27 มิ.ย. 61 สิ้นสุดสัญญา ลง 26 ส.ค. 61 เบิกจ่ายแล้ว 15-ส.ค.-61
6	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวทาง อดถ.99-002-บ้านกุดสิงห์ - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่ 7 กันยายน 2561	1,419,000.00	1,400,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุทธ ป. ก่อสร้าง	1,390,000.00	29,000.00	สัญญาเลขที่ 17/61 ลง 5 ก.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา ลง 3 ก.ย. 61 เบิกจ่ายแล้ว 10 ก.ย. 61

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

จ่ายขาดเงินสะสม องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง	การดำเนินการ			
				ผู้เสนอราคาต่ำสุด	วงเงินตามสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 8 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่ 11 ตุลาคม 2561	363,000.00	370,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.บ้านดงก่อสร้าง	362,000.00	1,000.00	สัญญาเลขที่ 18/61 ถว 22 ส.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา ถว 23 ต.ค. 61 เบิกจ่ายแล้ว 12-ต.ค.-61
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเก็บชี หมู่ที่ 2 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่	463,000.00	470,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสวัสดิ์สน่าชา	462,000.00	1,000.00	สัญญาเลขที่ 19/61 ถว 24 ส.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา ถว 23 ต.ค. 61 อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		4,310,000.00	4,327,000.00		4,271,000.00	39,000.00	