

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง	การดำเนินการ			
				ผู้เสนอราคาต่ำสุด	วงเงินตามสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนกีฬามอนกประสงค์ วัดโพธิ์ชัย บ้านเหล่า หมู่ที่ 7 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน - ตรวจรับวันที่ 29 สิงหาคม 2561	1,485,000.00	1,610,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ธีรวุฒิ	1,480,000.00	5,000.00	สัญญาเลขที่ 1/61 ลง 19 ธ.ค. 60 สิ้นสุดสัญญา ลง 19 มี.ค.61 เบิกจ่ายแล้ว 28-ก.ย.-61
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านศรีเสียดใหม่ - บ้านหนองเคียน - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่ 23 เมษายน 2561	271,000.00	261,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรชัย วิศวกรรม	260,000.00	11,000.00	สัญญาเลขที่ 2/61 ลง 18 ม.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา ลง 19 มี.ค.61 เบิกจ่ายแล้ว 25-เม.ย.-61
3	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายทาง อด.ถ.99-002 ถึงบ้านกุดสิงห์ หมู่ที่ 3 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่ 5 เมษายน 2561	439,000.00	423,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุทธ ป. ก่อสร้าง	422,000.00	17,000.00	สัญญาเลขที่ 3/61 ลง 25 ม.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา ลง 26 มี.ค.61 เบิกจ่ายแล้ว 10-เม.ย.-61

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง	การดำเนินการ				
				ผู้เสนอราคาต่ำสุด	วงเงินตามสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกุดลิงจ้อย จากบ้านเลขที่ 80 - บ้านเลขที่ 25 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่ 11 เมษายน 2561	275,000.00	265,000.00	บริษัท เอส มหานคร คอนกรีต	264,000.00	11,000.00	สัญญาเลขที่ 4/61 ลว 29 ม.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา ลว 30 มี.ค.61 เบิกจ่ายแล้ว 23-เม.ย.-61	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองเก้งชี จากบ้านเลขที่ 52 - บ้านเลขที่ 123 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2561	212,000.00	207,000.00	บริษัท เอส มหานคร คอนกรีต	206,000.00	6,000.00	สัญญาเลขที่ 5/61 ลว 29 ม.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา ลว 30 มี.ค.61 เบิกจ่ายแล้ว 4-มิ.ย.-61	
6	โครงการก่อสร้างทางเดินออกกำลักริมหนองขุน หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่ 23 เมษายน 2561	123,000.00	117,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญชัย วิศวกรรม	116,000.00	7,000.00	สัญญาเลขที่ 6/61 ลว 29 ม.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา ลว 30 มี.ค.61 เบิกจ่ายแล้ว 25-เม.ย.-61	

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง	การดำเนินการ			
				ผู้เสนอราคาต่ำสุด	วงเงินตามสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
7	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ 4 บ้านหนองแก บริเวณบ้านเลขที่ 152/1 - เขตชลประทานอ่างเก็บน้ำ - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับงานวันที่ 22 มิถุนายน 2561	223,000.00	224,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธณัฐชัย วิศวกรรม	222,000.00	1,000.00	สัญญาเลขที่ 7/61 ลง 27 ก.พ. 61 สิ้นสุดสัญญา ลง 28 เม.ย.61 เบิกจ่ายแล้ว 26-มิ.ย.-61
8	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี และห้องน้ำคนพิการ - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน - ตรวจรับงานวันที่ 12 กันยายน 2561	332,000.00	272,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสวัสดิ์สินชา	271,000.00	61,000.00	สัญญาเลขที่ 8/61 ลง 5 เม.ย. 61 สิ้นสุดสัญญา ลง 4 ก.ค.61 เบิกจ่ายแล้ว 13-ก.ย.-61
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแก หมู่ 4 จากบ้านเลขที่ 253 ถึงโรงเรียนบ้าน กุดลิงง้อหนองแก - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับงานวันที่ 26 มิถุนายน 2561	125,000.00	125,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธณัฐชัย วิศวกรรม	124,000.00	1,000.00	สัญญาเลขที่ 9/61 ลง 5 เม.ย. 61 สิ้นสุดสัญญา ลง 4 มิ.ย.61 เบิกจ่ายแล้ว 26-มิ.ย.-61

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง	การดำเนินการ				
				ผู้เสนอราคาต่ำสุด	วงเงินตามสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ	
10	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล.ระบบแรงดึง บ้านเหล่า หมู่ 7 จากบ้านเลขที่ 120 - บ้านเลขที่ 72 - ระยะเวลาก่อสร้างเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับงานวันที่ 7 สิงหาคม 2561	238,000.00	239,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสวัสดิ์สินธุ์	237,000.00	1,000.00	สัญญาเลขที่ 10/61 ลง 25 เม.ย. 61 สิ้นสุดสัญญา ลง 4 มิ.ย.61 เบิกจ่ายแล้ว 14-ส.ค.-61	
11	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านเหล่า หมู่ที่ 7 - ระยะเวลาก่อสร้างเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่ 23 สิงหาคม 2561	174,000.00	174,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.บ้านดุงก่อสร้าง	173,000.00	1,000.00	สัญญาเลขที่ 12/61 ลง 11 มิ.ย. 61 สิ้นสุดสัญญา ลง 3 ส.ค. 61 เบิกจ่ายแล้ว 27 ส.ค. 61	
12	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าป้อนระบบระบายน้ำ บ้านกุดสิงห์ หมู่ที่ 3 - ระยะเวลาก่อสร้างเสร็จ 45 วัน - ตรวจรับวันที่	87,000.00	88,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ดับเบิลยู.เค	86,000.00	1,000.00	สัญญาเลขที่ 20/61 ลง 24 ส.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา ลง 8 ต.ค. 61 ระหว่างดำเนินการ	

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง	การดำเนินการ			
				ผู้เสนอราคาต่ำสุด	วงเงินตามสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบนถนนหัวหมู่ หมู่ที่ 5 - ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน - ตรวจรับวันที่	137,000.00	138,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ดี.เบญจ	136,000.00	1,000.00	สัญญาเลขที่ 21/61 ลง 31 ส.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา ลง 30 ต.ค. 61 ระหว่างดำเนินการ
14	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า หมู่ที่ 7 - ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน - ตรวจรับวันที่	390,000.00	387,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมพิชญ	386,000.00	4,000.00	สัญญาเลขที่ 22/61 ลง 12 ก.ย. 61 สิ้นสุดสัญญา ลง 11 ธ.ค. 61 ระหว่างดำเนินการ
15	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 8 - ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน - ตรวจรับวันที่	369,000.00	366,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมพิชญ	365,000.00	4,000.00	สัญญาเลขที่ 23/61 ลง 13 ก.ย. 61 สิ้นสุดสัญญา ลง 11 ธ.ค. 61 ระหว่างดำเนินการ

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง	การดำเนินการ			
				ผู้เสนอราคาต่ำสุด	วงเงินตามสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
16	ปรับปรุงหอประชุมมอณกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน - ตรวจรับวันที่	449,000.00	419,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสวัสดิ์สินธุ์	418,000.00	31,000.00	สัญญาเลขที่ 24/61 ลง 17 ก.ย. 61 สิ้นสุดสัญญา ลง 16 ธ.ค. 61 ระหว่างดำเนินการ
17	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ บ้านหนองหัวหมู จากบ้านเลขที่ 194 ถึง 30 หมู่ที่ 5 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับงานวันที่	139,000.00	137,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.บ้านดุงก่อสร้าง	136,000.00	3,000.00	สัญญาเลขที่ 25/61 ลง 17 ก.ย. 61 สิ้นสุดสัญญา ลง 16 พ.ย. 61 ระหว่างดำเนินการ
18	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ บ้านหนองหัวหมู จากบ้านเลขที่ 20 ถึง 65 หมู่ที่ 5 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับงานวันที่	91,000.00	91,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.บ้านดุงก่อสร้าง	90,000.00	1,000.00	สัญญาเลขที่ 26/61 ลง 17 ก.ย. 61 สิ้นสุดสัญญา ลง 16 พ.ย. 61 ระหว่างดำเนินการ

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง	การดำเนินการ			
				ผู้เสนอราคาต่ำสุด	วงเงินตามสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
19	ปรับปรุงถนนย้ายสินค้าเกษตรชุมชน - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับงานวันที่	156,000.00	154,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ดี.แป๊ะถุยเค	153,000.00	3,000.00	สัญญาเลขที่ 28/61 ถว 25 ก.ย. 61 สิ้นสุดสัญญา ถว 23 ธ.ค. 61 ระหว่างดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น		5,715,000.00	5,697,000.00		5,545,000.00	170,000.00	