

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง	การดำเนินการ			
				ผู้เสนอราคาต่ำสุด	วงเงินตามสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเก็บชี หมู่ที่ 6 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่ 12 มีนาคม 2562	274,000.00	280,000.00	บริษัท เอสมหานครคอนกรีต	273,000.00	1,000.00	สัญญาเลขที่ 1/62 ลง 6 ธ.ค. 61 เริ่มสัญญา 7 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา 4 ก.พ. 62 เบิกจ่ายแล้ว 18-มี.ค.-62
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแก หมู่ที่ 4 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่ 12 มีนาคม 2562	102,000.00	108,000.00	บริษัท เอสมหานครคอนกรีต	101,000.00	1,000.00	สัญญาเลขที่ 2/62 ลง 6 ธ.ค. 61 เริ่มสัญญา 7 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา 4 ก.พ. 62 เบิกจ่ายแล้ว 22-มี.ค.-62
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 8 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่ 29 มกราคม 2562	436,000.00	454,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.บ้านดุง ก	435,000.00	1,000.00	สัญญาเลขที่ 3/62 ลง 12 ธ.ค. 61 เริ่มสัญญา 13 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา 10 ก.พ. 62 เบิกจ่ายแล้ว 29-ม.ค.-62

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง	การดำเนินการ			
				ผู้เสนอราคาต่ำสุด	วงเงินตามสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
4	โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ บ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 2 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่ 18 มกราคม 2562	350,000.00	359,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติอนันต์	349,000.00	1,000.00	สัญญาเลขที่ 4/62 ลง 18 ธ.ค. 62 เริ่มสัญญา 19 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา 16 ก.พ. 62 เบิกจ่ายแล้ว 25-ม.ค.-62
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเหล่า หมู่ที่ 7 จากบ้านเลขที่ 203 ถึง 164 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่ 8 มีนาคม 2562	280,000.00	286,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติอนันต์	278,000.00	2,000.00	สัญญาเลขที่ 5/62 ลง 24 ธ.ค. 61 เริ่มสัญญา 25 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา 22 ก.พ. 62 เบิกจ่ายแล้ว 12-มี.ค.-62
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเหล่า หมู่ที่ 7 จากบ้านเลขที่ 72 ถึง ซอยสามัคคี 3 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่ 1 เมษายน 2562	70,000.00	70,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติอนันต์	70,000.00	-	สัญญาเลขที่ 6/62 ลง 24 ธ.ค. 61 เริ่มสัญญา 25 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา 22 ก.พ. 62 เบิกจ่ายแล้ว 9-เม.ย.-62

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง	การดำเนินการ			
				ผู้เสนอราคาต่ำสุด	วงเงินตามสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
7	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 4 บ้านหนองแก - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับงานวันที่ 11 เมษายน 2562	132,000.00	132,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติอนันต์	115,000.00	17,000.00	สัญญาเลขที่ 7/62 ลง 14 ก.พ. 62 เริ่มสัญญา 15 ก.พ. 62 สิ้นสุดสัญญา 15 เม.ย. 62 เบิกจ่ายแล้ว 19-เม.ย.-62
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน อบต.นาดี - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน - ตรวจรับงานวันที่ 12 มิถุนายน 2562	156,000.00	161,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติอนันต์	155,000.00	1,000.00	สัญญาเลขที่ 9/62 ลง 6 มี.ค. 62 เริ่มสัญญา 12 มี.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา 10 พ.ค. 62 เบิกจ่ายแล้ว 21-มิ.ย.-62
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแก หมู่ที่ 4 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับงานวันที่ 12 มิถุนายน 2562	86,000.00	86,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติอนันต์	85,000.00	1,000.00	สัญญาเลขที่ 10/62 ลง 6 มี.ค. 62 เริ่มสัญญา 12 มี.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา 10 พ.ค. 62 เบิกจ่ายแล้ว 21-มิ.ย.-62

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง	การดำเนินการ			
				ผู้เสนอราคาต่ำสุด	วงเงินตามสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
10	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร บ้านหนองหัวหมู หมู่ที่ 5 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับงานวันที่ 11 กรกฎาคม 2562	350,000.00	348,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.บ้านตุง ก	347,000.00	3,000.00	สัญญาเลขที่ 11/62 ลง 22 เม.ย. 62 เริ่มสัญญา 3 เม.ย. 62 สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 62 เบิกจ่ายแล้ว 12-ก.ค.-62
11	โครงการวางปรับปรุงซ่อมแซมบ่อทราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน - ตรวจรับงานวันที่ 12 มิถุนายน 2562	30,500.00	30,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมเพชรแอนด์คอนสตรัคชั่น	30,000.00	500.00	สัญญาเลขที่ 12/62 ลง 22 เม.ย. 62 เริ่มสัญญา 22 เม.ย. 62 สิ้นสุดสัญญา 6 มิ.ย. 62 เบิกจ่ายแล้ว 21-มิ.ย.-62
12	โครงการซ่อมแซมถนนอุโมงค์ บ้านกุดลิงอ - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับงานวันที่ 28 มิถุนายน 2562	210,000.00	210,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสันต์ อุบลรัตน์ก่อสร้าง	210,000.00	-	สัญญาเลขที่ 14/62 ลง 6 มิ.ย. 62 เริ่มสัญญา 7 มิ.ย. 62 สิ้นสุดสัญญา 5 ส.ค. 62 เบิกจ่ายแล้ว 1-ก.ค.-62

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง	การดำเนินการ				
				ผู้เสนอราคาต่ำสุด	วงเงินตามสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ	
13	โครงการปรับปรุงห้องเรียนมุมมีม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดลิงอ้อ - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับงานวันที่ 24 มิถุนายน 2562	280,000.00	279,985.00	บริษัท สหพันธ์พิทักษ์ จึงเกิด	278,000.00	2,000.00	สัญญาเลขที่ 15/62 ลง 7 มิ.ย. 62 เริ่มสัญญา 8 มิ.ย. 62 สิ้นสุดสัญญา 6 ส.ค. 62 เบิกจ่ายแล้ว 26-มิ.ย.-62	
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดลิงอ้อจากบ้านเลขที่ 80 ถึงบ้านเลขที่ 25 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับงานวันที่ 18 กันยายน 2562	150,000.00	140,000.00	บริษัท เอสเคนนคร จำกัด	139,000.00	11,000.00	สัญญาเลขที่ 16/62 ลง 18 มิ.ย. 62 เริ่มสัญญา 19 มิ.ย. 62 สิ้นสุดสัญญา 17 ส.ค. 62 เบิกจ่ายแล้ว 19-ก.ย.-62	
15	โครงการซ่อมผิวทางจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายทาง อด ถ.99-001 บ้านกุดลิงอ้อ-ศรีเชียงใหม่ - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับงานวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562	470,000.00	437,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร ป. ก่อ	436,000.00	34,000.00	สัญญาเลขที่ 17/62 ลง 19 มิ.ย. 62 เริ่มสัญญา 20 มิ.ย. 62 สิ้นสุดสัญญา 18 ส.ค. 62 เบิกจ่ายแล้ว 11-ก.พ.-62	

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง	การดำเนินการ			
				ผู้เสนอราคาต่ำสุด	วงเงินตามสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
16	โครงการซื้อกล้องวงจร (CCTV) ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดสิงห์ - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 15 วัน - ตรวจรับงานวันที่ 6 สิงหาคม 2562	103,000.00	98,900.00	บริษัท รัช เทคโนโลยี (2018)	97,300.00	5,700.00	สัญญาเลขที่ 23/62 ลง 24 ก.ค. 62 เริ่มสัญญา 25 ก.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา 8 ส.ค. 62 เบิกจ่ายแล้ว 15-ส.ค.-62
17	โครงการซื้อกล้องวงจร (CCTV) ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเหล่า - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 15 วัน - ตรวจรับงานวันที่ 6 สิงหาคม 2562	103,000.00	98,900.00	บริษัท รัช เทคโนโลยี (2018)	97,300.00	5,700.00	สัญญาเลขที่ 24/62 ลง 26 ก.ค. 62 เริ่มสัญญา 27 ก.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา 8 ส.ค. 62 เบิกจ่ายแล้ว 15-ส.ค.-62
18	โครงการซื้อกล้องวงจร (CCTV) ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเหล่า - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 15 วัน - ตรวจรับงานวันที่ 6 สิงหาคม 2562	103,000.00	98,900.00	บริษัท รัช เทคโนโลยี (2018)	97,300.00	5,700.00	สัญญาเลขที่ 25/62 ลง 31 ก.ค. 62 เริ่มสัญญา 1 ส.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา 15 ส.ค. 62 เบิกจ่ายแล้ว 15-ส.ค.-62
19	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหัวหมู - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน - ตรวจรับงานวันที่ 26 กันยายน 2562	495,000.00	486,000.00	บริษัท เคอเอกรทิม	485,000.00	10,000.00	สัญญาเลขที่ 33/62 ลง 6 ก.ย. 62 เริ่มสัญญา 7 ก.ย. 62 สิ้นสุดสัญญา 7 ต.ค. 62 เบิกจ่ายแล้ว 30-ก.ย.-62

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง	การดำเนินการ			
				ผู้เสนอราคาต่ำสุด	วงเงินตามสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
20	โครงการซื้อกล้องวงจรปิดติดตั้งภายใน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน - ตรวจรับงานวันที่ 26 กันยายน 2562	303,000.00	301,165.00	บริษัท เคอะเกรทิม	297,000.00	6,000.00	สัญญาเลขที่ 35/62 ลง 19 ก.ย. 62 เริ่มสัญญา 20 ก.ย. 62 สิ้นสุดสัญญา 20 ต.ค. 62 เบิกจ่ายแล้ว 30-ก.ย.-62
21	โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ป้ายชื่อซอย ป้ายชื่อคุ้ม ป้ายอื่นๆ ในหมู่บ้านศรีเชียงใหม่ - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน - ตรวจรับงานวันที่ 2 กันยายน 2562	139,000.00	139,000.00	ร้านแผนกศิลป์	139,000.00	-	ใบสั่งจ้างเลขที่ 396/62 ลง 23 กรกฎาคม 2562 เริ่มสัญญา 24 ก.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา 23 ส.ค. 62 เบิกจ่ายแล้ว 2-ก.ย.-62
22	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน - ตรวจรับงานวันที่ 27 สิงหาคม 2562	100,000.00	99,990.00	นายวินชัย แสนบุตร	99,900.00	100.00	ใบสั่งจ้างเลขที่ 457/62 ลง 20 สิงหาคม เริ่มสัญญา 21 ส.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา 20 ก.ย. 62 เบิกจ่ายแล้ว 27-ส.ค.-62
รวมทั้งสิ้น		4,722,500.00	4,703,840.00		4,613,800.00	108,700.00	