

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง	การดำเนินการ			
				ผู้เสนอราคาต่ำสุด	วงเงินตามสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านกุดสิงห์ ซอยสุขสันต์ บ้านเลขที่ 53 - 293 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่ 28 มกราคม 2563	352,000.00	355,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.บ้านดุง ก่อสร้าง	350,000.00	2,000.00	สัญญาเลขที่ 4/63 ลง 11 ธ.ค. 62 เริ่มสัญญา 12 ธ.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา 9 ก.พ. 63 เบิกจ่ายแล้ว 31-ม.ค.-63
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านกุดสิงห์ - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน - ตรวจรับวันที่ 28 มกราคม 2563	45,000.00	45,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.บ้านดุง ก่อสร้าง	44,000.00	1,000.00	สัญญาเลขที่ 5/63 ลง 13 ธ.ค. 62 เริ่มสัญญา 14 ธ.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา 27 ม.ค. 63 เบิกจ่ายแล้ว 31-ม.ค.-63
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลำรางรูป ระบบแรงดันบ้านกุดสิงห์ - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน - ตรวจรับวันที่ 28 มกราคม 2563	66,000.00	66,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.บ้านดุง ก่อสร้าง	65,000.00	1,000.00	สัญญาเลขที่ 9/63 ลง 11 ม.ค. 63 เริ่มสัญญา 17 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญา 1 มี.ค. 63 เบิกจ่ายแล้ว 31-ม.ค.-63

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง	การดำเนินการ			
				ผู้เสนอราคาต่ำสุด	วงเงินตามสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
4	โครงการสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง อด.99-00-บ้านภูดิ่งอ้อ (แยกบ้านหนองแก) - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่ 7 เมษายน 2563	400,000.00	406,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร ป ก่อสร้าง	398,000.00	2,000.00	สัญญาเลขที่ 10/63 ลง 22 ม.ค. 63 เริ่มสัญญา 23 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญา 22 มี.ค. 63 เบิกจ่ายแล้ว 17-ม.ย.-63
5	โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำบ้านหนองเก้งสี - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่ 1 เมษายน 2563	499,000.00	499,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติอนันต์ ก่อสร้าง	498,000.00	1,000.00	สัญญาเลขที่ 11/63 ลง 24 ม.ค. 63 เริ่มสัญญา 25 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญา 24 มี.ค. 63 เบิกจ่ายแล้ว 7-ม.ย.-63
6	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. หมู่ 2 บ้านศรีดอนมูล - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	248,000.00	251,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติอนันต์ ก่อสร้าง	247,000.00	1,000.00	สัญญาเลขที่ 12/63 ลง 17 ก.พ. 63 เริ่มสัญญา 18 ก.พ. 63 สิ้นสุดสัญญา 17 เม.ย. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง	การดำเนินการ			
				ผู้เสนอราคาต่ำสุด	วงเงินตามสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
7	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำพร้อมบ่อพักน้ำและเทคอนกรีตลาด บ้านหนองหัวหมู หมู่ที่ 5 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	168,000.00	168,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.บ้านดุงก่อสร้าง	167,000.00	1,000.00	สัญญาเลขที่ 13/63 ลง 3 มี.ค. 63 เริ่มสัญญา 4 มี.ค. 63 สิ้นสุดสัญญา 2 พ.ค. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
8	โครงการก่อสร้างป้ายหมู่บ้าน บ้านศรีคอนภู หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	120,000.00	123,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุทธธรรมรัฐ	119,000.00	1,000.00	สัญญาเลขที่ 14/63 ลง 6 มี.ค. 63 เริ่มสัญญา 7 มี.ค. 63 สิ้นสุดสัญญา 2 พ.ค. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแก หมู่ที่ 4 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2563	427,000.00	409,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุทธธรรมรัฐ	408,000.00	19,000.00	สัญญาเลขที่ 15/63 ลง 6 มี.ค. 63 เริ่มสัญญา 7 มี.ค. 63 สิ้นสุดสัญญา 5 พ.ค. 63 เบิกจ่ายแล้ว 14-พ.ค.-63

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง	การดำเนินการ			
				ผู้เสนอราคาต่ำสุด	วงเงินความสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 8 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563	341,000.00	347,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.บ้านดุงก่อสร้าง	340,000.00	1,000.00	สัญญาเลขที่ 16/63 ลง 18 มี.ค. 63 เริ่มสัญญา 19 มี.ค. 63 สิ้นสุดสัญญา 17 พ.ค. 63 เบิกจ่ายแล้ว 14-เม.ย.-63
11	โครงการวางระบบน้ำ คสล. ระบบแรงดึง บ้านเหล่า ถนนโพธิ์ชัย 2 ขอยสถานี 4 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	250,000.00	240,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติอนันต์ก่อสร้าง	239,000.00	11,000.00	สัญญาเลขที่ 17/63 ลง 14 พ.ค. 63 เริ่มสัญญา 15 พ.ค. 63 สิ้นสุดสัญญา 13 ก.ค. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง	การดำเนินการ			
				ผู้เสนอราคาต่ำสุด	วงเงินตามสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
12	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเลขที่ 34/1 - 120 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน	200,000.00	195,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.บ้านดงก่อสร้าง	194,000.00	6,000.00	สัญญาเลขที่ 18/63 ลง 15 พ.ค. 63 เริ่มสัญญา 16 พ.ค. 63 สิ้นสุดสัญญา 14 ก.ค. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น		3,116,000.00	3,104,000.00		3,069,000.00	47,000.00	