

**สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563**  
**ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี**  
**ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563**

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                         | งบประมาณ (บาท) | ราคากลาง   | การดำเนินการ            |                |          |                                                                                                                     |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                                                                                                                                                 |                |            | ผู้เสนอราคาต่ำสุด       | วงเงินตามสัญญา | คงเหลือ  | สัญญา                                                                                                               |  |
| 1   | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านกุดสิงห์<br>ซอยสุขสันต์ บ้านเลขที่ 53 - 293<br><br>- ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน<br>- ตรวจรับวันที่ 28 มกราคม 2563 | 352,000.00     | 355,000.00 | หจก. จ.บ้านดุง ก่อสร้าง | 350,000.00     | 2,000.00 | สัญญาเลขที่ 4/63<br>สว 11 ธ.ค. 62<br>เริ่มสัญญา 12 ธ.ค. 62<br>สิ้นสุดสัญญา 9 ก.พ. 63<br>เบิกจ่ายแล้ว<br>31-ม.ค.-63  |  |
| 2   | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านกุดสิงห์<br><br>- ระยะเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน<br>- ตรวจรับวันที่ 28 มกราคม 2563                                     | 45,000.00      | 45,000.00  | หจก. จ.บ้านดุง ก่อสร้าง | 44,000.00      | 1,000.00 | สัญญาเลขที่ 5/63<br>สว 13 ธ.ค. 62<br>เริ่มสัญญา 14 ธ.ค. 62<br>สิ้นสุดสัญญา 27 ม.ค. 63<br>เบิกจ่ายแล้ว<br>31-ม.ค.-63 |  |
| 3   | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำลำน้ำรูป<br>ระบบแรงดึงดูดทางกุดสิงห์<br><br>- ระยะเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน<br>- ตรวจรับวันที่ 28 มกราคม 2563             | 66,000.00      | 66,000.00  | หจก. จ.บ้านดุง ก่อสร้าง | 65,000.00      | 1,000.00 | สัญญาเลขที่ 9/63<br>สว 11 ม.ค. 63<br>เริ่มสัญญา 17 ม.ค. 63<br>สิ้นสุดสัญญา 1 มี.ค. 63<br>เบิกจ่ายแล้ว<br>31-ม.ค.-63 |  |

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  
ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                | งบประมาณ (บาท) | ราคากลาง   | การดำเนินการ           |                |          |                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                        |                |            | ผู้เสนอราคาต่ำสุด      | วงเงินตามสัญญา | คงเหลือ  | สัญญา                                                                                                                  |
| 4   | โครงการสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง<br>อต.99-002-บ้านกุดสิงห์ (แยกบ้านหนองแก)<br><br>- ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน<br>- ตรวจรับวันที่ 7 เมษายน 2563 | 400,000.00     | 406,000.00 | หจก. ยุคร ป ก่อสร้าง   | 398,000.00     | 2,000.00 | สัญญาเลขที่ 10/63<br>ลา 22 ม.ค. 63<br>เริ่มสัญญา 23 ม.ค. 63<br>สิ้นสุดสัญญา 22 มี.ค. 63<br>เบิกจ่ายแล้ว<br>17-เม.ย.-63 |
| 5   | โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำบ้านหนองเก้งสี<br><br>- ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน<br>- ตรวจรับวันที่ 1 เมษายน 2563                                     | 499,000.00     | 499,000.00 | หจก. โซติอเนต ก่อสร้าง | 498,000.00     | 1,000.00 | สัญญาเลขที่ 11/63<br>ลา 24 ม.ค. 63<br>เริ่มสัญญา 25 ม.ค. 63<br>สิ้นสุดสัญญา 24 มี.ค. 63<br>เบิกจ่ายแล้ว<br>7-เม.ย.-63  |
| 6   | โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. หมู่ 2<br>บ้านศรีทองนู่<br><br>- ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน<br>- ตรวจรับวันที่ 27 พฤษภาคม 2563                 | 248,000.00     | 251,000.00 | หจก. โซติอเนต ก่อสร้าง | 247,000.00     | 1,000.00 | สัญญาเลขที่ 12/63<br>ลา 17 ก.พ. 63<br>เริ่มสัญญา 18 ก.พ. 63<br>สิ้นสุดสัญญา 17 เม.ย. 63<br>เบิกจ่ายแล้ว<br>29-พ.ค.-63  |

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  
ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  
ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                        | งบประมาณ (บาท) | ราคากลาง   | การดำเนินการ          |                |           |                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                |                |            | ผู้เสนอราคาต่ำสุด     | วงเงินตามสัญญา | คงเหลือ   | สัญญา                                                                                                                |
| 7   | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำพร้อมบ่อพักน้ำและเทคอนกรีตคาน้ำบนหนองหัวหมู หมู่ที่ 5<br><br>- ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน<br>- ตรวจรับวันที่ 19 มิถุนายน 2563 | 168,000.00     | 168,000.00 | หจก.จ.บ้านดุงก่อสร้าง | 167,000.00     | 1,000.00  | สัญญาเลขที่ 13/63<br>ลง 3 มี.ค. 63<br>เริ่มสัญญา 4 มี.ค. 63<br>สิ้นสุดสัญญา 2 พ.ค. 63<br>เบิกจ่ายแล้ว<br>26-มิ.ย.-63 |
| 8   | โครงการก่อสร้างป้ายหมูปาน บ้านศรีดอนภู หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ชุด<br><br>- ระยะเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน<br>- ตรวจรับวันที่ 16 กรกฎาคม 2563                              | 120,000.00     | 123,000.00 | หจก. อุดรธรรมรัฐ      | 119,000.00     | 1,000.00  | สัญญาเลขที่ 14/63<br>ลง 6 มี.ค. 63<br>เริ่มสัญญา 7 มี.ค. 63<br>สิ้นสุดสัญญา 2 พ.ค. 63<br>เบิกจ่ายแล้ว<br>21-ก.ค.-63  |
| 9   | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บนหนองแก หมู่ที่ 4<br><br>- ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน<br>- ตรวจรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2563                                                | 427,000.00     | 409,000.00 | หจก. อุดรธรรมรัฐ      | 408,000.00     | 19,000.00 | สัญญาเลขที่ 15/63<br>ลง 6 มี.ค. 63<br>เริ่มสัญญา 7 มี.ค. 63<br>สิ้นสุดสัญญา 5 พ.ค. 63<br>เบิกจ่ายแล้ว<br>14-พ.ค.-63  |

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                            | งบประมาณ (บาท) | ราคากลาง   | การดำเนินการ           |                |           |                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                    |                |            | ผู้เสนอราคาต่ำสุด      | วงเงินตามสัญญา | คงเหลือ   | สัญญา                                                                                                                      |
| 10  | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 8<br><br>- ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน<br>- ตรวจรับวันที่ 10 เมษายน 2563                         | 341,000.00     | 347,000.00 | พจก. จ.บ้านดุงก่อสร้าง | 340,000.00     | 1,000.00  | สัญญาเลขที่ 16/63<br>ลง 18 มี.ค. 63<br>เริ่มสัญญา 19 มี.ค. 63<br>สิ้นสุดสัญญา 17 พ.ค. 63<br>เบิกจ่ายแล้ว<br>14-เม.ย.-63    |
| 11  | โครงการวางระบบระบายน้ำ คลส. ระบบแรงดึง บ้านเหล่า<br>ถนนโพธิ์ชัย 2 ซอยสามัคคี 4<br><br>- ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน<br>- ตรวจรับวันที่ 3 สิงหาคม 2563 | 250,000.00     | 240,000.00 | พจก. โขทัยนันตก่อสร้าง | 239,000.00     | 11,000.00 | สัญญาเลขที่ 17/63<br>ลง 14 พ.ค. 63<br>เริ่มสัญญา 15 พ.ค. 63<br>สิ้นสุดสัญญา 13 ก.ค. 63<br>เบิกจ่ายแล้ว<br>14-ส.ค.-63       |
| 12  | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบแรงดึงบ้านเหล่า<br>บ้านเลขที่ 34/1 - 120<br><br>- ระยะเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน<br>- ตรวจรับวันที่ 4 สิงหาคม 2563      | 200,000.00     | 195,000.00 | พจก. โขทัยนันตก่อสร้าง | 194,000.00     | 6,000.00  | สัญญาเลขที่ 18/63<br>ลง 15 พ.ค.. 63<br>เริ่มสัญญา 16 พ.ค. 63<br>สิ้นสุดสัญญา 14 ก.ค. 63<br>เบิกจ่ายแล้ว<br>14 สิงหาคม 2563 |

**สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563**  
**ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี**

**ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563**

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                | งบประมาณ (บาท) | ราคากลาง   | การดำเนินการ                    |                |         |                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                        |                |            | ผู้เสนอราคาต่ำสุด               | วงเงินตามสัญญา | คงเหลือ | สัญญา                                                                                                               |
| 13  | โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>สาย อด. 99-002 แยกทางหลวง 210 - บ้านกุดลิงอ<br><br>- ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน<br>- ตรวจรับวันที่ 18 ก.ย.63 | 452,000.00     | 497,000.00 | บริษัท เอสเอ็มนครคอนกรีต        | 450,000.00     | 2,000   | สัญญาเลขที่ 23/63<br>สว.1 ก.ค.63<br>เริ่มสัญญา 2 ก.ค.63<br>สิ้นสุดสัญญา 30 ส.ค.63<br>เบิกจ่ายแล้ว<br>24-ก.ย.-63     |
| 14  | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดลิงอ<br><br>- ระยะเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน<br>- ตรวจรับวันที่ 8 ต.ค. 63                                       | 159,000.00     | 156,000.00 | บริษัท ธนโชติอินเตอร์กรุป จำกัด | 155,000.00     | 1,000   | สัญญาเลขที่ 24/63<br>สว.11 ส.ค.63<br>เริ่มสัญญา 12 ส.ค.63<br>สิ้นสุดสัญญา 25 ก.ย.63<br>เบิกจ่ายแล้ว<br>19-ต.ค.-63   |
| 15  | โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ อบต.นาดี<br><br>- ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน<br>- ตรวจรับวันที่ 7 ธ.ค.63                                                       | 391,000.00     | 389,000.00 | บริษัท ธนโชติอินเตอร์กรุป จำกัด | 388,000.00     | 1,000   | สัญญาเลขที่ 26/63<br>สว. 24 ก.ย. 63<br>เริ่มสัญญา 25 ก.ย.63<br>สิ้นสุดสัญญา 23 พ.ย.63<br>เบิกจ่ายแล้ว<br>15-ธ.ค.-63 |

**สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563**  
**ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี**

**ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563**

| ที่         | โครงการ                                                                                                               | งบประมาณ (บาท) | ราคากลาง     | การดำเนินการ                   |                |           |                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                       |                |              | ผู้เสนอราคาต่ำสุด              | วงเงินตามสัญญา | คงเหลือ   | สัญญา                                                                                                            |
| 16          | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า<br><br>- ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน<br>- ตรวจรับวันที่ 10 พ.ย.63             | 130,000.00     | 130,000.00   | บริษัท ชนโชนอินเตอร์กรุป จำกัด | 129,000.00     | 1,000     | สัญญาเลขที่ 27/63<br>ลง 24 ก.ย.63<br>เริ่มสัญญา 25 ก.ย.63<br>สิ้นสุดสัญญา 8 พ.ย.63<br>เบิกจ่ายแล้ว<br>16-พ.ย.-63 |
| 17          | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเชียงใหม่<br><br>- ระยะเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน<br>- ตรวจรับวันที่ 9 พ.ย. 63 | 130,000.00     | 130,000.00   | บริษัท ชนโชนอินเตอร์กรุป จำกัด | 129,000.00     | 1,000     | สัญญาเลขที่ 28/63<br>ลง 24 ก.ย.63<br>เริ่มสัญญา 25 ก.ย.63<br>สิ้นสุดสัญญา 8 พ.ค.63<br>เบิกจ่ายแล้ว<br>16-พ.ย.-63 |
| รวมทั้งสิ้น |                                                                                                                       | 4,378,000.00   | 4,406,000.00 |                                | 4,320,000.00   | 53,000.00 |                                                                                                                  |

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวอภาพร โตดชัย)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)..... 

(นางจุติพร หงษาคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวเบญจนุช มโหธร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

(ลงชื่อ)..... 

(นายประสงค์ สุจริต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี