

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง	การดำเนินการ				
				ผู้เสนอราคาต่ำสุด	วงเงินตามสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหัวหมู่ บ้านเลขที่ 75-148 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจสอบวันที่ อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง	483,000.00	480,000.00	บ.เอสมหานครคอนกรีต จำกัด	480,000.00	3,000.00	สัญญาเลขที่ 2/64 ลว 14 ม.ค.64 เริ่มสัญญา 15 ม.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 15 มี.ค. 64 อยู่ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแก - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน - ตรวจสอบวันที่ อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง	123,000.00	121,000.00	บ.เอสมหานครคอนกรีต จำกัด	120,000.00	3,000.00	สัญญาเลขที่ 3/64 ลว. 14 ม.ค.64 เริ่มสัญญา 15 ม.ค. 64 สิ้นสุดสัญญา 15 มี.ค. 64 อยู่ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง	
3	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศรีเชียงใหม่ - ดอนตาลโกน - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจสอบวันที่ 5 ก.พ. 64	354,000.00	354,000.00	ทจก. วสันต์อุปการณก่อสร้าง	352,000.00	2,000.00	สัญญาเลขที่ 5/64 ลว 19 ม.ค.64 เริ่มสัญญา 20 ม.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 20 มี.ค. 64 เบิกจ่ายแล้ว 11-ก.พ.-64	

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง	การดำเนินการ			
				ผู้เสนอราคาต่ำสุด	วงเงินตามสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
4	โครงการก่อสร้างระบบแรงดึง บันไดซีเมนต์ใหม่ บานเลขที่ 5-46/2 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่ อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง	270,000.00	272,000.00	พจก. จ.บ้านดงก่อสร้าง	269,000.00	1,000.00	สัญญาเลขที่ 7/64 ลว 3 ก.พ.64 เริ่มสัญญา 4 ก.พ.64 สิ้นสุดสัญญา 4 เม.ย. 64 อยู่ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง
5	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บันไดซีเมนต์ใหม่ - ห้วยโศกตุ - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน - ตรวจรับวันที่ 8 มี.ค. 64	231,000.00	230,000.00	พจก. วสันตอุปการณก่อสร้าง	228,000.00	3,000.00	สัญญาเลขที่ 8/64 ลว 9 ก.พ.64 เริ่มสัญญา 10 ก.พ.64 สิ้นสุดสัญญา 26 มี.ค. 64 เบิกจ่ายแล้ว 8-มี.ค.-64
6	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแก บานเลขที่ 8 ถึง 119 - ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน - ตรวจรับวันที่ อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง	428,000.00	438,000.00	พจก. จ.บ้านดงก่อสร้าง	426,000.00	2,000.00	สัญญาเลขที่ 9/64 ลว 16 ก.พ.64 เริ่มสัญญา 17 ก.พ. 64 สิ้นสุดสัญญา 17 เม.ย. 64 อยู่ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง

สรุปโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง	การดำเนินการ			
				ผู้เสนอราคาต่ำสุด	วงเงินตามสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
7	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี - ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน - ตรวจรับวันที่ อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง	555,000.00	557,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอาทิตย์ ทรัพย์เจริญ 999	460,000.00	95,000.00	สัญญาเลขที่ 10/64 ลง 9 มี.ค. 64 เริ่มสัญญา 10 มี.ค. 64 สิ้นสุดสัญญา 8 พ.ค. 64 อยู่ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น		2,444,000.00	2,452,000.00		2,335,000.00	109,000.00	

(ลงชื่อ) อภินันท์ (ลงชื่อ) ไพฑูริย์ (ลงชื่อ) ปิยะพงษ์ (ลงชื่อ) มนต์

(นางสาวอภินันท์ โตชัย) (นางจุติพร หงษ์คำ) (นางสาวปิยะพงษ์ มโนธรรม) (นายประสพ สุธิต)

เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี