



รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบเดือนตุลาคม 2562

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลนาดี

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปึงมุงค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลนาดี หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้นำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล


2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจจะทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลนาดี ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ประชุมกำหนดแนวทางการติดตามและประชุมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
- 2) ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น
- 3) สภาท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญแล้วแต่กรณี เพื่อรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น
- 4) ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น
- 5) ผู้บริหารท้องถิ่นส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- 6) ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งเสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
- 7) ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว ติดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี มาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลนาดี และอาจรวมถึงอำเภอเมือง และจังหวัดอุดรธานี ด้วย เพราะความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลนาดี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองคร่วมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขต ตำบลนาดี

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงาน เคหะและชุมชน

(1.1) โครงการ ติดตั้งกล่องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดลิงจ้อ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ติดตั้งกล่องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดลิงจ้อ	ติดตั้งกล่องวงจรปิด จำนวน 2 ชุด	100,000	97,300	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	97.30

(1.2) โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ติดตั้งกล่องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า	ติดตั้งกล่องวงจรปิด จำนวน 2 ชุด	100,000	97,300	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	97.30

(1.3) โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเชียงใหม่

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ติดตั้งกล่องวงจรปิด ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านศรีเชียงใหม่	ติดตั้งกล่องวงจรปิด จำนวน 2 ชุด	100,000	97,300	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	97.30

(1.4) โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ติดตั้งกล่องวงจรปิด ณ อบต.นาดี	ติดตั้งกล่องวงจรปิด จำนวน 6 ชุด	300,000	297,600	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	99.20

(1.5) โครงการปรับปรุงห้องเรียนนุมนิมของ ศพด.บ้านกุดลิงจ้อ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ห้องเรียนนุมนิม จำนวน 1 แห่ง	ห้องเรียนนุมนิม จำนวน 1 แห่ง	300,000	278,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	92.67

(1.6) โครงการปรับปรุงบ่อทรายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงบ่อทราย จำนวน 3 แห่ง	ปรับปรุงบ่อทราย จำนวน 3 แห่ง	100,000	30,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	30.00

(1.7) โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
อาคารโรงสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง	อาคารโรงสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง เปลี่ยนถังไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ถัง	500,000	476,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	95.20

(1.8) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านกุดลิงจ้อ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 1 สาย	ซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 1 สาย	400,000	210,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	52.50

(1.9) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเก็บชี

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
บริเวณบ้านเลขที่ 52/3- บ้านเลขที่ 140 ระยะทางยาว 81 เมตร	บริเวณบ้านเลขที่ 52/3- บ้านเลขที่ 140 ระยะทางยาว 81 เมตร	300,000	273,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	91.00

(1.10) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
บริเวณบ้านเลขที่ 167/1- บ้านเลขที่ 39 ระยะทางยาว 41 เมตร	บริเวณบ้านเลขที่ 167/1- บ้านเลขที่ 39 ระยะทางยาว 41 เมตร	200,000	101,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	50.50

(1.11) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน อบต.นาดี

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ด้านหลังอาคารสำนักงาน- ลานกีฬาอเนกประสงค์ อบต.นาดี ระยะทางยาว 69 เมตร	ด้านหลังอาคารสำนักงาน- ลานกีฬาอเนกประสงค์ อบต.นาดี ระยะทางยาว 69 เมตร	200,000	155,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	77.50

(1.12) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
บริเวณบ้านเลขที่ 33- บ้านเลขที่ 113 ระยะทางยาว 40 เมตร	บริเวณบ้านเลขที่ 33- บ้านเลขที่ 113 ระยะทางยาว 40 เมตร	100,000	85,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	85.00

(1.13) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านกุดลิงจ้อ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
บริเวณบ้านเลขที่ 80- บ้านเลขที่ 25 ระยะทางยาว 48 เมตร	บริเวณบ้านเลขที่ 80- บ้านเลขที่ 25 ระยะทางยาว 48 เมตร	650,000	139,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	21.38

(1.14) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูประบบแรงดึง หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
บริเวณบ้านเลขที่ 35/3- บ้านเลขที่ 76 ระยะทางยาว 160 เมตร	บริเวณบ้านเลขที่ 35/3- บ้านเลขที่ 76 ระยะทางยาว 160 เมตร	450,000	435,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	96.66

(1.15) โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนภู่

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
บริเวณบ้านเลขที่ 29- บ้านเลขที่ 73 ระยะทางยาว 142 ฝ่า	บริเวณบ้านเลขที่ 29- บ้านเลขที่ 73 ระยะทางยาว 142 ฝ่า	350,000	301,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	86.00

(1.16) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
บริเวณบ้านเลขที่ 72- บ้านเลขที่ 164 ระยะทางยาว 200 เมตร	บริเวณบ้านเลขที่ 72- บ้านเลขที่ 164 ระยะทางยาว 180 เมตร	297,000	278,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่า แผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	93.60

(1.17) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
บริเวณบ้านเลขที่ 72- ซอยประชาสามัคคี 3 ระยะทางยาว 127 เมตร	บริเวณบ้านเลขที่ 72- ซอยประชาสามัคคี 3 ระยะทางยาว 27 เมตร	250,000	70,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่า แผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริง น้อยกว่าในแผนพัฒนา	28.00

(1.18) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูประบบแรงดึง หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
บริเวณบ้านเลขที่ 282- บ้านเลขที่ 91 ระยะทางยาว 79 เมตร	บริเวณบ้านเลขที่ 282- บ้านเลขที่ 91 ระยะทางยาว 51 เมตร	200,000	115,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่า แผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	57.50

(1.19) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อกักน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
วางท่อระบายน้ำ 200 ท่อน <u>ช่วงที่ 1</u> บ้านเลขที่ 112- บ้านเลขที่ 50 <u>ช่วงที่ 2</u> บ้านเลขที่ 38- บ้านเลขที่ 19	วางท่อระบายน้ำ 200 ท่อน <u>ช่วงที่ 1</u> บ้านเลขที่ 112- บ้านเลขที่ 50 <u>ช่วงที่ 2</u> บ้านเลขที่ 38- บ้านเลขที่ 19	160,000	347,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงสูงกว่าใน แผนพัฒนา <u>โดยมีผลต่างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น</u> <u>ร้อยละ 116.87</u>	216.87

(1.20) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง อด.ถ. 99-001

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
บริเวณบ้านกุดลิงง้อ-บ้านศรี เชียงใหม่ ระยะทาง 4,000 เมตร	บริเวณบ้านกุดลิงง้อ-บ้านศรีเชียงใหม่ ระยะทาง 221 เมตร	4,000,000	436,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริง น้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	10.60

(1.21) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 4 บ้านหนองแก	<u>สายที่ 1</u> บริเวณสายทางเข้าวัดป่า หนองแก ระยะทางยาว 270 เมตร	200,000	87,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงใกล้เคียงกับ แผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	43.50

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
	สายที่ 2 บ้านเลขที่ 100/1- บ้านเลขที่ 28 ระยะทางยาว 220 เมตร สายที่ 3 ถนนเลียบบ้างเก็บน้ำกุดลิงจ้อ- ทางหลวง 2313 ระยะทางยาว 1300 เมตร				

(1.22) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู	สายที่ 1 ซอยร่วมพัฒนา 2- บ้านเลขที่ 42 ระยะทางยาว 150 เมตร สายที่ 2 ซอยร่วมพัฒนา 1- บ้านเลขที่ 16-บ้านเลขที่ 101 ระยะทางยาว 110 เมตร สายที่ 3 ซอยพูนทรัพย์ 6- บ้านเลขที่ 2/1-บ้านเลขที่ 211 ระยะทางยาว 65 เมตร	200,000	86,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงใกล้เคียงกับ แผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	43.00

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
	สายที่ 4 ซอยพุนทรัพย์ 7- บ้านเลขที่ 84 ระยะทางยาว 150 เมตร สายที่ 5 ถนนร่วมอุทิศ บ้านเลขที่ 223-บ้านเลขที่ 298 ระยะทางยาว 190 เมตร สายที่ 6 ซอยหนองหัวหมู 7- บ้านเลขที่ 200-บ้านเลขที่ 216 ระยะทางยาว 80 เมตร สายที่ 7 บ้านหนองหัวหมู- บ้านหนองเคียน บริเวณวัดป่าหนองหัวหมู ระยะทางยาว 60 เมตร สายที่ 8 ซอยบ้านหนองหัวหมู- บ้านเลขที่ 75-บ้านเลขที่ 198 ระยะทางยาว 50 เมตร สายที่ 9 ถนนทางเข้าหอดึงประปา หมู่บ้าน ระยะทางยาว 15 เมตร				

(1.23) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเก็บชี

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเก็บชี	บริเวณถนนหลัง 168 แพลตตินัม วัดญาติกัลยาสามัคคีธรรม ระยะทางยาว 250 เมตร	200,000	87,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงใกล้เคียงกับ แผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	43.50

(1.24) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า	<u>สายที่ 1</u> หนองยางสาธารณะ ประโยชน์-บ้านเลขที่ 238 ระยะทางยาว 360 เมตร <u>สายที่ 2</u> บ้านเลขที่ 82/2-ที่นายนาย บุญฤทธิ์ ทิพย์ภักดิ์ ระยะทางยาว 360 เมตร <u>สายที่ 3</u> ทางริมหนองขุ่น	200,000	86,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงใกล้เคียงกับ แผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	43.00

(1.25) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่	สายที่ 1 แยกถนน อด.2039- (บ่อปลาพรทวี) –ถนนบ้านศรีเชียงใหม่ –บ้านหนองเคียน ระยะทางยาว 1,180 เมตร สายที่ 2 สายทางบ้านศรีเชียงใหม่- บ้านหนองเก็บชี (ฟาร์มวัว) ระยะทางยาว 1,000 เมตร สายที่ 3 สายแยกคุ่มน้อย – ที่นายนายอภิศักดิ์ พิมพสุวรรณ ระยะทางยาว 640 เมตร สายที่ 4 สายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านศรีเชียงใหม่-ลำห้วยโศกดู ระยะทางยาว 500 เมตร สายที่ 5 สายแยกทางลำห้วยโศกดู- โศกสูงสาธารณประโยชน์ ระยะทางยาว 650 เมตร สายที่ 6 สายทางถนนทางเข้าวัดป่า บ้านศรีเชียงใหม่-ที่นายนายระยอง โทผิวกำ ระยะทางยาว 630 เมตร	400,000	399,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงใกล้เคียงกับ แผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	99.75

(1.26) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางภายใน หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนภู

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
บริเวณบ้านเลขที่ 45 ระยะทางยาว 12 เมตร	บริเวณบ้านเลขที่ 45 ระยะทางยาว 12 เมตร	30,000	20,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	66.67

(1.27) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางทุ่งศรีทอง บ้านกุดลิงจ้อ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
บริเวณบ้านเลขที่ 2/3- บ้านเลขที่ 128 ระยะทางยาว 124 เมตร	บริเวณบ้านเลขที่ 2/3- บ้านเลขที่ 128 ระยะทางยาว 124 เมตร	400,000	399,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	99.75

(1.28) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยเอกวงษา 2 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
บริเวณบ้านเลขที่ 54- บ้านเลขที่ 47/1 ระยะทางยาว 63 เมตร	บริเวณบ้านเลขที่ 54- บ้านเลขที่ 47/1 ระยะทางยาว 63 เมตร	150,000	101,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	67.33

(1.29) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยตริกลาง 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
บริเวณบ้านเลขที่ 63 บ้านเลขที่ 14 ระยะทางยาว 79 เมตร	บริเวณบ้านเลขที่ 63 บ้านเลขที่ 14 ระยะทางยาว 79 เมตร	150,000	126,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	84.00

(1.30) โครงการปรับปรุง ถนน คสล. สายทางซอยเอกวงษา 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
บริเวณบ้านเลขที่ 45 บ้านเลขที่ 34 ระยะทางยาว 104 เมตร	บริเวณบ้านเลขที่ 45 บ้านเลขที่ 34 ระยะทางยาว 104 เมตร	200,000	199,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	83.00

(1.31) โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายทางภายใน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเก็บชี

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
บริเวณบ้านเลขที่ 120- บ้านเลขที่ 235 ระยะทางยาว 73 เมตร	บริเวณบ้านเลขที่ 120- บ้านเลขที่ 235 ระยะทางยาว 73 เมตร	500,000	420,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	84.00

(1.32) โครงการวางท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
บริเวณบ้านเลขที่ 139 บ้านเลขที่ 27 ระยะทางยาว 44 เมตร	บริเวณบ้านเลขที่ 139 บ้านเลขที่ 27 ระยะทางยาว 44 เมตร	450,000	407,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	90.44

(1.33) โครงการรางระบายน้ำสำเร็จรูป ระบบแรงดึงดูด หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
บริเวณบ้านเลขที่ 21 บ้านเลขที่ 20 ระยะทางยาว 44 เมตร	บริเวณบ้านเลขที่ 21 บ้านเลขที่ 20 ระยะทางยาว 44 เมตร	150,000	115,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	76.67

(1.34) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป ระบบแรงดึง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
บริเวณบ้านเลขที่ 72- บ้านเลขที่ 10 ซอยสามัคคี 3 ระยะทางยาว 48 เมตร	บริเวณบ้านเลขที่ 72- บ้านเลขที่ 10 ซอยสามัคคี 3 ระยะทางยาว 48 เมตร	325,000	250,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	50.00

(1.35) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป ระบบแรงดึง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
บริเวณบ้านเลขที่ 92/2 บ้านเลขที่ 11/1 ระยะทางยาว 54 เมตร	บริเวณบ้านเลขที่ 92/2 บ้านเลขที่ 11/1 ระยะทางยาว 54 เมตร	470,000	160,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	34.04

(1.36) โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต อด.ถ. 99-002 สาย อด. 2039 แยกทางหลวงหมายเลข 210-บ้านกุดลิงง้อ (ตอนที่1)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
สายทาง อด.ถ. 99-002 สาย อด. 2039 แยกทางหลวง หมายเลข210-บ้านกุดลิงง้อ (ตอน 1) บ้านศรีเชียงใหม่ ระยะทางยาว 7563 เมตร	สายทาง อด.ถ. 99-002 สาย อด. 2039 แยกทางหลวง หมายเลข210-บ้านกุดลิงง้อ (ตอน 1) บ้านศรีเชียงใหม่ ระยะทาง ยาว 2,266 เมตร	10,000,000	5,015,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่า แผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	50.15

(1.37) โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต อด.ถ. 99-002 สายทาง อด. 2039-แยกทางหลวงหมายเลข 210-บ้านกุดลิงง้อ (ตอนที่2)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
สายทาง อด.ถ. 99-002 สาย อด. 2039 แยกทางหลวง หมายเลข 210-บ้านกุดลิงง้อ (ตอน 1) บ้านศรีเชียงใหม่ ระยะทางยาว 7563 เมตร	สายทาง อด.ถ. 99-002 สาย อด. 2039 แยกทางหลวง หมายเลข 210-บ้านกุดลิงง้อ (ตอน 1) บ้านศรีเชียงใหม่ ระยะทางยาว 2760 เมตร	10,000,000	5,470,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่า แผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	54.70

(1.38) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DVTV ศพด.กุดลิงง้อ อบต.นาดี	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DVTV ศพด.กุดลิงง้อ อบต.นาดี	30,000	30,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงเท่ากับ แผนพัฒนา	100.00

(1.39) โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดเครือข่าย หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนภู

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนภู	ติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนภู	117,000	117,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงเท่ากับ แผนพัฒนา	100.00

(1.40) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ขยายเขตไฟฟ้าภายใน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก บ้านเลขที่ 16-บ้านเลขที่ 213 ระยะทางยาว 75 เมตร	ขยายเขตไฟฟ้าภายใน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก บ้านเลขที่ 16-บ้านเลขที่ 213 ระยะทางยาว 75 เมตร	50,000	33,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา ท้องถิ่น งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	100.00

(1.41) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งโครมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านหนองเก็บชี

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากศาลากลางบ้าน- บ้านเลขที่ 226 ระยะทางยาว 120 เมตร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากศาลากลางบ้าน- บ้านเลขที่ 226 ระยะทางยาว 120 เมตร	90,000	90,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงเท่ากับ แผนพัฒนา	100.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความเข้มแข็งในสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี

(1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

(1.1) โครงการ ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาดี	ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาดี	300,000	31,530	-ผลผลิตดำเนินการจริงเท่ากับในแผนพัฒนา -งบประมาณดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	10.51

(1.2) โครงการซ่อมแซมสาธารณภัย

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
สถานประกอบการ และหน่วยงานราชการ ประมาณ 30 คน	สถานประกอบการ และหน่วยงานราชการ ประมาณ 30 คน	50,000	50,000	-ผลผลิตดำเนินการจริงเท่ากับในแผนพัฒนา -งบประมาณดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา	100.00

(2) แผนงาน สาธารณสุข

(2.1) โครงการ ขึ้นทะเบียนและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
สุนัขและแมว ประมาณ 700 ตัว	จำนวน 600 ตัว	50,000	36,500	-ผลผลิตดำเนินการจริงน้อยกว่าในแผนพัฒนา -งบประมาณดำเนินการจริงน้อยกว่าในแผนพัฒนา	73.00

(2.2) โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาดี	ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาดีและ ประชาชนนอกเขตที่ได้รับแจ้งเหตุ จาก 1669	600,000	546,240	- <u>ผลผลิตไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้เนื่องจากเหตุ ที่ประสพภัยหรือผู้ป่วยที่ฉุกเฉินไม่แน่นอน</u> -งบประมาณดำเนินการจริงน้อยกว่าในแผนพัฒนา	91.04

(2.3) โครงการจ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
สุนัขและแมว จำนวน 700 ตัว	สุนัขและแมว จำนวน 600 ตัว	10,000	2,430	-ผลผลิตดำเนินการจริงน้อยกว่าในแผนพัฒนา -งบประมาณดำเนินการจริงน้อยกว่าในแผนพัฒนา	24.30

(2.4) โครงการจ้างเหมาควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ใช้หวัด 2009

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
จำนวน 7 หมู่บ้าน และหน่วยงานราชการ	จำนวน 7 หมู่บ้าน และหน่วยงานราชการ	50,000	7,800	-ผลผลิตดำเนินการจริงใกล้เคียงกับแผนพัฒนา -งบประมาณดำเนินการจริงน้อยกว่าในแผนพัฒนา	15.60

(2.5) โครงการบริการกำจัดขยะมูลฝอย (อุดหนุนเทศบาลเมืองอุดรธานี)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ขยะมูลฝอยตำบลนาดี ประมาณ 5,000 ตัน	ขยะมูลฝอยตำบลนาดี ประมาณ 3,000 ตัน	400,000	274,921.50	-ผลผลิตดำเนินการจริงน้อยกว่าในแผนพัฒนา -งบประมาณดำเนินการจริงน้อยกว่าในแผนพัฒนา	68.73

(2.6) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
จำนวน 7 หมู่บ้าน และหน่วยงานราชการ	จำนวน 7 หมู่บ้าน และหน่วยงานราชการ	140,000	140,000	-ผลผลิตดำเนินการจริงน้อยกว่าในแผนพัฒนา -งบประมาณดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา	100.

(2.7) โครงการสร้างพลังชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ธนาคารขยะตำบลนาดี ธนาคารขยะ อบต.นาดี	ธนาคารขยะตำบลนาดีและ ธนาคารขยะ อบต.นาดี มีสมาชิก เพิ่มขึ้นร้อยละ 20	300,000	150,000	-ผลผลิตดำเนินการจริงมากกว่าในแผนพัฒนา -งบประมาณดำเนินการจริงน้อยกว่าในแผนพัฒนา	50.00

(3) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

(3.1) โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
เด็กเล็ก และเด็กนักเรียน ประมาณ 100 คน	จำนวน 200 คน	50,000	50,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงมากกว่าในแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงเท่ากับในแผนพัฒนา	100

(3.2) โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
เด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ในความ รับผิดชอบ อบต.นาดี	เด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ในความ รับผิดชอบ อบต.นาดี	50,000	20,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับในแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	40

(3.3) โครงการแข่งขันกีฬาสี่ประเพณีด้านยาเสพติด

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน	150,000	150,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา	100

(4) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

(4.1) โครงการสนับสนุนวันสตรีสากล (อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลนาดี)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
สตรีตำบลนาดี จำนวน 150 คน	สตรีตำบลนาดี จำนวน 150 คน	30,000	8,500	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	28.33

(4.2) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ผู้พิการ จำนวน 120 คน	ผู้พิการ จำนวน 140 คน	1,500,000	1,351,200	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงมากกว่าใน แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่า แผนพัฒนา	90.08

(4.3) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 17 คน	ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 20 คน	120,000	104,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่า แผนพัฒนา	86.66

(4.4) โครงการออกให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่ยัง ไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงมีความใกล้เคียงกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-

(4.5) โครงการออกหน่วยให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 840 คน	ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 840 คน	-	-	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-

(5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(5.1) โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
นักเรียน,นักศึกษา จำนวน 24 คน	นักเรียน,นักศึกษา จำนวน 24 คน	100,000	66,800	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่า ในแผนพัฒนา	66.80

(5.2) โครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่ จำนวน 439 ครัวเรือน	หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่ จำนวน 439 ครัวเรือน	200,000	166,280	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่า ในแผนพัฒนา	83.14

(5.3) โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เรียนรู้ภูมิปัญญา

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
บุคลากร อบต.นาดี เด็กและเยาวชน ประมาณ 50 คน	บุคลากร อบต.นาดี เด็กและเยาวชน ประมาณ 50 คน	100,000	228,900	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงมาก ในแผนพัฒนา <u>เนื่องจากงบประมาณระหว่างปีที่ตั้งจ่ายใน ข้อบัญญัติงบประมาณฯ มีการโอนเพิ่ม เพิ่มขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 128.90</u>	228.90

(5.4) โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรตำบลนาดี

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน	100,000	60,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่า ในแผนพัฒนา	60.00

(5.5) โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน	100,000	19,750	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่า ในแผนพัฒนา	19.75

(5.5) โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเพื่อปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเมือง อุดรธานี จำนวน 1 แห่ง	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี จำนวน 1 แห่ง	100,000	100,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณเท่ากับแผนพัฒนา แผนพัฒนา	100

(6) แผนงานการเกษตร

(6.1) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน	100,000	100,000	ผลผลิตและงบประมาณ ที่ดำเนินการจริงเท่ากับ ในแผนพัฒนา	100

(6.2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
มีพื้นที่ป่าสีเขียวเพิ่มขึ้น 5%	มีพื้นที่ป่าสีเขียวเพิ่มขึ้น 3%	300,000	10,800	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงและ งบประมาณ ที่ดำเนินการจริงน้อยกว่า ในแผนพัฒนา	3.60

(6.3) โครงการจัดทำแปลงสาธิต/สวนเกษตรสมุนไพร

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรในตำบลนาดี	ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ประมาณ 30 คน	100,000	9,650	ผลผลิตไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนา ท้องถิ่นเนื่องจากเกิดการแยกกลุ่ม เกษตรกร และงบประมาณที่ดำเนินการจริง น้อยกว่าในแผนพัฒนา	9.65

(6.4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า อบต.นาดี

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
จำนวน 1 แห่ง	จำนวน 1 แห่ง	100,000	99,900	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา และงบประมาณที่ดำเนินการจริง น้อยกว่าในแผนพัฒนา	9.65

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศึกษา

(1.1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
เด็กเล็กประมาณ 101 คน	เด็กเล็กประมาณ 10 คน	-	-	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-

(1.2) โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
เด็กเล็กประมาณ 100 คน	เด็กเล็กประมาณ 100 คน	50,000	50,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา	100

(1.3) โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
เด็กเล็กร่วมกิจกรรม จำนวน 3ศูนย์	เด็กเล็กร่วมกิจกรรม จำนวน 3ศูนย์	50,000	18,500	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	37.00

(1.4) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
เด็กเล็กร่วมกิจกรรม จำนวน 3ศูนย์	เด็กเล็กร่วมกิจกรรม จำนวน 3ศูนย์	200,000	147,900	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	73.95

(1.5) กิจกรรมการจัดการเรียนการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
เด็กเล็กร่วมกิจกรรม จำนวน 3ศูนย์	เด็กเล็กร่วมกิจกรรม จำนวน 3ศูนย์	100,000	53,110	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น	53.11

(1.6) กิจกรรมส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
เด็กเล็กร่วมกิจกรรม จำนวน 3ศูนย์ ประมาณ 100 คน	เด็กเล็กร่วมกิจกรรม จำนวน 3ศูนย์ ประมาณ 100 คน	700,000	454,440	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	64.92

(1.7) กิจกรรมส่งเสริมอาหารเสริม(นม) โรงเรียนประถมศึกษา

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3ศูนย์ โรงเรียนในพื้นที่	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3ศูนย์ โรงเรียนในพื้นที่	500,000	216,854.08	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	43.37

(1.8) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกุดลิงจ้อหนองแก

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
นักเรียนประมาณ 60 คน	นักเรียน จำนวน 60 คน	440,000	210,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	47.72

(1.9) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
นักเรียน จำนวน 50 คน	นักเรียน จำนวน 50 คน	440,000	185,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	42.04

(1.10) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 คน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 คน	-	-	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-

(2) แผนงานการศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

(2.1) กิจกรรมในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ประเพณีต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
เด็กเล็กร่วมกิจกรรม จำนวน 3ศูนย์	เด็กเล็กร่วมกิจกรรม จำนวน 3ศูนย์	20,000	14,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	70.00

(2.2) โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย ผู้สูงอายุ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน	60,000	60,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงเท่ากับ แผนพัฒนาท้องถิ่น	100.00

(2.3) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน	120,000	119,560	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น	99.63

(2.4) โครงการจัดงานประเพณีและวันสำคัญต่างๆ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน	120,000	18,500	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น	15.42

(2.5) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 คน	200,000	127,900	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	63.95

(2.6) โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนงานทุ่งศรีเมืองประจำปี

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
อุดหนุนอำเภอเมืองอุดรธานี	อุดหนุนอำเภอเมืองอุดรธานี	10,000	7,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น	70.00

(2.7) โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน	-	-	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภาครัฐ

45

(1) บริหารงานทั่วไป

(1.1) โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
จำนวน 1 แห่ง	จำนวน 1 แห่ง	15,000	15,000	ผลผลิตและงบประมาณที่ดำเนินการจริง เท่ากับแผนพัฒนา	100

(1.2) โครงการเสริมสร้างการพัฒนาองค์กรและการมีส่วนร่วมขององค์กร

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน	500,000	396,130	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่า แผนพัฒนา	79.22

(1.3) กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ภายในตำบลนาดี	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน และภายนอกตำบลนาดี	200,000	46,229	ผลผลิตได้จัดทำตรงตามที่กำหนดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่า แผนพัฒนา	23.11

(1.4) กิจกรรมจ้างเหมาบริการต่างๆ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
พนักงานจ้างเหมา จำนวน 4 คน	พนักงานจ้างเหมา จำนวน 5 คน	400,000	360,900	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงมากกว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่า แผนพัฒนา	90.23

(1.5) กิจกรรมจ้างเหมาบริการต่างๆ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
พนักงานจ้างเหมา จำนวน 4 คน	พนักงานจ้างเหมา จำนวน 5 คน	400,000	360,900	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา ท้องถิ่น งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่า แผนพัฒนา	90.23

(1.6) โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการรับบริการของประชาชน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ความพึงพอใจ 80 % ขึ้นไป	ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85	10,000	10,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา ท้องถิ่น งบประมาณที่ดำเนินการจริงเท่ากับ แผนพัฒนา	100

(1.7) โครงการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำ/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ประชุมประชาคม จำนวน 7 หมู่บ้านและประชุม ประชาคมระดับตำบล	ประชุมประชาคม จำนวน 7 หมู่บ้าน และประชุมประชาคมระดับตำบล	100,000	48,820	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา ท้องถิ่น งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อย กว่าแผนพัฒนา	48.82

(1.8) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุการกีฬา

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
จำนวน 7 หมู่บ้าน	จำนวน 7 หมู่บ้าน	64,000	63,416	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา ท้องถิ่น งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	99.09

(1.9) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการบริหารงาน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
จำนวน 7 หมู่บ้าน	จำนวน 7 หมู่บ้าน	64,000	63,416	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา ท้องถิ่น งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	99.09

(1.10) กิจกรรมจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
จำนวน 7 หมู่บ้าน ที่ทำการ อบต.นาดี จำนวน 1 แห่ง	จำนวน 7 หมู่บ้าน ที่ทำการ อบต.นาดี จำนวน 1 แห่ง	100,000	58,400	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา ท้องถิ่น งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	58.40

(1.11) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ผู้เข้าข่ายต้องชำระภาษี จำนวน 2,042 คน	ผู้เข้าข่ายต้องชำระภาษี จำนวน 2,042 คน	2,000	450	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา ท้องถิ่น งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่า แผนพัฒนา	22.50

(1.12) โครงการจัดซื้อ/จัดหาถังขยะแบบขาสูงสำหรับหมู่บ้าน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
จัดซื้อถังขยะประมาณ 400 ถัง	จัดซื้อถังขยะ จำนวน 98 ถัง	300,000	245,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา ท้องถิ่น งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่า แผนพัฒนา	81.66

(1.13) โครงการคลินิกกฎหมาย

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
ประชาชนตำบลนาดี ที่มีความเดือนร้อน	ประชาชนตำบลนาดี ที่มีความเดือนร้อน	-	-	ผลผลิตดำเนินการตามที่ได้กำหนดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีงบประมาณดำเนินการ	-

(1.14) โครงการกิจกรรม 5 ส.

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตามแผนพัฒนา
เดือนละ 1 ครั้ง	เดือนละ 1 ครั้ง	-	-	ผลผลิตดำเนินการตามที่ได้กำหนดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีงบประมาณดำเนินการ	-

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	โครงการติดตั้งกล่อง วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านกุดลิงจ้อ	เพื่อติดตั้งกล่องวงจรปิด ให้กับ ศพด.บ้านกุดลิงจ้อ	เพื่อเฝ้าระวังในการรักษาความ ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ ทางราชการ	97,300 ข้อบัญญัติ	ทรัพย์สินของทาง ราชการได้รับความ ปลอดภัย 50%	สถานที่ราชการมีความ ปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง
2	โครงการติดตั้งกล่อง วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านเหล่า	เพื่อติดตั้งกล่องวงจรปิด ให้กับ ศพด.บ้านเหล่า	เพื่อเฝ้าระวังในการรักษาความ ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ ทางราชการ	97,300 ข้อบัญญัติ	ทรัพย์สินของทาง ราชการได้รับความ ปลอดภัย 50%	สถานที่ราชการมีความ ปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง
3	โครงการติดตั้งกล่อง วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านศรีเชียงใหม่	เพื่อติดตั้งกล่องวงจรปิด ให้กับ ศพด. บ้านศรีเชียงใหม่	เพื่อเฝ้าระวังในการรักษาความ ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ ทางราชการ	97,300 ข้อบัญญัติ	ทรัพย์สินของทาง ราชการได้รับความ ปลอดภัย 50%	สถานที่ราชการมีความ ปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง
4	โครงการติดตั้ง กล่องวงจรปิด อบต.นาดี	เพื่อติดตั้งกล่องวงจรปิด ให้กับ อบต.นาดี	เพื่อเฝ้าระวังในการรักษาความ ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ ทางราชการ	297,600 ข้อบัญญัติ	ทรัพย์สินของทาง ราชการได้รับความ ปลอดภัย 50%	สถานที่ราชการมีความ ปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุง ห้องเรียนนุมนิมของ ศพด.บ้านกุดลิงจ้อ	เพื่อปรับปรุงห้องส่งเสริม พัฒนาการช่วยให้เด็กออก กำลังกายไม่เกิดอันตราย	ห้องเรียนนุมนิม จำนวน 1 แห่ง	278,000 ข้อบัญญัติ	สามารถลดอันตราย จากการออกกำลังกาย ของ เด็กได้ 50%	เด็กเล็กได้รับความ ปลอดภัยจากการออก กำลังกาย	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงบ่อ ทรายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์	เพื่อปรับปรุงบ่อทราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ปรับปรุงบ่อทราย จำนวน 3 แห่ง	30,000 ข้อบัญญัติ	ลดอุบัติเหตุของ เด็ก เล็กที่เกิดจากบ่อ ทรายได้ 50%	เด็กเล็กได้รับความ ปลอดภัย	กองช่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
7	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู	เพื่อปรับปรุงระบบประปา ให้สามารถผลิตน้ำประปา ที่สะอาด	ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง	476,000 ข้อบัญญัติ	ประชาชนบ้าน หนองหัวหมูมีประปา ที่สะอาดใช้ 80%	ระบบประปาได้รับการ ปรับปรุงผลิตน้ำประปา ที่สะอาด	กองช่าง
8	โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านกุดลิงจ้อ	เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่ที่ 3 บ้านกุดลิงจ้อ	จำนวน 1 สาย	210,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 20 ของ ผู้สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเก็บชี	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเก็บชี	บริเวณบ้านเลขที่ 52/3- บ้านเลขที่ 140 ระยะทางยาว 81 เมตร	273,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 20 ของ ผู้สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก	บริเวณบ้านเลขที่ 167/1- บ้านเลขที่ 39 ระยะทางยาว 41 เมตร	101,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 20 ของ ผู้สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน อบต.นาดี	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ภายใน อบต.นาดี	ด้านหลังอาคารสำนักงาน- ลานกีฬาอเนกประสงค์ อบต.นาดี ระยะทางยาว 69 เมตร	155,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 20 ของ ผู้สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก	บริเวณบ้านเลขที่ 33- บ้านเลขที่ 113 ระยะทางยาว 40 เมตร	85,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 20 ของ ผู้สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านกุดลิงจ้อ	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านกุดลิงจ้อ	บริเวณบ้านเลขที่ 80-บ้านเลขที่ 25 ระยะทางยาว 48 เมตร	139,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 20 ของ ผู้สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
14	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูประบบแรงดึง หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ สำเร็จรูประบบแรงดึง หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่	บริเวณบ้านเลขที่ 35/3- บ้านเลขที่ 76 ระยะทางยาว 160 เมตร	435,000 ข้อบัญญัติ	ระบายน้ำได้สะดวก 50%	ระบายน้ำได้สะดวก 70%	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างฝายปิด รางระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนภู	เพื่อก่อสร้างฝายปิดราง ระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนภู	บริเวณบ้านเลขที่ 29- บ้านเลขที่ 73 ระยะทางยาว 142 ฝาย	301,000 ข้อบัญญัติ	ระบายน้ำได้สะดวก 50%	ระบายน้ำได้สะดวก 70%	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำสำเร็จรูป ระบบแรงดึง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ สำเร็จรูประบบแรงดึง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า	บริเวณบ้านเลขที่ 72- บ้านเลขที่ 164 ระยะทางยาว 200 เมตร	278,000 ข้อบัญญัติ	ระบายน้ำได้สะดวก 50%	ระบายน้ำได้สะดวก 70%	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูประบบแรงดึง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูป ระบบแรงดึง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า	บริเวณบ้านเลขที่ 72- ซอยประชาสามัคคี 3 ระยะทางยาว 127 เมตร	70,000 ข้อบัญญัติ	ระบายน้ำได้สะดวก 50%	ระบายน้ำได้สะดวก 70%	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูประบบแรงดึง หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูป ระบบแรงดึง หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก	บริเวณบ้านเลขที่ 282- บ้านเลขที่ 91 ระยะทางยาว 79 เมตร	115,000 ข้อบัญญัติ	ระบายน้ำได้สะดวก 50%	ระบายน้ำได้สะดวก 70%	กองช่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
19	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. และบ่อบำบัดน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู	เพื่อวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อบำบัดน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู จำนวน 2 ช่วง	จำนวน 200 ท่อน <u>ช่วงที่ 1</u> บ้านเลขที่ 112- บ้านเลขที่ 50 <u>ช่วงที่ 2</u> บ้านเลขที่ 38- บ้านเลขที่ 19	347,000 ข้อบัญญัติ	ระบายน้ำได้สะดวก 50%	ระบายน้ำได้สะดวก 70%	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างซ่อม สร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง อด.ถ. 99-001	เพื่อก่อสร้างซ่อมสร้าง ถนนผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง อด.ถ.99-001	ระยะทางยาว 221 เมตร	436,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 20 ของผู้ สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
21	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก	เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก จำนวน 3 สาย	<u>สายที่ 1</u> บริเวณสายทางเข้าวัดป่า หนองแก ระยะทางยาว 270 เมตร <u>สายที่ 2</u> บ้านเลขที่ 100/1-28 ระยะทางยาว 220 เมตร <u>สายที่ 3</u> ถนนเลียบอ่างเก็บน้ำ กุดลิงจ้อ –ทางหลวง 2313 ระยะทางยาว 1300 เมตร	87,000 จ่ายขาด เงินสะสม	ร้อยละ 20 ของ ผู้สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
22	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู	เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู จำนวน 9 สาย	<u>สายที่ 1</u> ซอยร่วมพัฒนา 2- บ้านเลขที่ 42 ระยะทาง 150 เมตร <u>สายที่ 2</u> ซอยร่วมพัฒนา 1- บ้านเลขที่ 16-101 ระยะทาง 110 เมตร	86,000 จ่ายขาด เงินสะสม	ร้อยละ 20 ของ ผู้สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			<u>สายที่ 3</u> ซอยพุนทรัพย์ 6- บ้านเลขที่ 2/1-211 ระยะทางยาว 65 เมตร <u>สายที่ 4</u> ซอยพุนทรัพย์ 7- บ้านเลขที่ 84 ระยะทางยาว 150 เมตร <u>สายที่ 5</u> ถนนร่วมอุทิศ บ้านเลขที่ 223-บ้านเลขที่ 298 ระยะทางยาว 190 เมตร <u>สายที่ 6</u> ซอยหนองหัวหมู 7- บ้านเลขที่ 200-บ้านเลขที่ 216 ระยะทางยาว 80 เมตร <u>สายที่ 7</u> บ้านหนองหัวหมู- บ้านหนองเคียน บริเวณวัดป่า หนองหัวหมูระยะทางยาว 60 เมตร <u>สายที่ 8</u> ซอยบ้านหนองหัวหมู 4 บ้านเลขที่ 75-บ้านเลขที่ 198 ระยะทางยาว 50 เมตร สายที่ 9 ถนนทางเข้าห่อถ้งประปา หมู่บ้าน ระยะทางยาว 15 เมตร				

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
23	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเก็บชี	เพื่อก่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเก็บชี	บริเวณถนนหลัง 168 แพลตตินัม-วัด ญาติักกลยาสามัคคีธรรม ระยะทางยาว 250 เมตร	87,000 จ่ายขาด เงินสะสม	ร้อยละ 20 ของผู้ สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
24	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า	เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า จำนวน 3 สาย	<u>สายที่ 1</u> หนองยางสาธารณะ ประโยชน์ –บ้านเลขที่ 238 ระยะทาง ยาว 360 เมตร <u>สายที่ 2</u> บ้านเลขที่ 82/2- ที่นายนายบุญฤทธิ์ ทิพย์ภักดิ์ ระยะทางยาว 360 เมตร <u>สายที่ 3</u> ทางริมหนองขุน	86,000 จ่ายขาด เงินสะสม	ร้อยละ 20 ของผู้ สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
25	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่	เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่ จำนวน 9 สาย	<u>สายที่ 1</u> แยกถนน อด.2039 (บ่อปลาพรทวี) –ถนนบ้านศรี เชียงใหม่ –บ้านหนองเคียน ระยะทางยาว 1,180 เมตร <u>สายที่ 2</u> สายทางบ้านศรีเชียงใหม่- บ้านหนองเก็บชี (ฟาร์มวัว) ระยะทางยาว 1,000 เมตร <u>สายที่ 3</u> สายทางแยกคุ่มน้อย-ทีนา นายอภิศักดิ์ พิมพ์สุวรรณ ระยะทางยาว 640 เมตร	399,000 จ่ายขาด เงินสะสม	ร้อยละ 20 ของผู้ สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			<u>สายที่ 4</u> สายทางศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านศรีเชียงใหม่ –ลำห้วยโคกตู๋ ระยะทางยาว 500 เมตร <u>สายที่ 5</u> สายทางแยกลำห้วยโคกตู๋- โคกสูงสาธารณประโยชน์ ระยะทางยาว 650 เมตร <u>สายที่ 6</u> สายทางถนนทางเข้าวัดป่า บ้านศรีเชียงใหม่-ที่นายนายระยอง โทพิ้วชา ระยะทางยาว 630 เมตร <u>สายที่ 7</u> สายทางคู้มน้อย-เส้นทาง ศรีเชียงใหม่ดอนตาลโกน ระยะทางยาว 110 เมตร <u>สายที่ 8</u> สายทางเลียบบคลองส่งน้ำ ดอนตาลโกน ระยะทางยาว 800 เมตร <u>สายที่ 9</u> สายทางฟาร์มหมูนานาย ประทวน ทศภานนท์-นายนายดำรง ธรรมวงศ์ชา ระยะทางยาว 200 เมตร				

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนกู่	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนกู่	บริเวณบ้านเลขที่ 45 ระยะทางยาว 12 เมตร	20,000 จ่ายขาด เงินสะสม	ร้อยละ 20 ของผู้ สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางทุ่งศรีทอง บ้านกุดลิงจ้อ	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สายทางทุ่งศรีทอง บ้านกุดลิงจ้อ	บริเวณบ้านเลขที่ 2/3- บ้านเลขที่ 128 ระยะทางยาว 124 เมตร	399,000 จ่ายขาด เงินสะสม	ร้อยละ 20 ของผู้ สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ซอยเอกวงษา 2 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยเอกวงษา 2 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู	บริเวณบ้านเลขที่ 54- บ้านเลขที่ 47/1 ระยะทางยาว 63 เมตร	101,000 จ่ายขาด เงินสะสม	ร้อยละ 20 ของผู้ สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยตรี กลาง 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยตรีกลาง 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู	บริเวณบ้านเลขที่ 63-บ้านเลขที่ 14 ระยะทางยาว 79 เมตร	126,000 จ่ายขาด เงินสะสม	ร้อยละ 20 ของผู้ สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
30	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. สายทางซอย เอกวงษา 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยเอกวงษา 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู	บริเวณบ้านเลขที่ 45 บ้านเลขที่ 34 ระยะทางยาว 104 เมตร	166,000 จ่ายขาด เงินสะสม	ร้อยละ 20 ของผู้ สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
31	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายทางภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเก็บชี	เพื่อปรับปรุงถนน คสล. สายทางภายใน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเก็บชี และเพื่อวางรางระบายน้ำ สำเร็จรูปชนิดระบบแรงดึง พร้อมฝาปิด	บริเวณบ้านเลขที่ 120- บ้านเลขที่ 235 ก่อสร้างถนน คสล. ระยะทางยาว 73 เมตร และวางท่อระบายน้ำสำเร็จรูป	420,000 จ่ายขาด เงินสะสม	ร้อยละ 20 ของผู้ สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
32	โครงการวางท่อระบาย น้ำ และรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูประบบแรงดึง หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก	จากบ้านเลขที่ 139-บ้านเลขที่ 27 ระยะทางยาว 44 เมตร	407,000 จ่ายขาด เงินสะสม	ระบายน้ำได้สะดวก 50%	ระบายน้ำได้สะดวก 70%	กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำสำเร็จรูป ระบบแรงดึง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ สำเร็จรูประบบแรงดึง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า	จากบ้านเลขที่ 21-บ้านเลขที่ 20 ระยะทางยาว 44 เมตร	115,000 จ่ายขาด เงินสะสม	ระบายน้ำได้สะดวก 50%	ระบายน้ำได้สะดวก 70%	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำสำเร็จรูป ระบบแรงดึง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ สำเร็จรูประบบแรงดึง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า	จากบ้านเลขที่ 72-บ้านเลขที่ 10 ซอยสามัคคี3 ระยะทางยาว 48 เมตร	125,000 จ่ายขาด เงินสะสม	ระบายน้ำได้สะดวก 50%	ระบายน้ำได้สะดวก 70%	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำสำเร็จรูป ระบบแรงดึง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ สำเร็จรูประบบแรงดึง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า	จากบ้านเลขที่ 92/2- บ้านเลขที่ 11/1 ระยะทางยาว 54 เมตร	160,000 จ่ายขาด เงินสะสม	ระบายน้ำได้สะดวก 50%	ระบายน้ำได้สะดวก 70%	กองช่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
36	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต อด. ถ. 99-002 สาย อด. 2039- แยกทางหลวงหมายเลข 210-บ้านกุดลิงจ้อ (ตอนที่ 1)	เพื่อซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต อด.ถ. 99-002 สายทาง อด. 2039 แยกทางหลวง หมายเลข 210- บ้านกุดลิงจ้อ (ตอนที่ 1)	สายทาง อด.ถ. 99-002 สาย อด. 2039 แยกทางหลวงหมายเลข 210-บ้านกุดลิงจ้อ (ตอน 1) บ้านศรีเชียงใหม่ ระยะทางยาว 2,266 เมตร	5,015,000 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	ร้อยละ 20 ของผู้ สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
37	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต อด. ถ. 99-002 สาย อด. 2039- แยกทางหลวงหมายเลข 210-บ้านกุดลิงจ้อ (ตอนที่ 2)	เพื่อซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต อด.ถ. 99-002 สายทาง อด. 2039 แยกทางหลวง หมายเลข 210- บ้านกุดลิงจ้อ (ตอนที่ 2)	สายทาง อด.ถ. 99-002 สาย อด. 2039 แยกทางหลวงหมายเลข 210-บ้านกุดลิงจ้อ (ตอน 1) บ้านศรีเชียงใหม่ ระยะทางยาว 2,760 เมตร	5,470,000 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	ร้อยละ 20 ของผู้ สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
38	โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับ ห้องเรียนโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV ศพด.กุดลิงจ้อ อบต.นาดี	30,000 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	ร้อยละ 20 ของผู้ สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
39	โครงการติดตั้งกล้อง วงจรปิดเครือข่าย หมู่ที่ 2 บ้านกุดลิงจ้อ	เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนภู	ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนภู	117,000 จ่ายขาด เงินสะสม	ร้อยละ 50 เกิดความ ปลอดภัยในทรัพย์สิน	ร้อยละ 70 มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
40	โครงการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาดี	31,530 ข้อบัญญัติ	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยและสะดวก 80%	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยและสะดวก 85%	สำนักงานปลัด
41	โครงการซ่อมแผน สาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	สถานประกอบการ และหน่วยงานราชการ ประมาณ 30 คน	50,000 ข้อบัญญัติ	ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ร้อยละ 50	ร้อยละ 80 ได้รับความรู้ และสามารถนำมา ประยุกต์ใช้ได้	สำนักงานปลัด
42	โครงการขึ้นทะเบียน และป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	สุนัขและแมว จำนวน 600 ตัว	36,500 ข้อบัญญัติ	สุนัขและแมว 700 ตัว	สุนัขและแมว 600 ตัว	สำนักงานปลัด
43	โครงการการแพทย์ ฉุกเฉิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง เหมาบุคลากรและอื่นๆ ดำเนินงานตามโครงการ	ประชาชนในพื้นที่	546,240 ข้อบัญญัติ	ประชาชนที่เจ็บป่วย ได้รับการช่วยเหลือ เบื้องต้น 80%	ประชาชนที่เจ็บป่วยได้รับ การช่วยเหลือเบื้องต้น 90%	ระบายน้ำได้ สะดวก 70%
44	โครงการจ้างเหมา บริการสำรวจและขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	สุนัขและแมว จำนวน 600 ตัว	2,430 ข้อบัญญัติ	สุนัขและแมว จำนวน 700 ตัว	สุนัขและแมว จำนวน 600 ตัว	สำนักงานปลัด
45	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ใช้หวัด 2009	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	จำนวน 7 หมู่บ้าน และหน่วยงานราชการ	7,800 ข้อบัญญัติ	ลดการแพร่ระบาด โรคไข้เลือดออก ได้ 70 %	ลดการแพร่ระบาดโรค ไข้เลือดออก ได้ 80 %	สำนักงานปลัด
46	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ระหว่างปิดภาคเรียน	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ นักเรียน นักศึกษา ที่มาปฏิบัติงานระหว่างปิด ภาคเรียน	นักเรียน, นักศึกษา จำนวน 24 คน	66,800 ข้อบัญญัติ	นักเรียน, นักศึกษา มีรายได้ระหว่างปิด ภาคเรียน 90%	นักเรียน, นักศึกษา มีรายได้ระหว่างปิดภาค เรียน 95%	สำนักงานปลัด

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
47	โครงการบ้านเมือง สะอาด คนในชาติมีสุข	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	จำนวนครัวเรือน (หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่)	166,280 ข้อบัญญัติ	หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่ ได้รับการพัฒนา 80%	หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่ ได้รับการพัฒนา 90%	สำนักงานปลัด
48	โครงการร่วมสร้าง ชุมชนให้น่าอยู่เรียนรู้ภูมิ ปัญญา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	บุคลากร อบต.นาดี เด็กและเยาวชน ประมาณ 50 คน	228,900 ข้อบัญญัติ	เด็กและเยาวชนที่เข้า ร่วมโครงการรู้จัก บทบาทและหน้าที่	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม โครงการรู้จักบทบาทและ หน้าที่	สำนักงานปลัด
49	โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้กับราษฎรตำบลนาดี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน	60,000 ข้อบัญญัติ	ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ ความรู้ 80%	ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ ความรู้ 90%	สำนักงานปลัด
50	โครงการเสริมสร้าง ทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี งามในการอยู่ร่วมกัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน	19,750 ข้อบัญญัติ	ลดความขัดแย้งใน พื้นที่ได้ 20%	ลดความขัดแย้งในพื้นที่ ได้ 30%	สำนักงานปลัด
51	โครงการจัดงาน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานกิจกรรม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน	50,000 ข้อบัญญัติ	เด็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน	เด็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน	สำนักงานปลัด
52	โครงการแข่งขันกีฬา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	เด็กเล็กร่วมกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์	18,500 ข้อบัญญัติ	เด็กเล็กเข้าร่วม กิจกรรม 3 ศูนย์ มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก	เด็กเล็กเข้าร่วม กิจกรรม 3 ศูนย์ มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก	สำนักงานปลัด
53	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุตามระดับอายุ	ผู้สูงอายุจำนวน 700 คน	5,685,800 ข้อบัญญัติ	ผู้สูงอายุ จำนวน 731 คน ได้รับการขึ้นทะเบียน	ผู้สูงอายุ จำนวน 731 คน ได้รับการขึ้นทะเบียน	สำนักงานปลัด

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
54	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ย ยังชีพผู้พิการ	ผู้พิการ จำนวน 120 คน	1,351,200 ข้อบัญญัติ	ผู้พิการ จำนวน 140 คน ได้รับเบี้ยยังชีพ	ผู้พิการ จำนวน 140 คน ได้รับเบี้ยยังชีพ	สำนักงานปลัด
55	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 20 คน	104,000 ข้อบัญญัติ	ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 17 คน ได้รับเบี้ยยังชีพ	ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 17 คน ได้รับเบี้ยยังชีพ	สำนักงานปลัด
56	กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	147,900 ข้อบัญญัติ	มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
57	กิจกรรมการจัดการเรียน การศึกษาสำหรับ ศพด.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา สำหรับ ศพด.	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	53,110 ข้อบัญญัติ	มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
58	กิจกรรมส่งเสริมอาหาร กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบอาหารให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ประมาณ 100 คน	454,440 ข้อบัญญัติ	เด็กเล็กได้รับประทาน อาหาร 100%	เด็กเล็กได้รับประทาน อาหาร 100%	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
59	กิจกรรมส่งเสริมอาหาร เสริม (นม) โรงเรียน ประถมศึกษา	เพื่อเป็นค่าดำเนินการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ศพด. และโรงเรียน 2 โรงเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ และโรงเรียนในพื้นที่	216,854.08 ข้อบัญญัติ	นักเรียนได้ รับประทานอาหาร เสริม (นม) 100%	นักเรียนได้รับประทาน อาหารเสริม (นม) 100%	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
60	กิจกรรมในพิธีทาง ศาสนา รัฐพิธี ประเพณี อื่นๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ประเพณีอื่นๆ	เด็กเล็กร่วมกิจกรรม จำนวน 3 ศูนย์	14,000 ข้อบัญญัติ	เด็กเล็กเข้าร่วม กิจกรรม 50 คน	เด็กเล็กเข้าร่วม กิจกรรม 50 คน	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
61	โครงการอบรมส่งเสริม ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อนามัย ผู้สูงอายุ และ กิจกรรมรณรงค์น้ำดื่มเพื่อ ขอพรจากผู้สูงอายุเนื่อง ในประเพณีสงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานอบรมส่งเสริมให้ความรู้ ด้านสุขภาพ อนามัย ผู้สูงอายุ และกิจกรรมรณรงค์ น้ำดื่มเพื่อขอพรจากผู้ สูงอายุเนื่องในประเพณี สงกรานต์	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน	60,000 ข้อบัญญัติ	ประเพณีรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจาก ผู้สูงอายุได้รับการ อนุรักษ์ไว้	ประเพณีรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจากผู้สูงอายุ ได้รับการอนุรักษ์ไว้	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
62	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานประเพณีลอยกระทง	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน	119,560 ข้อบัญญัติ	ประเพณีลอยกระทง ได้รับการอนุรักษ์ไว้	ประเพณีลอยกระทง ได้รับการอนุรักษ์ไว้	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
63	กิจกรรมจัดงานประเพณี และวันสำคัญต่างๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานประเพณีต่างๆ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน	18,500 ข้อบัญญัติ	หน่วยงานราชการ ,ประชาชน ได้ร่วม กิจกรรมโดยพร้อม เพียงกัน	หน่วยงานราชการ ,ประชาชน ได้ร่วม กิจกรรมโดยพร้อมเพียง กัน	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
64	โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม บุคลากรในองค์กร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานตามโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 คน	127,900 ข้อบัญญัติ	ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ 50%	ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ 80%	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
65	โครงการเศรษฐกิจ พอเพียงในชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานกิจกรรม	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน	100,000 ข้อบัญญัติ	ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ 80%	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ ความรู้ 80%	กองส่งเสริม การเกษตร
66	โครงการส่งเสริม สนับสนุนรักษาน้ำ รักษา ป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานกิจกรรม	มีพื้นที่ป่าสีเขียวเพิ่มขึ้น 5%	10,800 ข้อบัญญัติ	มีพื้นที่ป่าสีเขียว เพิ่มขึ้น 5%	มีพื้นที่ป่าสีเขียวเพิ่มขึ้น 5%	กองส่งเสริม การเกษตร

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
67	โครงการจัดทำแปลง สาธิต /สวนเกษตร สมุนไพร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ประมาณ 30 คน	9,650 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 50 ผู้เข้าร่วม โครงการได้รู้ ประโยชน์พืชสมุนไพร	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้ ประโยชน์พืชสมุนไพร ร้อยละ 80	สำนักงานปลัด
68	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ หน้า อบต.นาดี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงภูมิทัศน์	จำนวน 1 แห่ง	99,900 ข้อบัญญัติ	ภูมิทัศน์หน้าที่ ทำการ อบต.นาดี ได้รับการปรับปรุง 50 %	ร้อยละ 80 ภูมิทัศน์ ที่ทำการ อบต.นาดี ได้รับ การปรับปรุงให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น	สำนักงานปลัด
69	โครงการเสริมสร้างการ พัฒนาองค์กรและการมี ส่วนร่วมขององค์กร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน	396,130 ข้อบัญญัติ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้จาก โครงการ 80%	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับ ความรู้จากโครงการ 80%	สำนักงานปลัด
70	กิจกรรมจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามกิจกรรม	ประชาสัมพันธ์ภายในตำบลนาดี	46,229 ข้อบัญญัติ	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบ งานประชาสัมพันธ์	ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ทราบ งานประชาสัมพันธ์	สำนักงานปลัด
71	กิจกรรมจ้างเหมาบริการ ต่างๆ	เพื่อจ้างเหมาบริการต่างๆ	พนักงานจ้างเหมา 4 คน	360,900 ข้อบัญญัติ	สามารถแบ่งเบาภาระ ของพนักงานประจำได้ 50%	สามารถแบ่งเบาภาระของ พนักงานประจำได้ 50%	สำนักงานปลัด
72	โครงการสำรวจความพึง พอใจต่อการรับบริการ ของประชาชน	เพื่อจ้างเหมา บุคคลภายนอกสำรวจความ พึงพอใจ	ความพึงพอใจ 80% ขึ้นไป	10,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 80 ของผู้มารับบริการ มีความพึงพอใจ	ร้อยละ 80 ของผู้มารับบริการ มีความพึงพอใจ	สำนักงานปลัด
73	โครงการบริหารงานที่มี ประสิทธิภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ จัดทำ/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ออกประชาคมเพื่อจัดทำ/ ทบทวน/ปรับปรุง แผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชุมประชาคม จำนวน 7 หมู่บ้าน และประชาคมระดับตำบล	48,820 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 70 ของ โครงการที่ผู้เข้าร่วม ประชุมเสนอบรรจุเข้า แผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการร้อยละ 90 ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอถูก บรรจุเข้าแผนพัฒนา ท้องถิ่น	สำนักงานปลัด

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
74	โครงการสร้างพลัง ชุมชนในการคัดแยก ขยะต้นทาง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ขับเคลื่อนและการบริหาร จัดการขยะ	ธนาคารขยะตำบลนาดี ธนาคารขยะ อบต.นาดี	150,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 20 ขยายผล การบริหารจัดการ ธนาคารขยะรีไซเคิล สู่คณะกรรมการ หมู่บ้าน	สามารถขยายผลการ จัดตั้งกลุ่มธนาคารขยะรี ไซเคิลออกไปสู่ คณะกรรมการหมู่บ้านได้ 80%	สำนักงานปลัด
75	กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ การกีฬา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อวัสดุการกีฬา	จำนวน 7 หมู่บ้าน	63,416 ข้อบัญญัติ	มีอุปกรณ์การกีฬา เล่นในหมู่บ้าน	มีอุปกรณ์การกีฬาเล่นใน หมู่บ้าน	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
76	กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการ บริหารงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับ การบริการงาน	วัสดุที่ใช้ในราชการ	1,786,804.45 ข้อบัญญัติ	มีวัสดุที่ใช้ในราชการ	มีวัสดุที่ใช้ในราชการ	สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองส่งเสริม การเกษตร
77	กิจกรรมจัดซื้อ หนังสือพิมพ์ให้ศูนย์ ข้อมูลข่าวสารประจำ หมู่บ้าน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำ หมู่บ้านและประจำศูนย์ อบต.นาดี	จำนวน 7 หมู่บ้าน และที่ทำการ อบต.นาดี จำนวน 1 แห่ง	58,400 ข้อบัญญัติ	ประชาชนได้ทราบ ข้อมูลข่าวสารทาง ราชการและทั่วไป	ประชาชนได้ทราบข้อมูล ข่าวสารทางราชการและ ทั่วไป	สำนักงานปลัด
78	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ออกให้บริการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	ผู้เข้าข่ายต้องชำระภาษี จำนวน 2,042 คน	450 ข้อบัญญัติ	สามารถรับชำระภาษี กับผู้เข้าข่ายชำระ ภาษีได้ร้อยละ 60%	เก็บภาษีได้ร้อยละ 90 ของผู้เข้าข่ายต้องชำระ ภาษี	กองคลัง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
79	โครงการจัดซื้อ/จัดหา ถังขยะแบบชาสูง สำหรับหมู่บ้าน	เพื่อจัดซื้อถังขยะรองรับ ขยะจากครัวเรือน	ประมาณ 400 ถัง	245,000 ข้อบัญญัติ	ประมาณ 400 ถัง	จำนวน 98 ถัง	สำนักงานปลัด

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก	หน่วยงานที่ขอรับ การสนับสนุน
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำและไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัด อุดรธานีสำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายขยายเขตไฟฟ้า	ขยายเขตไฟฟ้าภายใน หมู่บ้านหนองแก บ้านเลขที่ 16-บ้านเลขที่ 213 ระยะทางยาว 75 เมตร	33,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 10% ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้สะดวก	ร้อยละ 50% ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้สะดวก	กองช่าง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ พร้อมติดตั้ง โครมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านหนองเก็บชี	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัด อุดรธานีสำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายขยายเขตไฟฟ้า	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งโครมไฟฟ้า สาธารณะ จากศาลากลางบ้าน- บ้านเลขที่ 226 ระยะทางยาว 120 เมตร	90,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 10% ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้สะดวก	ร้อยละ 50% ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้สะดวก	กองช่าง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
3	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนของ อบท.	เพื่ออุดหนุนเทศบาลตำบล บ้านตราดสำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน	จำนวน 1 แห่ง	15,000 ข้อบัญญัติ	มีศูนย์ข้อมูล ช่วยเหลือ ประชาชน จำนวน 1 แห่ง	มีศูนย์กลาง ช่วยเหลือ ประชาชนใน อำเภอเมือง	สำนักงานปลัด	เทศบาลตำบล บ้านตราด
4	โครงการสำรวจความ พึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อ อบต.นาดี	เพื่ออุดหนุนมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมิกราชสำหรับ เป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน	ประชาชนผู้มารับบริการ จำนวน 500 คน	10,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 70 ของ ผู้มารับบริการมี ความพึงพอใจ	ประชาชนที่มารับ บริการมีความพึง พอใจร้อยละ 80	สำนักงานปลัด	มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมิกราช

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีไปสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก	หน่วยงานที่ขอรับ การสนับสนุน
5	โครงการสนับสนุน วันสตรีสากล	เพื่ออุดหนุนกลุ่มสตรี ตำบลนาดีสำหรับ ดำเนินงานตามโครงการ	สตรีตำบลนาดีเข้า ร่วมกิจกรรม 150 คน	8,500 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 80% สตรีตำบลนาดี ได้มีกิจกรรม ร่วมกัน	ร้อยละ 80% สตรีตำบลนาดีได้ มีกิจกรรมร่วมกัน	สำนักงานปลัด	กลุ่มสตรีตำบลนาดี
6	โครงการอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่ออุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงาน	คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน	140,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 50 ประชาชนใน พื้นที่ได้ ดำเนินงานตาม พระราชดำริ	ประชาชนร้อยละ 60 ได้ดำเนินงาน ตามพระราชดำริ	สำนักงานปลัด	คณะกรรมการ หมู่บ้าน
7	โครงการบริการ กำจัดขยะมูลฝอย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ กำจัดขยะมูลฝอย	ขยะมูลฝอยตำบลนาดี ประมาณ 5,000 ตัน	274,921.50 ข้อบัญญัติ	ลดปริมาณขยะ ได้ 80%	ลดปริมาณขยะ ได้ 80%	สำนักงานปลัด	เทศบาลนครอุดรธานี
8	โครงการจัดกิจกรรม สนับสนุนงานทุ่งศรี เมืองประจำปี	เพื่ออุดหนุนที่ว่าการ อำเภอเมืองอุดรธานี สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงาน	จำนวน 1 แห่ง	7,000 ข้อบัญญัติ	ได้ ประชาสัมพันธ์ งานทุ่งศรีเมือง	ประชาชนได้ ทราบข่าวและเข้า ร่วมกิจกรรม	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ที่ว่าการอำเภอเมือง อุดรธานี

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก	หน่วยงานที่ ขอรับการ สนับสนุน
9	โครงการขอรับการ สนับสนุน งบประมาณอุดหนุน เพื่อปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด อำเภอเมืองอุดรธานี	เพื่ออุดหนุนที่ว่าการ อำเภอเมืองอุดรธานี สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงาน	ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาดี	100,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 30 สามารถลด ปัญหา ยาเสพติด	ยาเสพติดลดลง ร้อยละ 33	สำนักงานปลัด	ที่ว่าการอำเภอ เมืองอุดรธานี
10	โครงการอาหาร กลางวันโรงเรียน บ้านกุดลิงจ้อ หนองแก	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้าน กุดลิงจ้อ หนองแก สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงาน	นักเรียน จำนวน 60 คน	210,000 ข้อบัญญัติ	นักเรียนได้ รับประทาน อาหารกลางวัน ครบทุกคน	นักเรียนได้ รับประทาน อาหารกลางวัน ครบทุกคน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โรงเรียน บ้านกุดลิงจ้อ หนองแก
11	โครงการอาหาร กลางวันโรงเรียน บ้านศรีเชียงใหม่	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้าน ศรีเชียงใหม่ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงาน	นักเรียน จำนวน 50 คน	185,000 ข้อบัญญัติ	นักเรียนได้ รับประทาน อาหารกลางวัน ครบทุกคน	นักเรียนได้ รับประทาน อาหารกลางวัน ครบทุกคน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โรงเรียน บ้านศรีเชียงใหม่

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.06)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นการมอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กเล็กที่จบการศึกษา ศพด.	เด็กเล็ก จำนวน 10 คน	-	เด็กเล็กที่จบการศึกษา	เด็กเล็กมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษา	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2	โครงการคลินิกกฎหมาย	เพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่ประชาชนที่มีความเดือดร้อนและต้องการคำปรึกษาในเบื้องต้น	ประชาชนตำบลนาดีที่มีความเดือดร้อน	-	ได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น	ได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น	สำนักงานปลัด
3	โครงการออกให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ	เพื่อออกหน่วยให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป	-	ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุในเขตตำบลนาดี ได้รับการขึ้นทะเบียน	ผู้สูงอายุได้รับการขึ้นทะเบียน 95%	สำนักงานปลัด
4	โครงการออกหน่วยให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	เพื่อออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพตามหมู่บ้าน	ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 840 คน	-	ร้อยละ 80 ของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ	ผู้มีสิทธิได้รับเงินได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ร้อยละ 95	สำนักงานปลัด

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.06)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
5	โครงการถวายเทียน เข้าพรรษา	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมกิจกรรม เข้าพรรษา	ผู้บริหาร,สมาชิกสภา พนักงาน,พนักงานจ้าง ประมาณ 70 คน	-	ร้อยละ 80 วัฒนธรรมถวาย เทียนได้รับการ อนุรักษ์	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ระลึก ถึงวัฒนธรรมถวายเทียน เข้าพรรษาและพระ รัตนตรัย	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
6	โครงการกิจกรรม 5 ส.	เพื่อให้สถานที่ อบต. มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	เดือนละ 1 ครั้ง	-	ร้อยละ 50 มีความ สะอาดและ เรียบร้อย	สถานที่ อบต. มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยขึ้น 80%	สำนักงานปลัด

สรุปบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.08)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
1	ตู้เก็บเอกสารบานทึบ 2 ประตู	30,000	44,000	146.67	100
2	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	29,000	23,400	80.69	100
3	เก้าอี้พลาสติก	50,000	75,000	150.00	100
4	โต๊ะขาพับอเนกประสงค์ขาพับหน้าไฟเบอร์	50,000	50,000	100	100
5	โต๊ะทำงาน	3,000	3,000	100	100
6	เก้าอี้ทำงาน	3,000	3,000	100	100
7	เครื่องพ่นหมอกควัน	60,000	59,000	98.33	100
8	โทรทัศน์ แอลวีดี แบบสมาร์ททีวี	20,000	17,700	88.50	100
9	จอมคอมพิวเตอร์	12,000	11,700	97.50	100
10	เครื่องปริ้นเตอร์สำหรับพิมพ์ เอ 3	15,000	14,900	99.33	100
11	เครื่องปริ้นเตอร์สำหรับพิมพ์ เอ 4	15,000	12,600	84.00	100
12	รถเข็นเตียงพยาบาลฉุกเฉิน	40,000	35,000	87.50	100
13	ชุดพนักงานดับเพลิงอาคาร	50,000	46,000	92.00	100
14	เลื่อยวงเดือนแบบมือถือ	7,000	6,900	98.57	100
15	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	10,000	10,200	102.00	100
16	เครื่องตัดหญ้าแบบขั้วต่อ	30,000	26,000	86.67	100