



รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	8
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ	11
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ	40
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ผลและการประเมินผล	57

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลนาดี

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน จาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขึ้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี


2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสมของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลนาดี ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ประชุมกำหนดแนวทางการติดตามและประชุมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
- 2) ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น
- 3) สภาท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญแล้วแต่กรณี เพื่อรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น
- 4) ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น
- 5) ผู้บริหารท้องถิ่นส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- 6) ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งเสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
- 7) ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว ติดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี มาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลนาดี และอาจรวมถึงอำเภอเมือง และจังหวัดอุดรธานี ด้วย เพราะความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลนาดี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลนาดี

การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน	ดำเนินการจริง	
				จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความเข้มแข็งในสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง วัฒนธรรมและเทคโนโลยี	การเคหะและชุมชน	สำนักงานปลัด กองคลัง	32	21,556,915.19
		การรักษาความสงบภายใน	กองคลัง	2	381,343
		สาธารณสุข	กองช่าง	10	1,289,014.50
		กองส่งเสริมการเกษตร	กองคลัง	6	7,661,800
		กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	กองคลัง	5	485,164
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ให้ได้มาตรฐานในรูปแบบเกษตร ปลอดภัย	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น	สังคมสงเคราะห์	กองคลัง	2	9,700
		สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองคลัง	7	1,157,217.88
		แผนงานการเกษตร	สำนักงานปลัด กองคลัง	4	146,980
		การศึกษา	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม		

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน	ดำเนินการจริง	
				จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการท่องเที่ยว การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ บริหารจัดการภาครัฐ	บริหารงานทั่วไป	สำนักงานปลัด	กองคลัง	11	1,762,081.42
	การศึกษา	กองการศึกษาฯ	กองคลัง	2	209,420

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

(1.1) โครงการก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนมูล

ตามแผนพัฒนา	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ป้ายทางเข้า บ้านศรีดอนมูล จำนวน 2 จุด	ป้ายทางเข้าหมู่บ้านศรีดอนมูล จำนวน 2 จุด	150,000	119,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าใน แผนพัฒนา	79.33

(1.2) โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู

ตามแผนพัฒนา	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ติดตั้งเพาเวอร์มิเตอร์ ไมโครโฟน ชนิดไดนามิค ตู้ลำโพง ๓	ติดตั้งเพาเวอร์มิเตอร์ ไมโครโฟน ชนิดไดนามิค ตู้ลำโพง ๓	100,000	54,500	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงใกล้เคียงแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่า แผนพัฒนา	54.50

(1.3) โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดลิงอ หมู่ที่ 3 /

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ติดตั้งรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะทาง 110 เมตร /	ติดตั้งตาข่ายเหล็กและติดตั้งประตู บานเลื่อนแอสเตนเลส จำนวน 1 ชุด	500,000 /	115,000 /	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงใกล้เคียงกับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	23.00 /

(1.4) โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 8 /

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ติดตั้งรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะทาง 110 เมตร /	ติดตั้งตาข่ายเหล็กและติดตั้งประตู บานเลื่อนแอสเตนเลส จำนวน 1 ชุด	500,000 /	129,000 /	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงใกล้เคียงกับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	25.80 /

(1.5) โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า หมู่ที่ 7 /

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ติดตั้งรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะทาง 116.50 เมตร /	ก่อสร้างศาลาปัญญา 1 หลัง ติดตั้งตาข่ายเหล็กและติดตั้งประตู บานเลื่อนแอสเตนเลส จำนวน 1 ชุด	500,000 /	129,000 /	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงใกล้เคียงกับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	25.80 /

(1.6) โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ อบต.นาดี

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ก่อสร้างอาคารจอดรถ ประมาณ 10 คัน /	ก่อสร้างอาคารจอดรถ ประมาณ 10 คัน /	400,000 /	388,000 /	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา / งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา /	97.00 /

(1.7) โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ อบต.นาดี /

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ภายใน อบต.นาดี /	ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ภายใน อบต.นาดี /	200,000 /	36,000 /	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา / งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา /	18.00 /

(1.8) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองแก หมู่ที่ 4 /

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ขนาดกว้าง 5x0.15x100 เมตร /	ขนาดกว้าง 4x0.50x171 เมตร /	500,000 /	408,000 /	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา / งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา /	81.60 /

(1.9) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ระบบแรงดึง พร้อมฝาปิด บ้านเหล่า หมู่ที่ 7 /

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร วางท่อ คลส.มอก.ศก. 0.60 เมตร	ขนาดกว้าง 0.60x0.58x65 เมตร	300,000	239,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงใกล้เคียงกับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	79.67

(1.10) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงพร้อมยกระดับถนน บ้านศรีเสียดใหม่ หมู่ที่ 8 /

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ คลส.มอก.ศก.0.60 เมตร	ปรับปรุงถนน คลส. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 100 เมตร	300,000	340,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงไม่ตรงกับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา	113.30

(1.11) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูประบบแรงดึง บ้านกุดสิงห์ หมู่ที่ 3 /

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ขนาดกว้าง 0.60 x0.58x30 เมตร	ขนาดกว้าง 0.60 x0.58x25 เมตร	100,000	65,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	65.00

(1.12) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ลำเจ้ารูระบบแรงดึง บ้านเหล่า หมู่ที่ 7

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ขนาดกว้าง 0.60x0.58x124 เมตร	ขนาดกว้าง 0.60x0.58x75 เมตร	300,000 ✓	194,000 ✓	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	64.67 ✓

(1.13) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลำเจ้ารูระบบแรงดึงบ้านกุดลิงง้อ หมู่ที่ 3

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ขนาดกว้าง 0.60x0.58x300 เมตร	ขนาดกว้าง 0.60x0.58x124 เมตร	400,000 ✓	350,000 ✓	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าในแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	87.50 ✓

(1.14) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลำเจ้ารูระบบแรงดึง บ้านกุดลิงง้อ หมู่ที่ 3

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ขนาดกว้าง 0.60x0.58x300 เมตร	ขนาดกว้าง 0.60x0.58x17 เมตร	300,000 ✓	44,000 ✓	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าในแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	14.67 ✓

(1.15) โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ เทศบาลนคร บ้านหนองหัวหมู หมู่ที่ 5 ✓

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก.0.60 ม.ยาว 150 ม.	วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก.0.60 ม.จำนวน 45 ท่อน	500,000	167,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าในแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	33.40

(1.16) โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำเทศบาลนคร บ้านหนองเก็บชี หมู่ที่ 6 ✓

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก.0.60 ม.ยาว 68 ม.	วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก.0.60 ม.จำนวน 144 ท่อน	220,000	498,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงมากกว่าในแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา	226.36

(1.17) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อด.99-002 บ้านกุดลิงอ ✓

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ขนาดกว้าง 6-8 เมตร ยาว 7563 เมตร	ขนาดกว้าง 1.60 เมตร ยาว 100 เมตร	5,000,000	848,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าในแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	16.96

(1.18) โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คลส. บ้านศรีดอนภู หมู่ที่ 2

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ท่อ คลส.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก.0.40 เมตร จำนวน 300 ท่อน	ท่อ คลส.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก.0.40 เมตร จำนวน 122 ท่อน	500,000	247,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าในแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	49.40

(1.19) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำริมถนนลาดยาง อด.99-001 บ้านศรีเชียงใหม่ -บ้านกุดลิงจ้อ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ขนาดกว้าง 0.60x0.04x2,500 เมตร	ขนาดกว้าง 0.60x0.04x2,400 เมตร	5,000,000	4,098,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าในแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	81.96

(1.20) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต อด.99-001 บ้านศรีเชียงใหม่ - บ้านกุดลิงจ้อ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 2235 เมตร	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3786 เมตร	10,000,000	9,557,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงมากกว่าในแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	95.57

(1.21) โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นขั้วปัญญาคูณย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเชียงใหม่ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
จำนวน 3 แห่ง	จำนวน 1 แห่ง	500,000	170,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าในแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	34.00

(1.22) โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
จำนวน 3 แห่ง	จำนวน 1 แห่ง	500,000	170,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าในแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	34.00

(1.23) โครงการจัดซื้อ/จัดหา ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLTV (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
-	จำนวน 1 ชุด	-	30,700	ผลผลิตไม่ปรากฏในแผนพัฒนา งบประมาณไม่ปรากฏในแผนพัฒนา	-

(1.24) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมหมู่บ้านกุดลิงจ้อ หมู่ที่ 3 - บ้านหนองหัวหมู (จ่ายขาดเงินสะสม) ✓

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านกุดลิงจ้อ- บ้านหนองหัวหมู ✓	ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 3,000 เมตร ✓	300,000	479,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงใกล้เคียงกับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา ✓	159.67 ✓

(1.25) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านกุดลิงจ้อ - บ้านศรีเชียงใหม่ (จ่ายขาดเงินสะสม) ✓

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร ✓	สายที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1960 ม. สายที่ 2 กว้าง 3-4 ม. ยาว 3000 ม. สายที่ 3 กว้าง 3-4 ม. ยาว 1650 ม. ✓	300,000	488,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงใกล้เคียงกับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา ✓	162.67 ✓

(1.26) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้านศรีเชียงใหม่ - บ้านหนองเก็บชี (จ่ายขาดเงินสะสม) ✓

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 630 เมตร ✓	ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 1500 เมตร ✓	200,000	249,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา ✓	124.50 ✓

(1.27) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้านเหล่า – บ้านศรีเชียงใหม่ (จ่ายขาดเงินสะสม) ✓

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1600 เมตร ✓	ขนาดกว้าง 3-4 เมตร ยาว 900 เมตร ✓	400,000 ✓	159,000 ✓	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าในแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา ✓	39.75 ✓

(1.28) โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม) ✓

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ขนาดกว้าง 5x0.15x160 เมตร ✓	ขนาดกว้าง 5x0.15x320 เมตร ✓	440,000 ✓	476,000 ✓	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา ✓	108.18 ✓

(1.29) โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง อด.ถ. 99-001 บ้านกุดลิงจ้อ – บ้านศรีเชียงใหม่ (จ่ายขาดเงินสะสม) ✓

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 2235 เมตร ✓	ขนาดกว้าง 6x0.04x255 เมตร ✓	10,000,000 ✓	484,000 ✓	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา ✓	4.84 ✓

(1.30) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมหมู่บ้านศรีเชียงใหม่ -บ้านหนองหัวหมู (จ่ายตังเงินสะสม) ✓

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			
ขนาดกว้าง 5x0.15x200 เมตร	ขนาดกว้าง 5x0.15x156 เมตร	500,000 ✓	473,000 ✓	94.60 ✓

(1.31) โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองหัวหมู หมู่ที่ 5 ✓

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			
คุ่มธนาโอม ระยะทาง 2 กม.	คุ่มธนาโอม ✓	500,000 ✓	240,715.19 ✓	45.40 ✓

(1.32) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโครงไฟฟ้าสาธารณะ บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 8 ✓

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			
ระยะทาง 240 เมตร	ระยะทาง 180 เมตร ✓	400,000 ✓	109,000 ✓	27.25 ✓

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างเสริมแข่งขันในสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี

(1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

(1.1) โครงการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล /

ตามแผนพัฒนา	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาดี	ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาดี		300,000	331,343	-ผลผลิตดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา -งบประมาณดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา	110.45 ✓

(1.2) โครงการซ่อมแซมสาธารณภัย

ตามแผนพัฒนา	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
สถานประกอบการและหน่วยงาน ราชการประมาณ 30 คน	สถานประกอบการและหน่วยงาน ราชการประมาณ 30 คน		50,000	50,000	-ผลผลิตดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา -งบประมาณดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา	100 ✓

(2) แผนงาน สาธารณสุข

(2.1) โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
สุนัขและแมว ประมาณ 700 ตัว	จำนวนประมาณ 600 ตัว	52,400	42,749	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	81.59

(2.2) โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ประชาชนในพื้นที่ตำบลดี	ประชาชนในพื้นที่ตำบลดี	600,000	671,700	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา	111.95

(2.3) โครงการจ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
สุนัขและแมว ประมาณ 700 ตัว	จำนวนประมาณ 600 ตัว	10,000	3,699	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	36.99

(2.4) โครงการจ้างเหมาควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้หวัด 2009

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
จำนวน 7 หมู่บ้าน หน่วยงานราชการในพื้นที่	จำนวน 7 หมู่บ้าน หน่วยงานราชการในพื้นที่	50,000	49,675	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	99.35

(2.5) โครงการบริการการจัดขยะมูลฝอย

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
อุดหนุนเทศบาลนครอุดรธานี	อุดหนุนเทศบาลนครอุดรธานี	400,000	363,531.50	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	90.89

(2.6) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
จำนวน 7 หมู่บ้าน หน่วยงานราชการในพื้นที่	จำนวน 7 หมู่บ้าน หน่วยงานราชการในพื้นที่	140,000	68,450	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	48.90

(2.7) โครงการป้องกันควบคุมและรักษาโรคหนองพยาธิ ประจำปีงบประมาณ 2563

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 150 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 150 คน	50,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	59.60

(2.8) โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง (บาท)		
เยาวชน ประมาณ 100 คน	เยาวชน ประมาณ 100 คน	50,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	40.90

(2.9) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กประจำปีงบประมาณ 2563

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้ปกครอง ประมาณ 100 คน	ผู้ปกครอง ประมาณ 100 คน	50,000	ผลผลิตที่ดำเนินการเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	42.60

(2.10) โครงการสร้างพลังชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	เป้าหมาย ดำเนินการจริง	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 7 แห่ง	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 แห่ง	300,000	17,660	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	5.89

(3) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

(3.1) โครงการสนับสนุนวันสตรีสากล (อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลนาดี)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	เป้าหมาย ดำเนินการจริง	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
กลุ่มสตรี จำนวน 150 คน	กลุ่มสตรี จำนวน 150 คน	30,000	10,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	33.33

(3.2) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	เป้าหมาย ดำเนินการจริง	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้สูงอายุ จำนวน 800 คน	ผู้สูงอายุ จำนวน 799 คน	7,020,000	6,180,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	88.04

(3.3) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้พิการ จำนวน 120 คน	ผู้พิการ จำนวน 140 คน	1,500,000	1,388,800	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	92.59

(3.4) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้สูงอายุ จำนวน 17 คน	ผู้สูงอายุ จำนวน 14 คน	120,000	83,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	69.17

(3.5) โครงการออกขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้สูงอายุ จำนวน 800 คน	ผู้สูงอายุ จำนวน 799 คน	-	-	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	-

(3.6) โครงการออกหน่วยให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ✓

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้สูงอายุ จำนวน 1,070 คน /	ผู้สูงอายุ จำนวน 953 คน ✓	-	-	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ ✓	-

(4) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(4.1) โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน /

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
นักเรียน นักศึกษา จำนวน 24 คน ✓	นักเรียน นักศึกษา จำนวน 25 คน ✓	100,000 ✓	211,800 ✓	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา ✓ งบประมาณที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา ✓	211.80 ✓

(4.2) โครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข/

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ครัวเรือน จำนวน 439 คน ✓	ครัวเรือน จำนวน 439 คน ✓	200,000 ✓	126,964 ✓	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา ✓ งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา ✓	63.49

(4.3) โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรตำบลนาดี

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน	100,000	20,600	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	20.60

(4.4) โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน	100,000	25,800	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	25.80

(4.5) โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเพื่อปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอ จำนวน 1 แห่ง	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอ จำนวน 1 แห่ง	100,000	100,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา	100

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย

(1) แผนงานการเกษตร

(1.1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน /

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
มีพื้นที่ป่าสีเขียวเพิ่มขึ้น 5% /	มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 3% /	300,000	9,250 /	3.09 /

(1.2) โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ /

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง			
จำนวน 1 แห่ง /	จำนวน 1 แห่ง	100,000 /	450	0.45 /

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศึกษา

(1.1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ดำเนินการจริง	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
เด็กเล็กประมาณ 101 คน	เด็กเล็กประมาณ 10 คน	-	-	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-

(1.2) โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ดำเนินการจริง	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
เด็กเล็กประมาณ 101 คน	เด็กเล็กประมาณ 100 คน	50,000	48,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	96.00

(1.3) โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ดำเนินการจริง	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 ศูนย์	เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 ศูนย์	50,000	17,070	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	34.14

(1.4) กิจกรรมส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ✓

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ดำเนินการจริง	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ตามแผนพัฒนา					
เด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ✓	เด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ✓	700,000	411,600 ✓	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	58.80 ✓

(1.5) กิจกรรมส่งเสริมอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประถมศึกษา ✓

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ดำเนินการจริง	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ตามแผนพัฒนา					
รร.กุศลิ่งอหนองแก รร.บ้านศรีชัยใหม่ ✓	รร.กุศลิ่งอหนองแก รร.บ้านศรีชัยใหม่	500,000 ✓	288,347.88	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	57.67 ✓

(1.6) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกุศลิ่งอหนองแก ✓

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ดำเนินการจริง	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ตามแผนพัฒนา					
นักเรียนประมาณ 60 คน ✓	นักเรียนประมาณ 60 คน ✓	440,000	208,000 ✓	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	47.32

(1.7) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
นักเรียน ประมาณ 50 คน	นักเรียน ประมาณ 50 คน	440,000	184,200	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	41.86

(2) แผนงานการศึกษา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

(2.1) กิจกรรมในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ประเพณีต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
เด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	เด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	20,000	19,990	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	99.95

(2.2) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 300 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน	120,000	119,990	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	100

(2.3) โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนงานทุ่งศรีเมืองประจำปี

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
อุดหนุนอำเภอเมืองอุดรธานี	อุดหนุนอำเภอเมืองอุดรธานี	10,000	7,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	70

(2.4) โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 50 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน	20,000	-	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา ไม่งบประมาณดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภาครัฐ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

(1.1) โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.

ตามแผนพัฒนา	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
จำนวน 1 แห่ง	จำนวน 1 แห่ง	15,000	15,000	15,000	ผลผลิตและงบประมาณที่ดำเนินการจริงเท่ากับ แผนพัฒนา	100

(1.2) โครงการเสริมสร้างการพัฒนาองค์กรและการมีส่วนร่วมขององค์กร

ตามแผนพัฒนา	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน	จำนวน 44 คน	500,000	305,400	305,400	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	61.08

(1.3) กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

ตามแผนพัฒนา	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
จัดป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในตำบลนาดี	จัดป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในตำบลนาดี	200,000	33,310	33,310	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	16.66

(1.4) โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการของประชาชน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ดำเนินการจริง	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง				
ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 80	ระดับความพึงพอใจร้อยละ 85	10,000	10,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา	100

(1.5) โครงการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพในการจัดทำ/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ดำเนินการจริง	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง				
ประชุมประชาคมทุกหมู่บ้านและ ประชุมประชาคมระดับตำบล	ประชุมประชาคมทุกหมู่บ้านและ ประชุมประชาคมระดับตำบล	100,000	26,255	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	26.26

(1.6) กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหา หนังสือพิมพ์ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้านและ อบต.นาดี

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ดำเนินการจริง	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง				
จำนวน 7 หมู่บ้าน อบต.นาดี จำนวน 1 แห่ง	จำนวน 7 หมู่บ้าน อบต.นาดี จำนวน 1 แห่ง	100,000	58,400	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	58.40

(1.7) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการบริหารงาน /

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ดำเนินการจริง	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
จัดจ่ายประชาสัมพันธ์ ภายในตำบลนาดี /	จัดจ่ายประชาสัมพันธ์ ภายในตำบลนาดี /	3,000,000	1,263,377.42 /	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา / งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	42.11 /

(1.8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ /

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ดำเนินการจริง	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้เข้าข่ายต้องเสียภาษี จำนวน 2,042 คน /	ผู้เข้าข่ายต้องเสียภาษี จำนวน 2,056 คน /	2,000	3,440 /	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา / งบประมาณที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา	172 /

(1.9) โครงการปรับปรุงทะเบียนแผนที่ภาษีระยะที่ 3 /

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ดำเนินการจริง	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้เข้าข่ายต้องเสียภาษี จำนวน 2,042 คน /	ผู้เข้าข่ายต้องเสียภาษี จำนวน 602 คน	100,000	46,899 /	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา / งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	46.90 /

(1.10) โครงการคณิศรนิคมกฎหมาย /

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ประชาชนตำบลดี และหน่วยงานอื่นๆ	ประชาชนตำบลดี และหน่วยงานอื่นๆ	-	-	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-

(1.11) โครงการกิจกรรม 5 ส. /

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
เดือนละ 1 ครั้ง	เดือนละ 1 ครั้ง	-	-	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-

(2) แผนงานการศึกษา

(2.1) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /

ตามแผนพัฒนา	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ดำเนินการจริง	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
			ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 ศูนย์	เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 ศูนย์ /		200,000	83,620	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา / งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	41.81

(2.2) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก /

ตามแผนพัฒนา	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ดำเนินการจริง	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
			ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 ศูนย์	เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 ศูนย์ /		100,000	125,800	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา / งบประมาณที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา	125.80

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	โครงการก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนมูล	เพื่อก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้าน ศรีดอนมูล	มีป้ายทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด	119,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 50 ประชาสัมพันธ์ บ้านศรีดอนมูล	ประชาชนร้อยละ 80 สัญจรไป-มา ได้รู้จักบ้านศรีดอนมูล	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในบ้านหนองหัวหมู หมู่ที่ 5	เพื่อปรับปรุงเสียงตามสายภายในบ้านหนองหัวหมู หมู่ที่ 5	ติดตั้งเพาเวอร์มิคเซอร์ ไมโครโฟน ชนิดไดนามิค ตู้ลำโพงฯ	54,500 ข้อบัญญัติ	ประชาชนร้อยละ 70 ได้รับทราบข้อมูล ประชาสัมพันธ์	ประชาชนบ้านหนองหัวหมูร้อยละ 90 ได้ยินเสียงตามสายประชาสัมพันธ์	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดลิงจ้อ หมู่ที่ 3	เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ติดตั้งถ่ายเยเหล็กและติดตั้งประตูบานเลื่อน แสตนเลส จำนวน 1 ชุด	115,000 ข้อบัญญัติ	เด็กเล็กและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความปลอดภัย 50%	เด็กเล็กและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความปลอดภัย 70%	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 8	เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ติดตั้งถ่ายเยเหล็กและติดตั้งประตูบานเลื่อน แสตนเลส จำนวน 1 ชุด	129,000 ข้อบัญญัติ	เด็กเล็กและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความปลอดภัย 50%	เด็กเล็กและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความปลอดภัย 70%	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 7	เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ก่อสร้างอาคารศาลาปัญญา 1 หลัง ติดตั้งถ่ายเยเหล็กและติดตั้งประตูบานเลื่อนแสตนเลส จำนวน 1 ชุด	129,000 ข้อบัญญัติ	เด็กเล็กและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความปลอดภัย 50%	เด็กเล็กและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความปลอดภัย 70%	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ อบต.นาดี	เพื่อก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ณ อบต.นาดี	ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ประมาณ 10 คัน	388,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 60 ผู้มาติดต่อราชการและพนักงานที่มีที่จอดรถ	ร้อยละ 80 ผู้มาติดต่อราชการและพนักงานที่มีที่จอดรถ	กองช่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยงานดำเนินการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
7	โครงการปรับปรุงสถาน อเนกประสงค์ อบต.นาดี	เพื่อปรับปรุงสถาน อเนกประสงค์ อบต.นาดี	ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ภายใน อบต.นาดี	36,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 30 ของลาน อเนกประสงค์ได้รับการ ปรับปรุงให้ดีขึ้น	ร้อยละ 80 ของสถาน อเนกประสงค์ได้รับการ ปรับปรุงให้ดีขึ้น	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หนองแก หมู่ที่ 4	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองแก หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4x0.50x171 เมตร	408,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 20 ของผู้ สัญจรไป-มา ได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 60 ของผู้สัญจร ไป-มา ได้รับความสะดวก	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.ระบบ แรงดึง พร้อมฝาบปิด บ้านเหล่า หมู่ที่ 7	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ระบบแรงดึง พร้อม ฝาบปิด หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า	ขนาดกว้าง 0.60 เมตร หนา 0.58 เมตร ยาว 65 เมตร	239,000 ข้อบัญญัติ	ระบายน้ำได้สะดวก และไม่เกิดน้ำท่วมขัง ร้อยละ 50	ระบายน้ำได้สะดวก และไม่เกิดน้ำท่วมขัง ร้อยละ 70	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำระบบแรงดึง พร้อมยกกระดาน หมู่ที่ 8	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ ระบบแรงดึงพร้อม ยกกระดาน หมู่ที่ 8	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ยกกระดาน คสล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 100 เมตร	340,000 ข้อบัญญัติ	ระบายน้ำได้สะดวก และไม่เกิดน้ำท่วมขัง ร้อยละ 50	ระบายน้ำได้สะดวก และไม่เกิดน้ำท่วมขัง ร้อยละ 70	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำสำเร็จรูป ระบบแรงดึง หมู่ที่ 3	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ สำเร็จรูประบบแรงดึง บ้านกุดลิงจ้อ	ขนาดกว้าง 0.60 เมตร หนา 0.58 เมตร ยาว 25 เมตร	65,000 ข้อบัญญัติ	ระบายน้ำได้สะดวก และไม่เกิดน้ำท่วมขัง ร้อยละ 50	ระบายน้ำได้สะดวก และไม่เกิดน้ำท่วมขัง ร้อยละ 70	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ สำเร็จรูป ระบบแรงดึง หมู่ที่ 7	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ สำเร็จรูประบบแรงดึง บ้านเหล่า หมู่ที่ 7	ขนาดกว้าง 0.60 เมตร หนา 0.58 เมตร ยาว 75 เมตร	194,000 ข้อบัญญัติ	ระบายน้ำได้สะดวก และไม่เกิดน้ำท่วมขัง ร้อยละ 50	ระบายน้ำได้สะดวก และไม่เกิดน้ำท่วมขัง ร้อยละ 70	กองช่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
13	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำประปาแรงดันระบบแรงดัน หมู่ที่ 3	เพื่อก่อสร้างวางระบบน้ำสำหรับประปาแรงดันบ้านกุดลิงจ้อ	ขนาดกว้าง 0.60 เมตร หนา 0.58 เมตร ยาว 124 เมตร	350,000 ข้อบัญญัติ	ระบบน้ำได้สะดวกและไม่เกิดน้ำท่วมขัง ร้อยละ 50	ระบบน้ำได้สะดวกและไม่เกิดน้ำท่วมขัง ร้อยละ 70	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำประปาแรงดันระบบแรงดัน หมู่ที่ 3	เพื่อก่อสร้างวางระบบน้ำสำหรับประปาแรงดันบ้านกุดลิงจ้อ	ขนาดกว้าง 0.60 เมตร หนา 0.58 เมตร ยาว 17 เมตร	44,000 ข้อบัญญัติ	ระบบน้ำได้สะดวกและไม่เกิดน้ำท่วมขัง ร้อยละ 50	ระบบน้ำได้สะดวกและไม่เกิดน้ำท่วมขัง ร้อยละ 70	กองช่าง
15	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำเทศบาลนครวัดบ้านหนองหัวหมู หมู่ที่ 5	เพื่อวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำเทศบาลนครวัดบ้านหนองหัวหมู	วางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก.0.60 เมตร จำนวน 45 ท่อน	167,000 ข้อบัญญัติ	ระบบน้ำได้สะดวกและไม่เกิดน้ำท่วมขัง ร้อยละ 50	ระบบน้ำได้สะดวกและไม่เกิดน้ำท่วมขัง ร้อยละ 70	กองช่าง
16	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำเทศบาลนครวัดบ้านหนองเก็บชี หมู่ที่ 6	เพื่อวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำเทศบาลนครวัดบ้านหนองเก็บชี	วางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก.0.60 เมตร จำนวน 144 ท่อน	498,000 ข้อบัญญัติ	ระบบน้ำได้สะดวกและไม่เกิดน้ำท่วมขัง ร้อยละ 50	ระบบน้ำได้สะดวกและไม่เกิดน้ำท่วมขัง ร้อยละ 70	กองช่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
17	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต สาย อด.99-002 บ้านกุดลิงง้อ	เพื่อซ่อมสร้างผิวทางแอส ฟัลติกคอนกรีต สายทาง. อด.99-002 บ้านกุดลิงง้อ	ขนาดกว้าง 1.60 เมตร ยาว 100 เมตร	848,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 20 ของ ผู้สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
18	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คล.ล. บ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 2	เพื่อวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คล.ล. บ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 2	ท่อ คล.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก.0.40 เมตร จำนวน 122 ท่อน	247,000 ข้อบัญญัติ	ระบายน้ำได้สะดวก และไม่เกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งร้อยละ 50	ระบายน้ำได้สะดวก และไม่เกิดน้ำท่วมขัง ร้อยละ 70	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ริมถนนลาดยาง อด.99-001 บ้านศรีเชียงใหม่- บ้านกุดลิงง้อ	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำริม ถนนลาดยาง อด.99-001 บ้านศรีเชียงใหม่- บ้านกุดลิงง้อ	ขนาดกว้าง 0.60 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 2400 เมตร	4,098,000 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	ระบายน้ำได้สะดวก และไม่เกิดน้ำท่วม ซึ่งร้อยละ 50	ระบายน้ำได้สะดวก และไม่เกิดน้ำท่วมขัง ร้อยละ 70	กองช่าง
20	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต อด.ล.99-001 บ้านศรีเชียงใหม่- บ้านกุดลิงง้อ	เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู จำนวน 9 สาย	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3786 เมตร	9,557,000 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	ร้อยละ 20 ของ ผู้สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
21	โครงการก่อสร้างสนาม เด็กเล่นปัญญาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านศรีเชียงใหม่	เพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่น ปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านศรีเชียงใหม่	จำนวน 1 แห่ง	170,000 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 50	สามารถมีเครื่องเล่นช่วย เสริมสร้างสติและปัญญา	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างสนาม เด็กเล่นปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเหล่า	เพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่น ปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเหล่า	จำนวน 1 แห่ง	170,000 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 50	สามารถมีเครื่องเล่นช่วย เสริมสร้างสติและปัญญา	กองช่าง
23	โครงการจัดซื้อ/จัดหา ชุดอุปกรณ์สำหรับ ห้องเรียนโครงการ พัฒนาคุณภาพ การศึกษา DLTV	เพื่อจัดซื้อ/จัดหา ชุด อุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา DLTV	จำนวน 1 ชุด	30,700 เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	มีสื่อการเรียนการสอนที่ ทันสมัย	มีสื่อการเรียนการสอนที่ ทันสมัย	กองช่าง
24	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังทางเชื่อมหมู่บ้าน กุดลิงจ้อ หมู่ที่ 3- บ้านหนองหัวหมู	เพื่อก่อสร้างทางเชื่อม หมู่บ้านกุดลิงจ้อ หมู่ที่ 3	สายที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1960 ม. สายที่ 2 กว้าง 3-4 ม. ยาว 3000 ม. สายที่ 3 กว้าง 3-4 ม. ยาว 1650 ม.	479,000 เงินจ่ายขาดสะสม	ร้อยละ 20 ของ ผู้สัญจรไม่มาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไม่มาได้รับความสะดวก	กองช่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
25	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังทางเชื่อม หมู่บ้านกุลิ่งจ้อ - บ้านศรีเชียงใหม่	เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ทางเชื่อมหมู่บ้านกุลิ่งจ้อ- บ้านศรีเชียงใหม่	สายที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1960 ม. สายที่ 2 กว้าง 3-4 ม. ยาว 3000 ม. สายที่ 3 กว้าง 3-4 ม. ยาว 1650 ม.	488,000 จ่ายขาดเงิน สะสม	ร้อยละ 20 ของผู้ สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้ สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	กองช่าง
26	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังเชื่อมหมู่ บ้านศรีเชียงใหม่- บ้านหนองเก็บซี	เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง เชื่อมหมู่บ้านศรีเชียงใหม่- บ้านหนองเก็บซี	ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 1500 เมตร	249,000 จ่ายขาด เงินสะสม	ร้อยละ 20 ของผู้ สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้ สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	กองช่าง
27	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังเชื่อมหมู่ บ้านเหล่า- บ้านศรีเชียงใหม่	เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง เชื่อมหมู่บ้านเหล่า- บ้านศรีเชียงใหม่	ขนาดกว้าง 3-4 เมตร ยาว 900 เมตร	159,000 จ่ายขาด เงินสะสม	ร้อยละ 20 ของผู้ สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้ สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	กองช่าง
28	โครงการเสริมผิวทาง ลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายทางพุน ทรัพย์ บ้านหนองหัวหมู หมู่ที่ 5	เพื่อเสริมผิวทางลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต สายทางพุนทรัพย์ บ้านหนองหัวหมู	ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 320 เมตร	476,000 จ่ายขาด เงินสะสม	ร้อยละ 20 ของผู้ สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้ สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	กองช่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
29	โครงการซ่อมสร้างผิว ทางลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง อด.ถ. 99-001 บ้านกุดลิงจ้อ- บ้านศรีเชียงใหม่	เพื่อซ่อมสร้างผิวทาง ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทาง อด.ถ. 99-001 บ้านกุดลิงจ้อ- บ้านศรีเชียงใหม่	ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 255 เมตร	484,000 จ่ายขาด เงินสะสม	ร้อยละ 20 ของผู้ สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมหมู่ บ้านศรีเชียงใหม่ - บ้านหนองหัวหมู	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมหมู่บ้านศรีเชียงใหม่- บ้านหนองหัวหมู	ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 156 เมตร	473,000 จ่ายขาด เงินสะสม	ร้อยละ 20 ของผู้ สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 50 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
31	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่าง บ้านหนองหัวหมู หมู่ที่ 5	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่าง บ้านหนองหัวหมู	คุ้มธนาโฮม	240,715.19 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 10 ของประชาชน มีไฟฟ้าใช้สะดวก	ร้อยละ 30 ของประชาชน มีไฟฟ้าใช้สะดวก	กองช่าง
32	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำพร้อมติดตั้งโครง ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 5	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งโครงไฟฟ้า สาธารณะ บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 5	ระยะทาง 180 เมตร	109,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 10 ของประชาชน มีไฟฟ้าใช้สะดวก	ร้อยละ 30 ของประชาชน มีไฟฟ้าใช้สะดวก	กองช่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
33	โครงการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	ประชาชนในพื้นที่ตำบล	331,343 ข้อบัญญัติ	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวก 80%	ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสะดวก 85%	สำนักงานปลัด
34	โครงการซ่อมแซมสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	สถานประกอบการและหน่วยงานราชการ ประมาณ 30 คน	50,000 ข้อบัญญัติ	ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ร้อยละ 50	ร้อยละ 80 ได้รับความรู้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้	สำนักงานปลัด
35	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	สุนัขและแมว จำนวน 600 ตัว	42,749 ข้อบัญญัติ	สุนัขและแมว 700 ตัว	สุนัขและแมว 600 ตัว	สำนักงานปลัด
36	โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากรและอื่นๆ ดำเนินงานตามโครงการ	ประชาชนในพื้นที่	671,700 ข้อบัญญัติ	ประชาชนที่เจ็บป่วยได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น 80%	ประชาชนที่เจ็บป่วยได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น 90%	ระบายนำได้ สะดวก 70%
37	โครงการจ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	สุนัขและแมว จำนวน 600 ตัว	3,699 ข้อบัญญัติ	สุนัขและแมว จำนวน 700 ตัว	สุนัขและแมว จำนวน 600 ตัว	สำนักงานปลัด
38	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ใช้หวัด 2009	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	จำนวน 7 หมู่บ้าน และหน่วยงานราชการ	49,675 ข้อบัญญัติ	ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ได้ 70 %	ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ได้ 80 %	สำนักงานปลัด
39	โครงการบริการกำจัดขยะมูลฝอย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนเทศบาลนครอุดรธานี	จำนวน 1 แห่ง	363,531.50 ข้อบัญญัติ	สามารถลดประมาณขยะได้ 50	สามารถลดประมาณขยะได้ 80	สำนักงานปลัด

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
40	โครงการป้องกันควบคุมและรักษาโรคหนองพยาธิประจำปีงบประมาณ 2563	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาดี	29,800 ข้อบัญญัติ	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ร้อยละ 50	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ร้อยละ 50	สำนักงานปลัด
41	โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2563	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	เยาวชนตำบลนาดีจำนวน 100 คน	20,450 ข้อบัญญัติ	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรู้วิถีชีวิตป้องกันจากโรคฯ	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรู้วิถีชีวิตป้องกันจากโรคฯ	สำนักงานปลัด
42	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กประจำปีงบประมาณ 2563	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน	21,300 ข้อบัญญัติ	ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ 80%	ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ 90%	สำนักงานปลัด
43	โครงการสนับสนุนวันสตรีสากล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลนาดี	สตรีตำบลนาดีจำนวน 150 คน	10,000 ข้อบัญญัติ	สตรีตำบลนาดีได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเกิดความสามัคคีสามัคคี	สตรีตำบลนาดีได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเกิดความสามัคคี	สำนักงานปลัด

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีปฏิทินที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยงานดำเนินการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
44	โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน โครงการและอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน	จำนวน 7 หมู่บ้าน	68,450 ข้อบัญญัติ	ประชาชนได้รับ บริการด้าน สาธารณสุข ร้อยละ 70	ประชาชนได้รับบริการ ด้านสาธารณสุข ร้อยละ 80	สำนักงานปลัด
45	โครงการบริหารจัดการ ขยะต้นทางในครัวเรือน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 แห่ง	17,660 ข้อบัญญัติ	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 7 แห่ง	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 แห่ง	สำนักงานปลัด
46	โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้กับราษฎรตำบลนาดี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน	20,600 ข้อบัญญัติ	ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ ความรู้ 80%	ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ ความรู้ 90%	สำนักงานปลัด
47	โครงการเสริมสร้าง ทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี งามในการอยู่ร่วมกัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน	25,800 ข้อบัญญัติ	ลดความขัดแย้งใน พื้นที่ได้ 20%	ลดความขัดแย้งในพื้นที่ ได้ 30%	สำนักงานปลัด
48	โครงการจัดงาน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานกิจกรรม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน	48,000 ข้อบัญญัติ	เด็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน	เด็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน	สำนักงานปลัด
49	โครงการแข่งขันกีฬา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	เด็กเล็กเข้าร่วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์	17,070 ข้อบัญญัติ	เด็กเล็กเข้าร่วม กิจกรรม 3 ศูนย์ มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก	เด็กเล็กเข้าร่วม กิจกรรม 3 ศูนย์ มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก	สำนักงานปลัด
50	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุตามระดับอายุ	ผู้สูงอายุจำนวน 799 คน	6,180,000 ข้อบัญญัติ	ผู้สูงอายุ จำนวน 799 คน ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ	ผู้สูงอายุ จำนวน 799 คน ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ	สำนักงานปลัด

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยงานดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
51	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ผู้พิการ จำนวน 140 คน	1,388,800 ข้อบัญญัติ	ผู้พิการ จำนวน 140 คน ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ	ผู้พิการ จำนวน 140 คน ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ	สำนักงานปลัด
52	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 14 คน	104,000 ข้อบัญญัติ	ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 14 คน ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ	ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 14 คน ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ	สำนักงานปลัด
53	โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา ระหว่างปิดภาคเรียน	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการนักเรียน นักศึกษา ที่มาปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน	นักเรียน, นักศึกษา จำนวน 25 คน	211,800 ข้อบัญญัติ	นักเรียน, นักศึกษา มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน 90%	นักเรียน, นักศึกษา มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน 95%	สำนักงานปลัด
54	โครงการบ้านเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	จำนวนครัวเรือน 439 ครัวเรือน	126,964 ข้อบัญญัติ	หมู่บ้านต้นแบบ ได้รับการพัฒนา 80%	หมู่บ้านต้นแบบ ได้รับการพัฒนา 90%	สำนักงานปลัด
55	โครงการออกซัน ทะเบียนผู้สูงอายุ	เพื่อออกให้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุจำนวน 799 คน	-	ผู้สูงอายุ จำนวน 799 คน ได้รับการขึ้นทะเบียน	ผู้สูงอายุ จำนวน 799 คน ได้รับการขึ้นทะเบียน	สำนักงานปลัด
56	กิจกรรมส่งเสริมอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประถมศึกษา	เพื่อเป็นค่าดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และโรงเรียน 2 โรงเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ และโรงเรียนในพื้นที่	288,347.88 ข้อบัญญัติ	นักเรียนได้ รับประทานอาหารเสริม (นม) 100%	นักเรียนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) 100%	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
57	กิจกรรมส่งเสริมอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ประมาณ 100 คน	411,600 ข้อบัญญัติ	เด็กเล็กได้รับประทานอาหาร 100%	เด็กเล็กได้รับประทานอาหาร 100%	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
58	โครงการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเพื่อปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี	จำนวน 1 แห่ง	100,000 ข้อบัญญัติ	ลดปัญหายาเสพติด ลดลงร้อยละ 10	ได้รับความรู้เรื่องการ แก้ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 20	สำนักงานปลัด
59	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกุดสิงห์หนองแก	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านกุดสิงห์	นักเรียน จำนวน 60 คน	208,000 ข้อบัญญัติ	นักเรียนได้รับ สารอาหาร 90%	นักเรียนได้รับสารอาหาร ครบถ้วน 95%	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
60	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านศรีเชียงใหม่	นักเรียน จำนวน 50 คน	184,200 ข้อบัญญัติ	นักเรียนได้รับ สารอาหาร 90%	นักเรียนได้รับสารอาหาร ครบถ้วน 95%	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
61	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	เด็กเล็ก จำนวน 10 คน	-	เด็กเล็กมีความพร้อม ร้อยละ 50	เด็กเล็กได้รับ ประกาศนียบัตรระดับ เตรียมความพร้อม	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
62	โครงการสนับสนุนงานทุ่งศรีเมืองประจำปี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานทุ่งศรีเมือง	จำนวน 1 แห่ง	7,000 ข้อบัญญัติ	ส่งเสริมและสนับสนุน ประเพณีท้องถิ่น	ประเพณีท้องถิ่นได้รับการ อนุรักษ์	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีปฏิรูปการปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
63	กิจกรรมในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ประเพณีอื่นๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ประเพณีอื่นๆ	เด็กเล็กร่วมกิจกรรม จำนวน 3 ศูนย์	19,990 ข้อบัญญัติ	เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน	เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
64	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน	119,990 ข้อบัญญัติ	ประเพณีลอยกระทงได้รับการอนุรักษ์ไว้	ประเพณีลอยกระทงได้รับการอนุรักษ์ไว้	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
65	กิจกรรมจัดงานประเพณี และวันสำคัญต่างๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีต่างๆ	เด็กเล็กสังกัด ศพด. จำนวน 3 ศูนย์	19,990 ข้อบัญญัติ	เสริมสร้างประสบการณ์อนุรักษ์วัฒนธรรมแก่เด็ก ศพด. 3 ศูนย์	เสริมสร้างประสบการณ์อนุรักษ์วัฒนธรรมแก่เด็ก เล็ก ศพด. 3 ศูนย์	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
66	โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา	เพื่อเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน	-	วัฒนธรรมและประเพณีถวายเทียนได้รับการอนุรักษ์	วัฒนธรรมและประเพณีถวายเทียนได้รับการอนุรักษ์	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
67	โครงการสวนสาธารณะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	จำนวน 1 แห่ง	450 ข้อบัญญัติ	ภูมิทัศน์พื้นที่ทำการ อบต.นาดี ได้รับการปรับปรุง 50 %	ร้อยละ 80 ภูมิทัศน์ ที่ทำการ อบต.นาดี ได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพที่ดีขึ้น	กองส่งเสริม การเกษตร
68	โครงการส่งเสริม สนับสนุนรักษารักษา ป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรม	มีพื้นที่ป่าสีเขียวเพิ่มขึ้น 5%	9,250 ข้อบัญญัติ	มีพื้นที่ป่าสีเขียวเพิ่มขึ้น 5%	มีพื้นที่ป่าสีเขียวเพิ่มขึ้น 5%	กองส่งเสริม การเกษตร

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
69	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนเทศบาลตำบลบ้านตาด	จำนวน 1 แห่ง	15,000 ข้อบัญญัติ	ศูนย์ปฏิบัติการจำนวน 1 แห่ง	ศูนย์ปฏิบัติการจำนวน 1 แห่ง	สำนักงานปลัด
70	โครงการเสริมสร้างการพัฒนาองค์กรและการมีส่วนร่วมขององค์กร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 44 คน	304,400 ข้อบัญญัติ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จากโครงการ 80%	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้จากโครงการ 80%	สำนักงานปลัด
71	กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรม	ประชาสัมพันธ์ภายในตำบลนาดี	33,310 ข้อบัญญัติ	ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบงานประชาสัมพันธ์	ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบงานประชาสัมพันธ์	สำนักงานปลัด
72	โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการรับบริการของประชาชน	เพื่อแจ้งเหมาบุคคลภายนอกสำรวจความพึงพอใจ	ความพึงพอใจ 80% ขึ้นไป	10,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 80 ของผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ 85 ของผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ	สำนักงานปลัด
73	โครงการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำ/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกประชาคมเพื่อจัดทำ/ ทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชุมประชาคมจำนวน 7 หมู่บ้าน และประชาคมระดับตำบล	26,255 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 70 ของโครงการที่ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการร้อยละ 90 ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอถูกบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักงานปลัด

ผลของการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีปฏิทินปฏิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
79	โครงการปรับปรุง ทะเบียนแผนที่ภาษี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงแผนที่ภาษี	ผู้เข้าข่ายต้องชำระภาษี จำนวน 2,056 คน	46,899 ข้อบัญญัติ	ภาษีที่จัดเก็บเองได้ บันทึกข้อมูลเป็น ปัจจุบันร้อยละ 80	ภาษีที่จัดเก็บเองได้ บันทึกข้อมูลเป็น ปัจจุบันร้อยละ 80	กองคลัง
80	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ออกให้บริการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	ผู้เข้าข่ายต้องชำระภาษี จำนวน 2,056 คน	3,440 ข้อบัญญัติ	สามารถรับชำระภาษี กับผู้เข้าข่ายชำระ ภาษีร้อยละ 60%	เก็บภาษีได้ร้อยละ 90 ของผู้เข้าข่ายต้องชำระ ภาษี	กองคลัง
81	กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	83,620 ข้อบัญญัติ	มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
82	กิจกรรมการจัดการเรียน การศึกษสำหรับ ศพด.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา สำหรับ ศพด.	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	125,800 ข้อบัญญัติ	มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

สรุปบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.08)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
1	ตู้เก็บเอกสารบานทีก 2 ประตู	22,000	22,000	100
2	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	10,000	8,400	84
3	พัดลมอุตสาหกรรม	20,000	16,800	84
4	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง	31,000	31,000	100
5	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	32,700	29,700	90.83
6	เก้าอี้ทำงาน	1,500	1,500	100
7	ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง	17,000	17,000	100
8	มัลติมีเตอร์แบบดิจิตอล	3,000	3,000	100
9	เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร	14,000	14,000	100
10	สว่านใช้สาย	4,200	4,200	100
11	เครื่องปริ้นเตอร์แบบฉีดหมึก	8,000	8,000	100
12	เครื่องวัดอุณหภูมิ	11,100	9,000	81.09

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	20	16	80
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	15	15	100
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (คะแนนรวม 65 คะแนน)			
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี	10	8	80
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	8	80
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	8	80
	3.4 วิสัยทัศน์	5	5	100
	3.5 กลยุทธ์	5	5	100
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	5	100
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	3	60
	3.8 แผนงาน	5	5	100
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	5	100
	3.10 ผลผลิต/โครงการ	5	5	100
	รวมคะแนน	100	88	88

1.2 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)				
	1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	3	3	100	
	1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง / การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	2	2	100	
	1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	2	2	100	
	1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	2	2	100	
	1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น	2	1	50	
	1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สันค้ำพื้นเมืองและ ของที่ระลึก ฯลฯ	2	1	50	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	2	1	50	
	1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อ การการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ การใช้ข้อมูล จปฐ.	2	1	50	
	1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้ กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ ประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ แก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น	3	3	100	

1.3 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)				
	2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความ เชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์ จังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของผู้บริหาร รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	2	2	100	
	2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือ ผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของ การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ การพัฒนาท้องถิ่น	1	1	100	
	2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	1	1	100	
	2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูล ด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	2	2	100	
	2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การ ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ พัฒนา	1	1	100	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่ อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S- Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)	2	2	100	
	2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความ ต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ นำเสนอปัญหาค้นหาสาเหตุ ของปัญหา หรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางแก้ไข ปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	2	2	100	
	2.8 สรุปผลการดำเนินงานตาม งบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่นสรุปสถานการณ์การ พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย งบประมาณ การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติ - ในเชิงปริมาณ และการประเมิน ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นใน เชิงคุณภาพ	2	2	100	
	2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ 2563 เช่นผลได้รับ/ผลที่ สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและ แนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ 2563	2	2	100	

1.4 ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
3	ยุทธศาสตร์ (คะแนนเต็ม 65 คะแนน)				
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	8	80	
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	8	80	
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	10	8	80	
	3.4 วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	5	5	100	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	5	5	100	
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น กลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น กลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่ง สิ่งใดที่ชัดเจน	5	5	100	
	3.7 จุดยืนยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิด จากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	5	3	60	
	3.8 แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการ พัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก เป้าประสงค์ ตั้งชี้วัด ค่าเป้าหมาย กล ยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงาน และความเชื่อมโยงดังกล่าว	5	5	100	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมนำไปสู่ การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/ โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนา ภาค /แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	5	100	
	3.10 ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่ เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะ เดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและ ครบถ้วน	5	5	100	

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนาเป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis)/Demand (Demand Analysis/Global Demand) และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	8	80	

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้	10	8	80	
	2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ				

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 3.1 การประเมินประสิทธิผลของ แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา เทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ ต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน ประชาชน พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการ ต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตาม วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล ผลการปฏิบัติราชการที่ บรรลุประสงค์และเป้าหมายของ แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ หน่วยงาน	10	8	80	
	3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ				