



รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี



ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลนาดี

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี

นั้รับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดงาน การ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

1. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบการของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2564

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกอบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสืบตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใชผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขึ้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี


2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในนาดี ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ การกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมทุกครั้ง
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี มาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในแต่ละปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลนาดี และอาจรวมถึงอำเภอเมือง และจังหวัดอุดรธานี ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลนาดี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงาน เคหะและชุมชน

(1.1) โครงการต่อเติมศาลากลางบ้าน บ้านศรีดอนภู หมู่ที่ 2

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ปรับปรุงศาลากลางบ้าน (ต่อเติมหลังคา) ขนาดกว้าง 5x5 เมตร	ปรับปรุงศาลากลางบ้าน (ต่อเติมหลังคาและปูกระเบื้องใหม่) ขนาดกว้าง 5x5 เมตร	33,800	33,500	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงใกล้เคียงแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงใกล้เคียงแผนพัฒนา	99.11

(1.2) โครงการปรับปรุงลานกีฬาหมู่ที่ 6 บ้านหนองเก็บซี

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ขนาดกว้าง 19 เมตร ยาว 29 เมตร	ขนาดกว้าง 29 เมตร ยาว 40 เมตร	400,000	468,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงสูงกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงสูงกว่าแผนพัฒนา	117

(1.3) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก (บ้านเลขที่ 28-212/1)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
คสล.ขนาด 5x0.50x140 เมตร	คสล.ขนาด 4x0.50x50 เมตร	200,000	120,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	60.00

(1.4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนภู (บ้านเลขที่ 35-ถนนหลังสี่ส่น)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
คสล.ขนาด 4x0.50x200 เมตร	คสล.ขนาด 4x0.50x73 เมตร	300,000	161,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	53.67

(1.5) โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า (ถนนโพธิ์ชัย-บ้านเลขที่ 227)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
คสล. ขนาด 5x0.15x150 เมตร	คสล. ขนาด 5x0.15x144 เมตร	410,000	499,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงใกล้เคียงกับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงใกล้เคียงกับแผนพัฒนา	121.71

(1.6) โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา เชื่อมต่อห้องประชุม ติดตั้งราวสแตนเลส	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา เชื่อมต่อห้องประชุม ติดตั้งราวสแตนเลส	500,000	460,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับในแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	92.00

(1.7) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู (บ้านเลขที่ 75-บ้านเลขที่ 148)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ถนน คสล. ขนาด 2-3 เมตร ยาว 116 เมตร	ถนน คสล. ขนาด 5 x 0.15 x 117 ม.	500,000	480,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงมากกว่าในแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	96.00

(1.8) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก (บ้านเลขที่ 8-บ้านเลขที่ 119)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ขนาด 0.60x0.58x200 เมตร	ขนาด 0.60x0.58x158 เมตร	500,000	426,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	85.20

(1.9) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ระบบแรงดึง พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่ (ขอยืมงบคล9-ถนนศรีมงคล1)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
ขนาด 0.60x0.58x141 เมตร	ขนาดกว้าง 0.60x0.58x100 เมตร		500,000	270,000	54.00
งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา					

(1.10) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูประบบแรงดึง หมู่ที่ 3 บ้านกุดลิงจ้อ (ถนนประชารัฐ บริเวณบ้านเลขที่ 221-บ้านเลขที่ 48)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
ขนาด 0.60x0.58x149 เมตร	ขนาดกว้าง 0.60x0.58x149 เมตร		500,000	474,000	94.80
งบประมาณที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา					

(1.11) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพักน้ำ คลส. หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนมูล (บ้านเลขที่ 27-บ้านเลขที่ 212)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	
คลส.มอก.ชั้น3 ขนาด 0.60 ม. จำนวน 55 ท่อน	คลส.มอก.ชั้น3 ขนาด 0.40 ม. จำนวน 53 ท่อน		200,000	114,000	57.00
งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา					

(1.12) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่ -ถนนตอนตลิ่งโกลน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ขนาด 4-5 เมตร ยาว 700 เมตร	ขนาด 4-5 เมตร ยาว 2,100 เมตร	500,000	352,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	70.40

(1.13) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่ -ลำห้วยไค่ดู่

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ขนาด 4-5 เมตร ยาว 700 เมตร	ขนาด 4-5 เมตร ยาว 1,400 เมตร	500,000	228,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	45.60

(1.14) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงปากท่อระบายน้ำหน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
บ่อพักน้ำ คสล. 1 บ่อ ท่อระบายน้ำ 9 ท่อน	บ่อพักน้ำ คสล. 1 บ่อ ท่อระบายน้ำ 9 ท่อน	100,000	40,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	40.00

(1.15) โครงการเปลี่ยนแปลงแผนผังปิดตารางระบายน้ำเป็นฝายเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนมูล (บ้านเลขที่ 34/1-บ้านเลขที่ 45)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ผลที่เกิดขึ้นจริง	
ขนาด 0.46 x 1.00x100 เมตร	ขนาด 0.46 x 1.00x64 เมตร	500,000	181,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	36.20

(1.16) โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ผลที่เกิดขึ้นจริง	
จำนวน 4 สาย ยาว 311 เมตร 1. ถนนร่วมอุทิศ-ถนนหนองหัวหมู- ยาว 311 เมตร 2. หน้าโรงเรียนหนองหัวหมู- ลำห้วยริน ยาว 190 เมตร 3. ขอยหนองหัวหมู-หนองเคียน ยาว 174 เมตร 4. ริมหนอง -โรงสูบล้อก ประสาณมันนี ยาว 110 เมตร	จำนวน 4 สาย 1. ถนนร่วมอุทิศ-ถนนหนองหัวหมู ยาว 311 เมตร 2. หน้าโรงเรียนหนองหัวหมู- ลำห้วยริน ยาว 190 เมตร 3. ขอยหนองหัวหมู-หนองเคียน ยาว 174 เมตร 4. ริมหนอง -โรงสูบล้อกประสาณมัน นี ยาว 110 เมตร	315,000	315,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา	100

(1.17) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนภู (บ้านเลขที่ 35-เส้นหลังสี่ส่วน ซุปเปอร์สตรี)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ตามแผนพัฒนา				
ระยะทาง 500 เมตร	ระยะทาง 250 เมตร	300,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	33.33

(1.18) โครงการลงทุนป้องกันน้ำทะเลสาบคอนกรีตที่จอตระด อบต. นาคี

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ตามแผนพัฒนา				
จำนวน 1 แห่ง	จำนวน 1 แห่ง	100,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	27.50

(1.19) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูประบบแรงดึง หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนภู (บ้านเลขที่ 32) (จ่ายขาดเงินสะสม)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ตามแผนพัฒนา				
ขนาด 0.60 x 0.58x70 เมตร	ขนาด 0.60 x 0.58x37 เมตร	177,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	64.91

(1.20) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูประบบแรงดึง หมู่ที่ 3 บ้านกุดลิงจ้อ (จากศาลากลางบ้าน-บ้านเลขที่ 258) (จ่ายขาดเงินสะสม)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ขนาด 0.60 x 0.58x149 เมตร	ขนาด 0.60 x 0.58x100 เมตร	500,000	348,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	69.60

(1.22) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านกุดลิงจ้อ (บ้านเลขที่ 123/3-บ้านเลขที่ 91) (จ่ายขาดเงินสะสม)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ขนาด 0.60x0.58x116 เมตร	วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาดคก. 0.40 เมตร จำนวน 140 ท่อน บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร จำนวน 17 บ่อ	400,000	271,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	67.75

(1.23) โครงการจัดซื้อ/จัดหา ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคณาภพการศึกษา DLATV (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
-	จำนวน 1 ชุด	-	30,500	ผลผลิตไม่ปรากฏในแผนพัฒนา งบประมาณไม่ปรากฏในแผนพัฒนา	-

(1.24) โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล. สำเร็จรูประบบแรงดึง หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก (ถนนสันติสุข บ้านเลขที่ 152-บ้านเลขที่ 31) (จ่ายขาดเงินสะสม)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
คสล. ขนาด 4-1x0.15x50 เมตร ขนาด 0.60x0.58x200 เมตร	คสล. ขนาด 4-1x0.15x38 เมตร ขนาด 0.60x0.58x137 เมตร	500,000	402,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	80.40

(1.25) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายหนองหัวหมู 2 (บ้านเลขที่ 135-บ้านเลขที่ 152) (จ่ายขาดเงินสะสม)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ขนาด 3 x 0.15-0.30x100 เมตร	ขนาด 3 x 0.15-0.30x69 เมตร	200,000	117,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	58.50

(1.25) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนพูนทรัพย์อุทิศ หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู (จ่ายขาดเงินสะสม)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 89-9 ยาว 40 เมตร จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 1-1/1 ยาว 10 เมตร	ขนาด 5x0.15x71 เมตร ตอนที่ 1 บ้านเลขที่ 65-163 ตอนที่ 2 บ้านเลขที่ 194-1/1	200,000	248,000	124.00

(1.26) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพูนทรัพย์อุทิศ หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู (บ้านเลขที่ 163-บ้านเลขที่ 69) (จ่ายขาดเงินสะสม)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ขนาด 4x0.15x50 เมตร	ขนาด 2.5x0.15x42 เมตร	65,000	62,000	95.38

(1.28) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านหนองเก็บชี (จ่ายขาดเงินสะสม)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ตามแผนพัฒนา	-	ดำเนินการจริง		
ขนาด 4-5 x0.15x200 เมตร	ขนาด 5x0.15x150 เมตร	500,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	93.00

(1.29) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สำหรับระบบแรงดึง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า (ถนนโพธิ์ชัย 2 บ้านเลขที่ 103/1-บ้านเลขที่ 266)

(จ่ายขาดเงินสะสม)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ตามแผนพัฒนา	-	ดำเนินการจริง		
ขนาด 0.60x0.58x200 เมตร	ขนาด 0.60x0.58x84 เมตร	500,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	46.80

(1.30) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สำหรับระบบแรงดึง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า (บ้านเลขที่ 92/2-บ้านเลขที่ 145) (จ่ายขาดเงินสะสม)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ตามแผนพัฒนา	-	ดำเนินการจริง		
ขนาด 0.60x0.58x63 เมตร	ขนาด 0.60x0.58x63 เมตร	200,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	88.00

(1.31) โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่ (บ้านเลขที่ 145/1-บ้านเลขที่ 115/1) (จ่ายขาดเงินสะสม)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
บ่อพักน้ำ 0.80x0.80 เมตร จำนวน 200 ท่อน	บ่อพักน้ำ 0.80x0.80 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร ยาว 184 เมตร	500,000	394,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	78.80

(1.32) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลนาคี (จำนวน 14 สาย) (จ่ายขาดเงินสะสม)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
	ระยะทาง 180 เมตร	400,000	109,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าในแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	27.25

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความเข้มแข็งในสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี

(1) แผนงาน การรักษาสถาบันสงบบภายใน

(1.1)โครงการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ประชาชนในพื้นที่ตำบลดี	ประชาชนในพื้นที่ตำบลดี	300,000	23,595	-ผลผลิตดำเนินการจริงเท่ากับในแผนพัฒนา -งบประมาณดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	7.87

(1.2) โครงการซ่อมแผนสาธารณภัย

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
สถานประกอบการและหน่วยงาน ราชการประมาณ 30 คน	สถานประกอบการและหน่วยงาน ราชการประมาณ 30 คน	50,000	50,000	-ผลผลิตดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา -งบประมาณดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา	100

(2) แผนงาน สาธารณสุข

(2.1) โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ดำเนินการจริง	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
สุนัขและแมว ประมาณ 700 ตัว	จำนวนประมาณ 600 ตัว	50,000	40,677	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	81.35

(2.2) โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ดำเนินการจริง	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาดี	ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาดี	900,000	703,500	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	78.17

(2.3) โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ดำเนินการจริง	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
จำนวน 7 หมู่บ้าน หน่วยงานราชการในพื้นที่	จำนวน 7 หมู่บ้าน หน่วยงานราชการในพื้นที่	100,000	665,189	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา	665.20

(2.4) โครงการบริการการจัดขยะมูลฝอย

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
อุดหนุนเทศบาลนครอุดรธานี	อุดหนุนเทศบาลนครอุดรธานี	420,000	411,122.50	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงใกล้เคียงกับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	97.87

(2.7) โครงการควบคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
สุนัขและแมว ประมาณ 700 ตัว	จำนวนประมาณ 600 ตัว	10,000	6,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	60.00

(2.7) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมอบ้านใน

พระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน	ผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน	15,650	15,650	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา	100

(2.8) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน(บ้านสะอาด อ.น่ายดี ชีวสมบูรณ์) ตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้เข้าร่วมประมาณ 250 คน	ผู้เข้าร่วมประมาณ 250 คน	76,750	76,750	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา	100

(2.9) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน	ผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน	47,600	47,600	ผลผลิตที่ดำเนินการเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา	100

(2.10) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขยะเปียก และสิ่งปฏิกูล

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ปริมาณขยะถูกนำไปกำจัด เทศบาลนคร ลดลง 50 %	ปริมาณขยะถูกนำไปกำจัด เทศบาลนคร ลดลง 10 %	200,000	11,415	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	5.71

(3) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

(3.1) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้สูงอายุ จำนวน 800 คน	ผู้สูงอายุ จำนวน 799 คน	7,020,000	6,398,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	91.14

(3.2) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้พิการ จำนวน 120 คน	ผู้พิการ จำนวน 140 คน	1,632,000	1,367,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	83.76

(3.3) โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้สูงอายุ จำนวน 17 คน	ผู้สูงอายุ จำนวน 14 คน	120,000	72,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	60.00 -

(3.4) โครงการออกเงินทะเบียนผู้สูงอายุ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้สูงอายุ จำนวน 800 คน	ผู้สูงอายุ จำนวน 799 คน	-	-	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	- -

(3.5) โครงการออกหน่วยให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้สูงอายุ จำนวน 1,070 คน	ผู้สูงอายุ จำนวน 953 คน	-	-	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	-

(4) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(4.1) โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาหารหว่างปิดภาคเรียน

ตามแผนพัฒนา	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
นักเรียน นักศึกษา จำนวน 24 คน	- นักเรียน นักศึกษา จำนวน 25 คน	50,000	211,800	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา	211.80

(4.2) โครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข

ตามแผนพัฒนา	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ครัวเรือน จำนวน 382 คน	ครัวเรือน จำนวน 382 คน	200,000	121,790	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	60.90

(4.3) โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรตำบลนาดี

ตามแผนพัฒนา	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน	100,000	23,820	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	23.82

(4.4) โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ต้งามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน	50,000	9,600	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	19.20

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย

(1) แผนงานการเกษตร

(1.1) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
มีพื้นที่ป่าสีเขียวเพิ่มขึ้น 5%	มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 3%	50,000	12,730	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	25.46

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศึกษา

(1.1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ดำเนินการจริง	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
เด็กเล็กประมาณ 101 คน	เด็กเล็กประมาณ 10 คน	-	-	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-

(1.2) กิจกรรมส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ดำเนินการจริง	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
เด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	เด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	700,000	450,800	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	64.40

(1.3) กิจกรรมส่งเสริมอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประถมศึกษา

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ดำเนินการจริง	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ตามแผนพัฒนา					
รร.กุศลิ่งอ่อนนอก รร.บ้านศรีเชียงใหม่	รร.กุศลิ่งอ่อนนอก รร.บ้านศรีเชียงใหม่	500,000	245,920	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	49.18

(1.4) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกุศลิ่งอ่อนนอก

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ดำเนินการจริง	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ตามแผนพัฒนา					
นักเรียนประมาณ 60 คน	นักเรียนประมาณ 60 คน	232,000	212,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	91.38

(1.5) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ดำเนินการจริง	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ตามแผนพัฒนา					
นักเรียน ประมาณ 50 คน	นักเรียน ประมาณ 50 คน	220,000	206,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	93.64

(2) แผนงานการศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

(2.1) กิจกรรมในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ประเพณีต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตามแผนพัฒนา	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
เด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	ดำเนินการจริง เด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	20,000	19,990	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	99.95 -

(2.2) โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา

ตามแผนพัฒนา	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 50 คน	ดำเนินการจริง ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน	20,000	-	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา ไม่งบประมาณดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารปกครองภาครัฐ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

(1.1) โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
จำนวน 1 แห่ง	จำนวน 1 แห่ง	30,000	7,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	23.33

(1.2) โครงการเสริมสร้างการพัฒนาองค์กรและการมีส่วนร่วมขององค์กร

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 44 คน	500,000	503,110	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา	100.62

(1.3) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 44 คน	300,000	281,000	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	93.66

(1.4) โครงการจัดการงานเลือกตั้ง

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก ท้องถิ่น จำนวน 8 คน	ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น จำนวน 8 คน	500,000	5,530	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	1.10

(1.5) กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
จัดป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในตำบลนาคี	จัดป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในตำบลนาคี	200,000	37,400	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	18.70

(1.5) โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการรับบริการของประชาชน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ตามแผนพัฒนา				
ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 80	ระดับความพึงพอใจร้อยละ 85	10,000	10,000	100

(1.6) โครงการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพในการจัดทำ/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ตามแผนพัฒนา				
ประชุมประชาชนหมู่บ้านและ ประชุมประชาคมระดับตำบล	ประชุมประชาชนทุกหมู่บ้านและ ประชุมประชาคมระดับตำบล	100,000	34,310	34.31

(1.7) กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหา หนังสือพิมพ์ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้านและ อบต.นาดี

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ตามแผนพัฒนา				
จำนวน 7 หมู่บ้าน อบต.นาดี จำนวน 1 แห่ง	จำนวน 7 หมู่บ้าน - อบต.นาดี จำนวน 1 แห่ง	100,000	58,400	58.40

(1.8) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการบริหารงาน

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
จัดป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในตำบลนาดี	จัดป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในตำบลนาดี	3,000,000	1,263,377.42	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	42.11

(1.9) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้เข้าข่ายต้องเสียภาษี จำนวน 2,042 คน	ผู้เข้าข่ายต้องเสียภาษี จำนวน 2,056 คน	2,000	-	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-

(1.20) โครงการอบรม ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 50 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 50 คน	20,000	18,816	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	94.08

(1.21) โครงการคลีนิกกฎหมาย

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
ประชาชนตำบลดี และหน่วยงานอื่นๆ	ประชาชนตำบลดี และหน่วยงานอื่นๆ	-	-	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-

(1.22) โครงการกิจกรรม 5 ส.

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
เดือนละ 1 ครั้ง	เดือนละ 1 ครั้ง	-	-	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-

(2) แผนงานการศึกษา

(2.1) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตามแผนพัฒนา	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 ศูนย์	ดำเนินการจริง เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 ศูนย์	200,000	92,660	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าแผนพัฒนา	46.33

(2.2) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก

ตามแผนพัฒนา	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ ที่ดำเนินการ ตามแผนพัฒนา
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		
เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 ศูนย์	- เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 ศูนย์	100,000	139,400	ผลผลิตที่ดำเนินการจริงเท่ากับแผนพัฒนา งบประมาณที่ดำเนินการจริงมากกว่าแผนพัฒนา	139.40

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เป็นหน่วยดำเนินการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
1	โครงการต่อเติมศาลากลางบ้าน บ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 2	เพื่อต่อเติมศาลากลางบ้าน บ้านศรีดอนมูล	ต่อเติมหลังคาและปูกระเบื้องใหม่ ขนาดกว้าง 5 x 5 เมตร	33,500 ข้อบัญญัติ	ศาลากลางบ้านศรีดอนมูลได้รับการปรับปรุง	ศาลากลางบ้านศรีดอนมูลได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงลานกีฬา ลานกีฬา หมู่ที่ 6 บ้านหนองเก็บชี	เพื่อปรับปรุงลานกีฬา บ้านหนองเก็บชี	ปรับปรุงลานกีฬา ขนาดกว้าง 29 เมตร ยาว 40 เมตร	468,000 ข้อบัญญัติ	ลานกีฬาได้รับการปรับปรุง ร้อยละ 50	ลานกีฬาได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ร้อยละ 80	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก	เพื่อก่อสร้างถนน คล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก	ก่อสร้างถนน คล. ขนาด 4x0.50x50 เมตร	120,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 20 ของผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวก	ร้อยละ 80 ของผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนมูล (บ้านเลขที่ 35-ถนนหลังสี่งุ่น)	เพื่อก่อสร้างถนน คล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนมูล	ก่อสร้างถนน คล. ขนาด 4x0.50x73 เมตร	161,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 20 ของผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวก	ร้อยละ 80 ของผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คล. หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า (ถนนโพธิ์ชัย-บ้านเลขที่ 227)	เพื่อก่อสร้างยกระดับถนน คล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า	ก่อสร้างยกระดับถนน คล. ขนาด 5x0.15x144 เมตร	499,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 20 ของผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวก	ร้อยละ 80 ของผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า	เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.นาหว้า	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา เติมน้ำห้องประชุม ติดตั้งราวสแตนเลส	460,000 ข้อบัญญัติ	อาคารสำนักงานได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ร้อยละ 20	อาคารสำนักงานได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ร้อยละ 80	กองช่าง 39

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู (บ้านเลขที่ 75 - บ้านเลขที่ 148)	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนอง หัวหมู	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 5x0.15x117 เมตร	480,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 20 ของผู้ สัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก	ร้อยละ 80 ของสัญจรไป มาได้รับความสะดวก	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก (บ้านเลขที่ 8 - บ้านเลขที่ 119)	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด 0.60x0.58x158 เมตร	426,000 ข้อบัญญัติ	ระบายน้ำได้สะดวก ร้อยละ 50	สามารถระบายน้ำได้ สะดวก ร้อยละ 80	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ระบบแรงดึง พร้อมฝา ปิด หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่ (ซอยศรีมงคล 9-ถนนศรีมงคล)	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ระบบแรงดึงพร้อม ฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ระบบแรงดึงพร้อมฝาปิด ขนาด 0.60x0.58x100 เมตร	270,000 ข้อบัญญัติ	ระบายน้ำได้สะดวก ร้อยละ 50	สามารถระบายน้ำได้ สะดวก ร้อยละ 80	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สำเร็จรูประบบแรงดึง หมู่ที่ 3 บ้านกุดลิงจ้อ (ถนนประชารัฐ- บริเวณบ้านเลขที่ 221- บ้านเลขที่ 48)	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ สำเร็จรูประบบแรงดึง หมู่ที่ 3 บ้านกุดลิงจ้อ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ สำเร็จรูประบบแรงดึง ขนาด 0.60x0.58x149 เมตร	474,000 ข้อบัญญัติ	ระบายน้ำได้สะดวก ร้อยละ 50	สามารถระบายน้ำได้ สะดวก ร้อยละ 80	กองช่าง

ผลของการนำมาแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยงานดำเนินการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
11	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คล.พร้อมบ่อพัก คล. บ่อพักน้ำ คล. หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนมูล	เพื่อก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คล. พร้อมบ่อพัก คล. หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนมูล (บ้านเลขที่ 27-บ้านเลขที่ 212	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40 ม. จำนวน 53 ท่อน	114,000 ข้อบัญญัติ	ระบายน้ำได้สะดวก ร้อยละ 50	สามารถระบายน้ำได้ สะดวก ร้อยละ 80	กองช่าง
12	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่-ถนนดอนตาลโกน	เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาด 4-5 เมตร ยาว 2,100 เมตร	352,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 20 ของผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวก	ร้อยละ 80 ของผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
13	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่-ลำห้วยโศก	เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่-ลำห้วยโศก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาด 4-5 เมตร ยาว 1,400 เมตร	228,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 20 ของผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวก	ร้อยละ 80 ของผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวก	กองช่าง
14	โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงปากท่อระบายน้ำหน้าทำการ อบต. นาดิ	เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงปากท่อระบายน้ำหน้าทำการ อบต. นาดิ	ซ่อมแซมปรับปรุงปากท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ คล. 1 บ่อ ท่อระบายน้ำ 9 ท่อน	40,000 ข้อบัญญัติ	ระบายน้ำได้สะดวก ร้อยละ 50	สามารถระบายน้ำได้ สะดวก ร้อยละ 80	กองช่าง
15	โครงการเปลี่ยนฝาปิด รางระบายน้ำเป็นฝาเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนมูล (บ้านเลขที่ 34/1-บ้านเลขที่ 45)	เพื่อเปลี่ยนฝาปิดรางระบายน้ำ เป็นฝาเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนมูล	เปลี่ยนฝาปิดรางระบายน้ำ ขนาด 0.46x1.00x64 เมตร	181,000 ข้อบัญญัติ	ฝารางระบายน้ำได้รับการเปลี่ยนให้ใช้งานได้ปกติ และลดการเกิดอุบัติเหตุ	ฝารางระบายน้ำได้รับการเปลี่ยนให้ใช้งานได้ปกติ และลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
16	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู	เพื่อขยายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู	เพื่อขยายประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 4 สาย 1. ถนนร่วมอุทิศ-ถนนหนองหัวหมู ยาว 311ม. 2. หน้าโรงเรียนหนองหัวหมู-ลำห้วยริน ยาว 190 ม. 3. ซอยหนองหัวหมู-หนองเคียน ยาว 174 ม. 4. ริมหนอง-โรงอิฐบล็อก ประสาหมันนี้ ยาว 110 ม.	315,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 10 ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้สะดวก	ร้อยละ 50 ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้สะดวก	กองช่าง
17	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนญ่ (บ้านเลขที่ 35 - เส้นหลังสี่ต้น ขุนเปอรังโคร์)	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนญ่	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง 250 เมตร	100,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 10 ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้สะดวก	ร้อยละ 50 ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้สะดวก	กองช่าง

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
18	โครงการลงทุนป้องกันน้ำ เซาะลาดคอนกรีตที่จ่อตรง อบต. นาคี	เพื่อป้องกันน้ำเซาะลาด คอนกรีตที่จ่อตรง อบต. นาคี	ป้องกันน้ำเซาะลาดคอนกรีต ที่จ่อตรง อบต. นาคี จำนวน 1 แห่ง	27,500 ข้อบัญญัติ	ป้องกันน้ำเซาะบริเวณ ที่จ่อตรงได้ ร้อยละ 50	ป้องกันน้ำเซาะ บริเวณที่จ่อตรงได้ ร้อยละ 80	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างวางระบาย น้ำ คล.สำเร็จรูประบบ แรงดึง หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนมูล (บ้านเลขที่ 21-บ้านเลขที่ 32)	เพื่อก่อสร้างวางระบายน้ำ คล. สำเร็จรูประบบ แรงดึง หมู่ที่ 2 บ้านศรีดอนมูล	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คล. สำเร็จรูประบบแรงดึง ขนาด 0.60x0.58x37 เมตร	115,000 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	ระบายน้ำได้สะดวก ร้อยละ 50	สามารถระบายน้ำได้ สะดวก ร้อยละ 80	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คล. สำเร็จรูป ระบบแรงดึง หมู่ที่ 3 บ้านกุดลิงจ้อ (จากศาลากลางบ้าน-บ้านเลขที่ 258)	เพื่อก่อสร้างวางระบายน้ำ คล. สำเร็จรูประบบ แรงดึง หมู่ที่ 3 บ้านกุดลิงจ้อ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คล. สำเร็จรูประบบแรงดึง หมู่ที่ 3 บ้านกุดลิงจ้อ ขนาด 0.60x0.58x100 ม.	348,000 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	ระบายน้ำได้สะดวก ร้อยละ 50	สามารถระบายน้ำได้ สะดวก ร้อยละ 80	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คล. พร้อมบ่อ พักน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านกุดลิงจ้อ (จากบ้านเลขที่ 123/3 -บ้านเลขที่ 91)	เพื่อก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คล. พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านกุดลิงจ้อ	วางท่อระบายน้ำ คล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 ม. จำนวน 140 ท่อน บ่อพักน้ำ คล. ขนาด 0.80 x0.80 เมตร จำนวน 17 บ่อ	271,000 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	ระบายน้ำได้สะดวก ร้อยละ 50	สามารถระบายน้ำได้ สะดวก ร้อยละ 80	กองช่าง

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
22	โครงการจัดซื้อ/จัดหา ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา DLTV	เพื่อจัดซื้อ/จัดหา ชุด อุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา DLTV	จัดซื้อ/จัดหา ชุดอุปกรณ์ สำหรับห้องเรียนโครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา DLTV จำนวน 1 ชุด	30,500 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	เด็กเล็กมีพัฒนาการ ที่ดีขึ้นร้อยละ 50	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างระบบประปา น้ำ คลล.ลำเจริญระบบแรง ดึง หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก (ถนนสันติสุข บ้านเลขที่ 152 - บ้านเลขที่ 31)	เพื่อก่อสร้างระบบประปา น้ำ คลล.ลำเจริญระบบแรง ดึง หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก	ก่อสร้างระบบประปา น้ำ คลล.ลำเจริญระบบแรง ดึง หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก ขนาด 0.60 x 0.58 x 137 ม.	402,000 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	ระบบน้ำได้สะดวก ร้อยละ 50	สามารถระบายน้ำได้ สะดวก ร้อยละ 80	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนน คลล. ขอยบ้านหนองหัวหมู (บ้านเลขที่ 135-บ้านเลขที่ 152)	เพื่อก่อสร้างถนน คลล. ขอยหนองหัวหมู 2	ก่อสร้างถนน คลล. ขอยหนองหัวหมู 2 ขนาด 3 x 0.15-0.30 x 69 ม.	117,000 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	ร้อยละ 20 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	ร้อยละ 80 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความ สะดวก	กองช่าง
25	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีต ถนนพูนทรัพย์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู	เพื่อซ่อมแซมถนน คอนกรีต ถนนพูนทรัพย์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู	ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนน พูนทรัพย์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู ขนาด 5 x 0.15 x 71 ม. ตอนที่ 1 บ้านเลขที่ 65-163 ตอนที่ 2 บ้านเลขที่ 194-1/1	248,000 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	ร้อยละ 20 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	ร้อยละ 80 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความ สะดวก	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนน คลล. ขอยพูนทรัพย์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู	เพื่อก่อสร้างถนน คลล. ขอยพูนทรัพย์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู	ก่อสร้างถนน คลล. ขอยพูนทรัพย์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู ขนาด 2.5 x 0.15 x 42 ม.	62,000 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	ร้อยละ 20 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความสะดวก	ร้อยละ 80 ของผู้สัญจร ไปมาได้รับความ สะดวก	กองช่าง 44

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
27	โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ 6 บ้านหนองเก็บชี	เพื่อก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ 6 บ้านหนองเก็บชี	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ 6 บ้านหนองเก็บชี ขนาด 2.5 x 0.15 x 150 ม.	465,000 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	ร้อยละ 20 ของผู้สำรวจ ไปมาได้รับความสะดวก	ร้อยละ 80 ของผู้สำรวจ ไปมาได้รับความ สะดวก	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คล. สำโรง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า (ถนนโพธิ์ชัย 2 บ้านเลขที่ 103/1- บ้านเลขที่ 266)	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. สำโรง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. สำโรง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า ขนาด 0.60 x 0.58 x 84 ม.	234,000 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	ระบายน้ำได้สะดวก ร้อยละ 50	สามารถระบายน้ำได้ สะดวก ร้อยละ 80	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คล. สำโรงระบบแรง ดึง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า (บ้านเลขที่ 92/2- บ้านเลขที่ 145)	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. สำโรงระบบแรง ดึง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. สำโรงระบบแรงดึง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า ขนาด 0.60 x 0.58 x 63 ม.	176,000 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	ระบายน้ำได้สะดวก ร้อยละ 50	สามารถระบายน้ำได้ สะดวก ร้อยละ 80	กองช่าง
30	โครงการขุดลอกคูน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คล. หมู่ที่ 8 บ้านศรี เชียงใหม่ (บ้านเลขที่ 145/1- บ้านเลขที่ 115/1)	เพื่อขุดลอกคูน้ำพร้อม วางท่อระบายน้ำ คล. หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่	ขุดลอกคูน้ำพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คล. หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่ พร้อมบ่อพักน้ำ 0.80 x 0.80 ม. พร้อมขุดลอกคูน้ำ ยาว 184 ม.	394,000 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	ร้อยละ 20 ของผู้สำรวจ ไปมาได้รับความสะดวก	ร้อยละ 80 ของผู้สำรวจ ไปมาได้รับความ สะดวก	กองช่าง

ผลของการพัฒนาแผนพัฒนาทางสุขภาพของชุมชนแบบสุขภาพวิถีชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลเบตง เบนหน่วยงานเนนการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
31	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลนาดี	เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลนาดี	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน ตำบลนาดี ระยะทาง 180 เมตร	109,000 (จ่ายขาดเงิน สะสม)	ร้อยละ 20 ของผู้สำรวจ ไปมาได้รับความสะดวก	ร้อยละ 80 ของผู้สำรวจ ไปมาได้รับความ สะดวก	สำนักงานปลัด
32	โครงการดำเนินงานตาม นโยบายของรัฐบาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาดี	23,595 ข้อบัญญัติ	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยและสะดวก ร้อยละ 80	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยและสะดวก ร้อยละ 80	สำนักงานปลัด
33	โครงการซ่อมแซม สาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	สถานประกอบการและ หน่วยงาน ราชการประมาณ 30 คน	50,000 ข้อบัญญัติ	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ ความรู้ร้อยละ 80	สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ใน หน่วยงานได้	สำนักงานปลัด
34	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	จำนวนประมาณ 600 ตัว	40,677 ข้อบัญญัติ	สุนัขและแมวได้รับการ ฉีดวัคซีนร้อยละ 80	สุนัขและแมวได้รับ การฉีดวัคซีน	สำนักงานปลัด
35	โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาดี	703,500 ข้อบัญญัติ	ประชาชนที่เจ็บป่วย ได้รับการช่วยเหลือ เบื้องต้นร้อยละ 80	ประชาชนได้รับ บริการการแพทย์เมื่อ ต้นก่อนนำส่ง รพ.	สำนักงานปลัด
36	โครงการป้องกัน และระงับโรคติดต่อ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	จำนวน 7 หมู่บ้าน หน่วยงานราชการในพื้นที่	665,189 ข้อบัญญัติ	ป้องกันการแพร่เชื้อ ระบาดร้อยละ 50	ลดการแพร่ระบาด โรคติดต่อในพื้นที่	สำนักงานปลัด
37	โครงการบริการกำจัดขยะ มูลฝอย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	อุดหนุนเทศบาลนครอุดรธานี	411,122.50 ข้อบัญญัติ	ขยะถูกนำไปกำจัดอย่าง ตามหลักวิธี ร้อยละ 50	ขยะถูกนำไปกำจัดอย่าง ตามหลักวิธี ร้อยละ 50	สำนักงานปลัด
38	โครงการควบคุมกำเนิดสุนัข และแมวอย่างถาวร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	จำนวนประมาณ 600 ตัว	6,000 ข้อบัญญัติ	คุมกำเนิดสุนัขและแมว ได้ร้อยละ 50	คุมกำเนิดสุนัขและ แมวได้ร้อยละ 70	สำนักงานปลัด

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสปีไปสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยดำเนินการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
39	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ วิธีการปฐม พยาบาลเบื้องต้น ตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข สุขอนามัยหมู่บ้านในพระ ประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการปฐมพยาบาล เบื้องต้น ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขสุขอนามัยหมู่บ้าน ในพระประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9	ผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน	15,650 ข้อบัญญัติ	ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ในการปฐม พยาบาลเบื้องต้น	สามารถนำมา ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้	สำนักงานปลัด
40	โครงการพัฒนาสุขภาพใน โรงเรียน(บ้านสระอาต อนามัย ชีวสมบูรณ์) ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน รพีสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	ผู้เข้าร่วมประมาณ 250 คน	76,750 ข้อบัญญัติ	ผู้เข้าร่วมโครงการนำ ความรู้ที่ได้จากกิจกรรม มาประยุกต์ใช้ใน ครัวเรือนได้	สามารถนำมา ประยุกต์ใช้ใน ครัวเรือนได้	สำนักงานปลัด

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ เป็นหน่วยงานดำเนินการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
41	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564	ผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน	47,600 ข้อบัญญัติ	ป้องกันการแพร่เชื้อโรคติดต่อในพื้นที่	ลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่	สำนักงานปลัด
42	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 1 แห่ง	11,415 ข้อบัญญัติ	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 7 แห่ง	จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ จำนวน 1 แห่ง	สำนักงานปลัด
43	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	ผู้สูงอายุจำนวน 799 คน	6,398,000 ข้อบัญญัติ	ผู้สูงอายุ จำนวน 799 คน ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ	ผู้สูงอายุ จำนวน 799 คน ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ	สำนักงานปลัด
44	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	ผู้พิการ จำนวน 140 คน	1,367,000 ข้อบัญญัติ	ผู้พิการ จำนวน 140 คน ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ	ผู้พิการ จำนวน 140 คน ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ	สำนักงานปลัด
45	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	ผู้ป่วยเอดส์จำนวน 14 คน	72,000 ข้อบัญญัติ	ผู้พิการ จำนวน 14 คน ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ	ผู้พิการ จำนวน 14 คน ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ	สำนักงานปลัด
46	โครงการออกกฐินพระปณิธิ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	ผู้สูงอายุจำนวน 799 คน	-	ผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป ไปได้รับการขึ้นทะเบียน	ผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการขึ้นทะเบียน	สำนักงานปลัด

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบวดี เป็นหน่วยดำเนินการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
47	โครงการออกหน่วย ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ออกหน่วยให้บริการจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย เอดส์ ประมาณ 953 คน	-	ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงิน เบี้ยยังชีพร้อยละ 90	ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงิน เบี้ยยังชีพร้อยละ 95	สำนักงานปลัด
48	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาหาระหว่าง ปิดภาคเรียน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้างนักเรียนนักศึกษา ระหว่างปิดภาคเรียน	นักเรียน นักศึกษา จำนวน 25 คน	211,800 ข้อบัญญัติ	นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างปิดภาค เรียน	สามารถลดภาระ ค่าใช้จ่ายของ ผู้ปกครองได้	สำนักงานปลัด
49	โครงการบ้านเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	ครัวเรือน จำนวน 382 คน	121,790 ข้อบัญญัติ	หมู่บ้านที่ 2 และหมู่ที่ 6 พัฒนาที่ดีขึ้นร้อยละ 80	พัฒนาเฉพาะช่วง ดำเนินโครงการ	สำนักงานปลัด
50	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ ราษฎรตำบลบวดี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน	23,820 ข้อบัญญัติ	ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ นำไปประกอบอาชีพได้	ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ นำไปประกอบอาชีพได้	สำนักงานปลัด
51	โครงการสร้างทัศนคติและ จิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน	9,600 ข้อบัญญัติ	ลดความขัดแย้ง ในพื้นที่ได้ ร้อยละ 20	ลดความขัดแย้ง ในพื้นที่ได้ ร้อยละ 30	สำนักงานปลัด
52	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 3%	12,730 ข้อบัญญัติ	มีพื้นที่ป่าสีเขียวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5	มีพื้นที่ป่าสีเขียว เพิ่มขึ้นร้อยละ 5	สำนักงานปลัด
53	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	เด็กเล็กประมาณ 10 คน	-	เด็กเล็กมีความพร้อม ร้อยละ 50	เด็กเล็กได้รับ ประกาศนียบัตรระดับ เตรียมความพร้อม	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
54	กิจกรรมส่งเสริมอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ	เด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์	450,800 ข้อบัญญัติ	เด็กเล็กได้รับประทาน อาหารร้อยละ 100	เด็กเล็กได้รับประทาน อาหารมีโภชนาการ ที่ดี	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยงานต้นแบบ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
55	กิจกรรมส่งเสริมอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประถมศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เสริม(นม) โรงเรียน ประถมศึกษา	รร.กุศลิ่งหนองแก รร.บ้านศรีเชียงใหม่	245,920 ข้อบัญญัติ	นักเรียนได้รับประทาน อาหารเสริม (นม) ร้อยละ 100	นักเรียนได้รับประทาน อาหารเสริม (นม) ร้อยละ 100	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
56	โครงการอุดหนุนกลางวัน โรงเรียนบ้านกุศลิ่งจ้ง หนองแก	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน อาหารกลางวันโรงเรียน บ้านกุศลิ่งจ้งหนองแก	นักเรียนประมาณ 60 คน	212,000 ข้อบัญญัติ	นักเรียนได้รับ สารอาหารครบถ้วน ร้อยละ 90	นักเรียนได้รับ สารอาหารครบถ้วน ร้อยละ 95	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
57	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียน บ้านศรีเชียงใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันโรงเรียน บ้านศรีเชียงใหม่	นักเรียนประมาณ 50 คน	206,000 ข้อบัญญัติ	นักเรียนได้รับ สารอาหารครบถ้วน ร้อยละ 90	นักเรียนได้รับ สารอาหารครบถ้วน ร้อยละ 95	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
58	กิจกรรมไม่พื้ทางศาสนา รัฐพิธี ประเพณีต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน พิธีทางศาสนา รัฐพิธี ประเพณีต่างๆ	เด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์	19,990 ข้อบัญญัติ	เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 50 คน	เด็กเล็กเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 50 คน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
59	โครงการถวายเทียน เข้าพรรษา	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีถวายเทียน เข้าพรรษา	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน	-	วัฒนธรรมและประเพณี ถวายเทียนได้รับการ อนุรักษ์	วัฒนธรรมและ ประเพณีถวายเทียน ได้รับการอนุรักษ์	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
60	โครงการอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมมือในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน	จำนวน 1 แห่ง	7,000 ข้อบัญญัติ	ศูนย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 แห่ง	ศูนย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 แห่ง	สำนักงานปลัด
61	โครงการเสริมสร้างพัฒนา องค์กรและการมีส่วนร่วม ขององค์กร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาองค์กรและการมี ส่วนร่วมองค์กร	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 44 คน	503,110 ข้อบัญญัติ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ ความรู้จากโครงการ ร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้จาก โครงการ ร้อยละ 80	สำนักงานปลัด

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงาน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
62	โครงการพัฒนาและ เสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 44 คน	281,000 ข้อบัญญัติ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ ความรู้จากโครงการ ร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้จาก โครงการ ร้อยละ 80	สำนักงานปลัด
63	โครงการจัดการงานเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน	ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก ท้องถิ่น จำนวน 8 คน	5,530 ข้อบัญญัติ	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้ สิทธิร้อยละ 60	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้ สิทธิร้อยละ 70	สำนักงานปลัด
64	กิจกรรมจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในตำบล	37,400 ข้อบัญญัติ	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารทาง ราชการและทั่วไป	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารทาง ราชการและทั่วไป	สำนักงานปลัด
65	โครงการสำรวจความพึง พอใจต่อการรับบริการของ ประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน	ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 85	10,000 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 80 ของผู้มารับ บริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ 85 ของผู้มา รับบริการมี ความพึงพอใจ	สำนักงานปลัด
66	โครงการบริหารงานที่มี ประสิทธิภาพในการจัดทำ/ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน	ประชุมประชาชนทุกหมู่บ้าน และประชุมประชาคมระดับ ตำบล	34,310 ข้อบัญญัติ	ร้อยละ 70 ของ โครงการที่ผู้เข้าร่วม ประชุมเสนอบรรจุ แผนพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ 80 ของ โครงการที่ผู้เข้าร่วม ประชุมเสนอบรรจุ แผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักงานปลัด
67	กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหา หนังสือพิมพ์ให้ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารประจำหมู่บ้านและ อบต. นาดิ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อ/จัดหา หนังสือพิมพ์ให้ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารประจำหมู่บ้าน และอบต. นาดิ	จำนวน 7 หมู่บ้าน อบต. นาดิ จำนวน 1 แห่ง	58,400 ข้อบัญญัติ	ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ทราบข่าวสาร ทัน เหตุการณ์ปัจจุบัน	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบข่าวสาร ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน	สำนักงานปลัด

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นหน่วยดำเนินการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
68	กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการบริหารงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการ บริหารงาน	จัดจ่ายประชาสัมพันธ์ ภายในตำบลนาดี	1,263,377.42 ข้อบัญญัติ	มีวัสดุที่ใช้ในการ	มีวัสดุที่ใช้ในการ	สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองส่งเสริมการเกษตร
69	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้	ผู้เข้าข่ายต้องเสียภาษี จำนวน 2,056 คน	2,000 ข้อบัญญัติ	รับชำระภาษีกับผู้เข้า ข่ายชำระภาษีได้ร้อยละ 60	เก็บภาษีได้ร้อยละ 90 ของผู้เข้าข่ายต้อง ชำระภาษี	กองคลัง
70	โครงการอบรม ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ อบรม ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	ผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 50 คน	18,816 ข้อบัญญัติ	ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ ร้อยละ 60	ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ ร้อยละ 70	กองคลัง
71	โครงการกลั่นกรองกฎหมาย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน	ประชาชนตำบลนาดี และหน่วยงานอื่นๆ	-	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้รับ คำแนะนำแนวทาง ด้านกฎหมาย	ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้รับ คำแนะนำแนวทาง ด้านกฎหมาย	สำนักงานปลัด
72	โครงการกิจกรรม 5 ส.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน	เดือนละ 1 ครั้ง	-	เอกสาร, วัสดุ, อุปกรณ์ หยิบ ง่ายใช้คล่องเป็นระเบียบ	เอกสาร, วัสดุ, อุปกรณ์ หยิบ ง่ายใช้คล่องเป็นระเบียบ	สำนักงานปลัด
73	กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับ ศูนย์เด็กเล็ก	เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 ศูนย์	92,660 ข้อบัญญัติ	มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ ศพด.	มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ ศพด.	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
74	กิจกรรมการจัดการเรียน การสอนสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการเรียนการสอน สำหรับ ศพด.	เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 ศูนย์	139,400 ข้อบัญญัติ	มีสื่อการเรียนการสอน ที่เหมาะสม กับวัยเด็กเล็ก	มีสื่อการเรียนการสอน ที่เหมาะสม กับวัยเด็กเล็ก	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

แต่ไม่ได้ดำเนินการ

1.โครงการจัดงานกิจกรรม อปพร.	งบประมาณ 20,000 บาท
2.โครงการในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	งบประมาณ 100,000 บาท
3.โครงการทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	งบประมาณ 50,000 บาท
4.โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	งบประมาณ 50,000 บาท
5.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	งบประมาณ 60,000 บาท
6.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง	งบประมาณ 50,000 บาท
7.โครงการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยในพื้นที่	งบประมาณ 50,000 บาท
8.โครงการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้ยากไร้ และผู้ที่ไร้ที่พึ่ง	งบประมาณ 80,000 บาท
9.โครงการจัดกิจกรรม/ฝึกอบรมค่ายเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญา	งบประมาณ 130,000 บาท
10.โครงการส่งเสริม/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	งบประมาณ 40,000 บาท
11.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อุดหนุนอำเภอเมืองฯ)	งบประมาณ 100,000 บาท
12.โครงการจัดงานวันสตรีสากล (อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลนาดี)	งบประมาณ 10,000 บาท
13.โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีด้านยาเสพติด	งบประมาณ 170,000 บาท
14.โครงการงานกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	งบประมาณ 20,000 บาท
15.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น	งบประมาณ 5,000 บาท
16.อุดหนุนวัดในเขตพื้นที่	งบประมาณ 30,000 บาท
17.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	งบประมาณ 100,000 บาท
18.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	งบประมาณ 50,000 บาท