



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ที่ อต.๗๑๕๐๑/๖๔๗ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และแสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ใน การดำเนินงาน ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดย่อย ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ ข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ในการนี้เพื่อให้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนที่ กำหนดไว้ จึงขอรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรรณี สีหามา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญพร สายสมคุณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....

(ลงชื่อ).....


(นางสาวโสภา อนุสุเรนทร์)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น....

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

- 1762 ปตททท




(นายสันติ ยังอยู่)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

นางสาวเชษฐา มโหธร / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี



(นางสาวเชษฐา มโหธร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

นายสรชัย ภูทรายขาว / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี



(ลงชื่อ)


(นายสรชัย ภูทรายขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

บทนำ

ด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ ข้อ ๐๖ การรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ ๙ ย่อยที่ ๙.๒ ข้อ ๐๖ การรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ดังนี้

วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

สังคมพัฒนา การศึกษาก้าวไกล โครงสร้างพื้นฐานฉับไว ใสใจสุขภาพ เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม เกษตรกรรมล้ำค่า นำพาสู่อาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมและการยกระดับการผลิต การตลาดสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการยกระดับการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		2567			2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	
1	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านกุดลิงจ้อ	บริเวณบ้านเลขที่ 308-ถนนหลบลึง -ปักเสาแรงต่ำพร้อมขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ -พาดสายไฟฟ้าสาธารณะ สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม. -ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 2x18 วัตต์ (LED T8)	60,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ														พ.ย. 67 ก.ค. 2568
2	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า	บริเวณสามแยกถนนนเรศวร -สามแยกซอยนเรศวร 1 -ปักเสาแรงต่ำพร้อมขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 6 ต้น -พาดสายไฟฟ้าสาธารณะ สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม. ความยาว 200 เมตร -ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 2x18 วัตต์ (LED T8) จำนวน 4 โคม ฯ	200,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ														พ.ย. 67 ก.ค. 2568

รายงานความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผด. ๑2

แผนงานดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		2567			2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย
1	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหนองแก หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยข้างวัดป่าหนองแก จาก Sta 0+000 ถึง Sta 0+080 กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร	228,000	226,000.00	ดำเนินการ แล้ว													ม.ค. 2568 ก.พ. 2568
2	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหนองแก หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยหมอสมศักดิ์ จาก Sta 0+557 ถึง Sta 0+686 กว้าง 5 เมตร ยาว 129 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร	484,000	483,000.00	ดำเนินการ แล้ว													ธ.ค. 2567 มี.ค. 2568
3	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. บ้านหนองหัวหมู หมู่ที่ 5	ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายทางถนนพุนทราย -รื้อถนนคอนกรีตเดิม กว้าง 5 เมตร ยาว 27 เมตร	801,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ													พ.ค. 2568- ก.ย. 2568
5	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านหนองเก็บชี หมู่ที่ 6	-ก่อสร้างถนน คสล. ผิวทางกว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. -ทางเชื่อมลูกรังกว้าง 6 เมตร ยาว 7 เมตร	497,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ													ม.ค. 2568- มิ.ย. 2568
6	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านเหล่า หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางถนนหนองยาง จาก Sta 0+900 ถึง Sta 0+980 กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร	237,000	236,000.00	ดำเนินการ แล้ว													ธ.ค. 2567- ก.พ. 2568-

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		2567			2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย
7	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 8	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านศรีเชียงใหม่ สายทางซอยศรีมงคล 2 -ทำการลงดินรองพื้นทางพร้อมบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 193 ลบ.ม. , ทำการลงลูกรังผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมบดอัดแน่น	133,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ													ม.ค. 2568- ก.ค. 2568-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ทางระบายน้ำ คลองส่งน้ำ และชลประทาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		2567			2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	
1	ขุดลอกรางระบายน้ำ บ้านศรีดอนภู หมู่ที่ 2	ขุดลอกรางระบายน้ำ จำนวน 4 สาย <u>สายที่ 1</u> ขุดลอกรางระบายน้ำ ถนนศรีดอนภู- นาคลองน้อยด้านทิศเหนือ ยาว 245 เมตร <u>สายที่ 2</u> ขุดลอกรางระบายน้ำ ซอยลงหล่อ -ฝั่งซ้ายยาว 37 เมตร -ฝั่งขวายาว 37 เมตร <u>สายที่ 3</u> ขุดลอกรางระบายน้ำ ซอยชั้นละ ยาว 75 เมตร <u>สายที่ 4</u> ขุดลอกรางระบายน้ำ ถนนศรีดอนภู- นาคลองน้อย ด้านทิศใต้ ยาว 95 เมตร	55,900	55,500.00	ดำเนินการ แล้ว														ก.พ. 2568- มี.ค. 2568-
2	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ สำเร็จรูประบบแรงดึง บ้านกุดลิงจ้อ หมู่ที่ 3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ สำเร็จรูปแบบแรงดึง ถนนบุญเพ็ง อุทิศ จากบ้านเลขที่ 44-บ้านเลขที่ 307 -รางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูประบบแรงดึง ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 101 เมตร -ก่อนวางรางระบายน้ำต้องปรับระดับด้วยทรายรองพื้น แล้วเทคอนกรีตหยาบ หนา 5 CM รองพื้นรางระบายน้ำ	294,000	290,000.00	ดำเนินการ แล้ว														ม.ค 2568- ก.พ. 2568-

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		2567			2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย
3	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้านกุดสิงห์ หมู่ที่ 3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ สำเร็จรูปแบบแรงดึง ถนนเรียบ คลองสุขสันต์ จากบ้านเลขที่ 45-บ้านเลขที่ 287/2 -รางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูประบบแรงดึง ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 143 เมตร -วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 ม. จำนวน 49 ท่อน	499,000	496,000.00	ดำเนินการ แล้ว													ม.ค 2568- ก.พ. 2568-
4	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 8 ขอยศรีเชียงใหม่ 1	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ขอยศรีเชียงใหม่ 1 จากบ้านเลขที่ 145/5-บ้านเลขที่ 234 -รื้อรางระบายน้ำ คสล. (เก่า) ขนาด 0.30x0.30 เมตร ยาว 78 เมตร , วางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 270 ท่อน วางบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร จำนวน 26 บ่อ ขยายผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตรยาว 270 เมตร	667,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ													ม.ค 2568- ส.ค. 2568-
5	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านเหล่า หมู่ที่ 7	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. เลียบทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 2316 -วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.80 ม. จำนวน 78 ท่อน , -บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 1.10x1.30 เมตร -จำนวน 3 บ่อ (ฝาปิด คสล.) บริเวณพิกัด GPS Lat 17.3359208 Long 102.720438 ถึงบริเวณพิกัด GPS Lat 17.357508 Long 102.1720390	233,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ													ก.พ 2568- มิ.ย. 2568-

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		2567			2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
1	โครงการก่อสร้าง ป้ายทางเข้า หมู่บ้านหนองแก หมู่ที่ 4	ก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้านหนองแก ขนาดกว้าง 7.30 เมตร สูง 6.20 เมตร จำนวน 1 ป้าย	90,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ													มี.ค 2568- มิ.ย. 2568-
2	ปรับปรุงอาคารผู้บริหาร และสภาท้องถิ่น อบต.นาดี	ปรับปรุงอาคารผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น อบต.นาดี -งานรื้อและติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ ชนิดกันชื้น 34 ตร.ม., -งานรื้อและติดตั้งฝ้าเพดานสมาท์บอร์ด ชนิดมีรูระบาย อากาศ หนา 4 มม. จำนวน 47 ตร.ม. -งานรื้อและฉาบผนังปูนใหม่ จำนวน 77 ตร.ม.	173,000	156,000.00	ดำเนินการ แล้ว													ก.พ. 2568 มี.ค. 2568
3	โครงการก่อสร้างประตู รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดลิงจ้อ หมู่ที่ 3	ก่อสร้างประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 -ก่อสร้างช่องประตูบานเลื่อนกว้าง 4 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมประตูบานเลื่อน ขนาดกว้าง 4.30 เมตร สูง 1.5 เมตร	61,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ													มี.ค 2568- พ.ค. 2568-
4	ปรับปรุงห้องประปา อบต.นาดี	-เปลี่ยนฝ้าเพดาน T-BAR เป็นฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบมีพื้นที่ 32 ตร.ม. -เปลี่ยนฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นฝ้าเพดานแผ่น ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม.	178,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ													ธ.ค 2567 มิ.ย. 2568-

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		2567			2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
5	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.นาดี	-รื้อผนังเดิมและรื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.30x1.20 เมตร จำนวน 1 บาน -ติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนขนาด 1.30x2.00ม. หนา 1.20 มม. สีขา กระจก หนา 5 มม. จำนวน 1 บาน -ติดตั้งฉากกันห้อง PVC บานเลื่อน ขนาด 1.75x2.00 ม. จำนวน 2 ชุด, งานฉาบมุมขอบประตู เก็บสี และปูกระเบื้องพื้นขอบประตู	428,000	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ													มี.ค. 2568- เม.ย. 2568-
6	โครงการก่อสร้าง และปรับปรุงศูนย์ การเรียนรู้ตำบลนาดี	ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 4 เมตร จำนวน 1 หลัง, ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้เดิม ขนาด 6x9 เมตร, - ทาสีอาคารใหม่ทั้งหมด -เปลี่ยนบานประตู D2 จำนวน 1 บาน -ปูกระเบื้องพื้น ไม่น้อยกว่า 54 ตารางเมตร -รื้อและทำการติดตั้งฝ้าเพดานใหม่ทั้งภายนอกและภายใน อาคารทั้งหมด พร้อมเปลี่ยนโคมใหม่ จำนวน 8 ชุด	404,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ													ก.พ. 2568 พ.ค. 2568-
7	ปรับปรุงศาลากลางบ้าน บ้านศรีดอนภู หมู่ที่ 2	ปรับปรุงศาลากลางบ้านศรีดอนภู หมู่ที่ 2 -ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดมีแผ่น สะท้อนความร้อน 1 ด้าน -โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบต่อเรียบมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 45 ตารางเมตร -ติดตั้งพัดลมเพดาน ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว - งานทาสีและงานระบบไฟฟ้า	38,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ													พ.ย. 2567 ม.ค. 2568-

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		2567			2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย	
1	โครงการ/กิจกรรม ฝึกอบรมค่ายเยาวชน	-อบรมให้ความรู้ความเป็นผู้นำ บทบาท หน้าที่ -ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เยาวชน ประมาณ 40 คน	250,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ														มี.ค. 2568 ก.ย. 2568
2	โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนา องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัคร ผู้นำชุมชน คณะกรรมการต่างๆ ภายในหน้าที่ของ อปท.	-ฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมาย /ระเบียบ/ อำนาจหน้าที่ต่างๆ -ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 140 คน	830,000	825,886.00	ดำเนินการ แล้ว														ธ.ค. 2567
3	โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดประชุมประชาคมเพื่อจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน -จัดประชุมประชาคมระดับตำบล ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	50,000	49,234.00	ดำเนินการ แล้ว														ม.ค. 2568 ก.พ. 2568
4	โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน การสร้างความปลอดภัย สमानฉันท เพื่อสร้างความสามัคคี ของประชาชนในชุมชน	-อบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก ทัศนคติที่ดี ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 60 คน	70,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ														ธ.ค. 2567 ก.ย. 2568

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมอาชีพและการลงทุน

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		2567			2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	
5	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม อาชีพพัฒนารายได้ ให้กับราษฎร	ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ให้กับราษฎร เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนที่สนใจ ประมาณ 50 คน	50,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ														มี.ค. 2568 ก.ย. 2568

แผนงานดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		2567			2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย
1	โครงการบริหารจัดการ งานการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.นาดี	จ้างเหมาการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง จากผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่	800,000	258,300.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ													ต.ค. 2567 ก.ย. 2568
2	กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	140,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ													มี.ค. 2568 ก.ย. 2568
3	กิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น	อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตำบลนาดี เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	107,000	98,787.50	ดำเนินการ แล้ว													ก.พ. 2568
4	โครงการฝึกอบรม การปฐมพยาบาล เบื้องต้น และการช่วยเหลือชีวิต ขั้นพื้นฐาน	-ประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง -ฝึกอบรมให้ความรู้ กับผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 50 คน	40,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ													ม.ค. 2568 ส.ค. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		2567			2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	
5	โครงการคุมกำเนิดสุนัข และแมวอย่างถาวร	-ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง -ฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับเจ้าของสัตว์ - ออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ประมาณ 30 ตัว	30,000	27,190.00	ดำเนินการ แล้ว														ก.พ. 2568 มี.ค. 2568
6	กิจกรรมสำรวจ ข้อมูลสุนัข/แมว	-สำรวจสุนัขและแมว -บันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประมาณ 1,327 ตัว	10,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ														ต.ค. 2567 ก.ย. 2568
7	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและที่เกี่ยวข้องทราบ -ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับหมาและแมว ประมาณ 1,327 ตัว	50,000	42,489.00	ดำเนินการ แล้ว														ก.พ. 2568 มี.ค. 2568
8	โครงการอบรม ส่งเสริมให้ความรู้ ด้านสุขภาพที่ดี แก่ผู้สูงอายุ	-จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพที่ดี แก่ผู้สูงอายุ ประมาณ 120 คน	60,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ														มี.ค. 2568 เม.ย. 2568

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		2567			2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย
9	โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น และการป้องกันการคลอด ก่อนกำหนด	-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฝากครรภ์ การดูแลและติดตามหลังฝากครรภ์ -จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตั้งครรภ์ บทบาททางเพศ,ที่แตกต่างกันระหว่างชายหญิง, พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ประมาณ 50 คน	50,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ													มี.ค. 2568 ส.ค. 2568
10	โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดให้โทษ	-อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 50 คน	40,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ													เม.ย. 2568 ก.ค. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		2567			2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย
4	โครงการฝึกอบรม ซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ฝึกอบรมซ้อมแผนสาธารณภัย ระหว่างองค์การภาครัฐ เอกชน และอาสาสมัคร ประมาณ 60 คน	50,000	50,000.00	ดำเนินการ แล้ว													ก.พ. 2568
5	โครงการ/กิจกรรม ป้องกันและลดการเกิดอัคคีภัย ภายในบ้าน	- ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน - ออกตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและ ตรวจสอบสภาพสายไฟภายในบ้านและอุปกรณ์ต่างๆ - ให้ความรู้แก่ผู้ใช้อาคาร บ้านเรือนประชาชนฯ ประมาณ 100 แห่ง	50,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ													ธ.ค. 2567- ก.ย. 2568
6	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2568	-ฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สังกัด อบต.นาดี ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 50 คน	220,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ													พ. ย. 2567- มิ.ย. 2568

พด. 028

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และส่งเสริมการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน งานส่งเสริมการเกษตร

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		2567			2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย
1	โครงการจัดงานกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	-จัดกิจกรรมนันทนาการวันเด็ก ให้กับเด็กเล็ก นักเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลนาดี ประมาณ 200 คน	50,000	47,480.00	ดำเนินการ แล้ว													ม.ค. 2568
2	โครงการงานกีฬาสีของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-จัดแข่งขันกีฬาให้กับเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประมาณ 100 คน	20,000	19,954.00	ดำเนินการ แล้ว													ก.พ. 2568
3	โครงการแข่งขันกีฬา ประเพณีด้านยาเสพติด	-จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน -จัดแข่งขันกีฬายาวชนภายในตำบลนาดี ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 400 คน	185,000	184,903.00	ดำเนินการ แล้ว													ก.พ. 2568 มี.ค. 2568

พด. 0222

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม พัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กในสถานศึกษา

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		2567			2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย	
1	โครงการจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กใน ศพด. สังกัด อบต.นาดี	-จ้างเหมาประกอบอาหารให้เด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดลิงจ้อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเชียงใหม่ เด็กเล็กประมาณ 60 คน	520,380	237,204.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ														ต.ค. 2567 ก.ย. 2568
2	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน บ้านกุดลิงจ้อหนองแก	อุดหนุน รร.บ้านกุดลิงจ้อหนองแก สำหรับเป็นค่าอาหารกลางวัน นักเรียนประมาณ 53 คน	243,000	112,050.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ														ต.ค. 2567 ก.ย. 2568
3	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน บ้านศรีเชียงใหม่	อุดหนุน รร.บ้านศรีเชียงใหม่ สำหรับเป็นค่าอาหารกลางวัน นักเรียนประมาณ 62 คน	297,000	148,500.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ														ต.ค. 2567 ก.ย. 2568

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม พัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กในสถานศึกษา

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		2567			2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค		ส.ค	ก.ย	
4	กิจกรรมสนับสนุน อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน ศพด. สังกัด อบต.นาดี	ค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นาดี จำนวน 3 ศูนย์ เด็กเล็กประมาณ 60 คน	138,060	138,060.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ														ต.ค. 2567 ก.ย. 2568
5	กิจกรรมสนับสนุน อาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน บ้านศรีเชียงใหม่และ โรงเรียน บ้านกุดลิงจ้อหนองแก	ค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านกุดลิงจ้อหนองแก นักเรียนประมาณ 115 คน	234,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ														ต.ค. 2567 ก.ย. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แผนงาน งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		2567			2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	
1	โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความรู้ สร้างจิตสำนึกของประชาชน ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้แก่ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ประมาณ 50 คน	30,000	28,184.00	ดำเนินการ แล้ว														ก.พ. 2568 มี.ค. 2568

แผนงานดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภาครัฐ

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบัติงานของบุคลากร

แผนงาน งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		2567			2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
				การใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ค.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรในองค์กร	จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในการทำงาน ลดความขัดแย้ง ทำงานเป็นทีม เกิดความสามัคคี บุคลากรประมาณ 70 คน	300,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ													ม.ค. 2568 ก.ย. 2568
2	โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชน	เก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ของ อบต.นาดี โดยการสุ่มตัวอย่างประชาชน ที่มาขอรับบริการจาก อบต.นาดี ประมาณ 500 คน	20,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ													ก.ค. 2568 ก.ย. 2568
3	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ระบบ E-Laas และ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย ด้านกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับ อปท. ฯลฯ	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ระบบ E-Laas -เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย ด้านกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับ อปท. ให้กับบุคลากร อบต.นาดี ประมาณ 56 คน	50,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ													ม.ค. 2568 มิ.ย. 2568
4	โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องจัดเก็บภาษี	อบรมให้ความรู้เรื่องจัดเก็บภาษี เช่น ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ ให้กับผู้ประกอบการและผู้เข้าข่ายต้องชำระภาษี ประมาณ 80 คน	30,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ													ม.ค. 2568 มิ.ย. 2568

รายงานความก้าวหน้าของครุภัณฑ์ที่ใช้ในบริการสาธารณะและงบประมาณ

แผนงานดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความเข้มแข็ง มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กลยุทธ์/แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	รายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		2567			2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย
1	กระจกโค้งมนพร้อมเสา บ้านศรีดอนภู หมู่ที่ 2	ติดตั้งกระจกโค้งมนพร้อมเสา ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณถนนศรีดอนภู -นาคลองน้อยกับซอยลู่หล่อ บริเวณพิกัด GPS Lat 17.388965 Long 102.744072 จุดที่ 2 บริเวณถนนศรีดอนภู -นาคลองน้อยกับซอยขันละ บริเวณพิกัด GPS Lat 17.388578 Long 102.744131	6,600	6,400.00	ดำเนินการ แล้ว													ม.ค. 2568 ก.พ 2568-
2	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บ้านเหล่า หมู่ที่ 7	-ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายใหม่ จำนวน 4 ชุด, -ดำเนินการย้ายจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด จากจุดเดิม จำนวน 4 จุด -ดำเนินการติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ภายนอก จำนวน 4 ตู้ -ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 5 แอมป์ จำนวน 4 จุด บริเวณพิกัด GPS Lat 17.364022 Long 102.720079	155,000	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ													มี.ค. 2568 มิ.ย. 2568-

